



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

โดย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

.....

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาปนาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยแพร่ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐(๕)

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐(๕) จึงประกาศเรื่องรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕ ๘๕๕ ๒๕๓ หรือทางเว็บไซต์ อบต. www.bungwai.go.th มาเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเสถียร รักหารอด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	การอนุมัติงบประมาณ	
			จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑. ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	๒๒	๖,๓๙๘,๙๐๐
	แผนงานเคหะและชุมชน	กองช่าง	๑	๑๐๐,๐๐๐
	รวม		๒๓	๖,๔๙๘,๙๐๐
๒. ด้านเศรษฐกิจ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๒	๕๒,๐๐๐
	แผนงานการเกษตร	สำนักปลัด	๑	๑๐๐,๐๐๐
	รวม		๓	๑๕๒,๐๐๐
๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	แผนการศึกษา	กองการศึกษาฯ	๔	๖,๔๒๑,๑๐๐
	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษา	๑๑	๘๕๑,๐๐๐
	รวม		๑๕	๗,๒๗๒,๑๐๐
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	แผนงานสาธารณสุข	สำนักปลัด	๕	๑,๗๑๘,๗๐๐
	รวม		๕	๑,๗๑๘,๗๐๐
๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	แผนงานการเกษตร	สำนักปลัด	๒	๒๕๐,๐๐๐
	แผนงานเคหะและชุมชน	สำนักปลัด	๑	๙๐,๐๐๐
	รวม		๓	๓๔๐,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	สำนักปลัด		
	รวม		-	-
๗. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัด	๑๐	๓๘๖,๙๖๐
	สงบภายใน	สำนักปลัด	๔	๔๒๙,๙๕๐
	แผนงานสังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม	๔	๑๓๔,๐๐๐
	รวม		๑๘	๙๕๐,๙๑๐
	รวมทั้งสิ้น		๖๗	๑๖,๙๓๒,๖๑๐

สรุปการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ทั้งหมด ปี ๒๕๖๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	อนุมัติโครงการ/กิจกรรม		ก่อนผูกพัน/ลงนามในสัญญา		การดำเนินโครงการ/การ เบิกจ่าย		โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	จำนวนโครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการใน ปีงบประมาณ
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)		
๑. ด้านการคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน	๖๘	๒๓	๖,๔๔๘,๙๐๐	๒๒	๖,๓๘๘,๙๐๐	-	-	๑	๑๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	โครงการก่อสร้างถนน ๒๒ โครงการ
๒. ด้านเศรษฐกิจ	๑๑	๓	๑๕๒,๐๐๐	-	-	๓	๑๐๓,๔๖๒	-	-	๔๘,๕๓๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ โครงการ
๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๕๖	๑๕	๗,๒๗๒,๑๐๐	-	๑๐๘,๘๐๖,๘๘๘	๑๑	๖,๒๓๗,๑๖๙,๗๕๕	๔	๑๐๐,๐๐๐	๑,๐๒๖,๑๒๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑ โครงการ / ไม่ได้ดำเนินการ ๔ โครงการ
๔. การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	๑๘	๕	๑,๗๑๘,๗๐๐	๑	๑๔๑,๒๐๐	๔	๑,๒๒๑,๕๘๖	-	-	๓๕๕,๙๑๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ โครงการ รอดำเนินการในปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑ โครงการ
๕. การพัฒนาด้าน ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม	๗	๓	๓๔๐,๐๐๐	-	-	๒	๒๖๙,๕๔๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑๑๐,๔๖๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ / ไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ
๖. การพัฒนาด้าน การท่องเที่ยว	๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มีโครงการ
๗. การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	๕๙	๑๘	๙๕๐,๙๑๐	-	๔๖,๗๐๐	๑๖	๔๖๒,๖๔๙	๑	๕๐,๐๐๐	๔๙๑,๕๖๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๖ โครงการ / ไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ
รวม	๒๒๒	๖๗	๑๖,๙๓๒,๖๑๐	๒๓	๖,๖๙๕,๖๐๖,๘๘๘	๓๖	๘,๒๙๔,๔๐๖,๓๕๕	๗	๒๙๐,๐๐๐	๒,๒๓๒,๕๔๗	-

สรุปการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

จำนวนโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ทั้งหมด ปี ๒๕๖๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	อนุมัติโครงการ/กิจกรรม		ก่อนนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา		การเบิกจ่าย		โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)		
๑. ด้านการคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน	๖๘	๕๐	๑๘,๙๑๒,๕๐๐	๕๐	๑๘,๙๑๒,๕๐๐	-	-	-	-	-	จะดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔. การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕. การพัฒนาด้าน ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖. การพัฒนาด้าน การท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗. การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๖๘	๕๐	๑๘,๙๑๒,๕๐๐	๕๐	๑๘,๙๑๒,๕๐๐	-	-	-	-	-	-

สรุปการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ทั้งหมด ปี ๒๕๖๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	อนุมัติโครงการ/กิจกรรม		ก่อนนี้ผู้กัพ/ลงนามในสัญญา		การเบิกจ่าย		โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)		
๑. ด้านการคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐๘	๑๔	๕,๑๑๕,๔๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๒. ด้านเศรษฐกิจ	๑๒	๓	๑๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๔๙	-	๕,๗๘๘,๐๙๙	-	-	-	-	-	-	-	-
๔. การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	๒๓	๕	๑,๔๕๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๕. การพัฒนาด้าน ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม	๘	๒	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๖. การพัฒนาด้าน การท่องเที่ยว	๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗. การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	๕๘	๑๑	๘๕๒,๙๑๐	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๒๖๑	๓๕	๑๓,๖๖๘,๕๐๙	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

- งานก่อสร้าง (กองช่าง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๒ สายทางกลางทุ่ง ปริมาณงาน ผิวจราจร ดินถม กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๕๕๘.๐๐ ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงห้วยกุ่ม)	๑๐๐,๔๐๐	-	-	๑๐๐,๔๐๐	-	-	-	-	✓ กันเงิน งบประมาณ เบิกจ่ายในปี ๒๕๖๘
๒	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ สายทางบ้านนายอุทัย วรรณสิม ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๗๒.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทด-๒-๒๐๒ และ ทด-๒-๒๐๓ กำหนด)	๑๐๘,๒๐๐	-	-	๑๐๘,๒๐๐	-	-	-	-	✓ กันเงิน งบประมาณ เบิกจ่ายในปี ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้าง (กองช่าง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑ สายทาง ๒๒๖ - บ้านห่อจัน ปริมาณงาน ผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ- ๒-๒๐๓ กำหนด)	๓๙๙,๒๐๐	-	-	๓๙๙,๒๐๐	-	-	-	-	✓ กันเงิน งบประมาณ เบิกจ่ายในปี ๒๕๖๘
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้าน นายอำเภอ วงศ์จันแดง - สถานีสูบน้ำ หมู่ที่ ๒๐ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ- ๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด)	๓๙๙,๒๐๐	-	-	๓๙๙,๒๐๐	-	-	-	-	✓ กันเงิน งบประมา

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้าง (กองช่าง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบหนอง อีโว หมู่ที่ ๑๘ ปริมาณ ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด)	๓๖๑,๘๐๐	-	-	๓๖๑,๘๐๐	-	-	-	-	✓ กันเงิน งบประมาณ เบิกจ่ายในปี
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านวังยาง เส้นรอบบึงด้านคลองส่งน้ำ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด)	๔๔๒,๐๐๐	-	-	๔๔๒,๐๐๐	-	-	-	-	✓ กันเงิน งบประมาณ เบิกจ่ายในปี ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้าง (กองช่าง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อหนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ เส้นจากบ้านนายอาทิตย์ ควบน้อย ถึง บ้านนายพิน พรหมสิงห์ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. (ตาม แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด)	๒๒๔,๑๐๐	-	-	๒๒๔,๑๐๐	-	-	-	-	✓ กันเงิน งบประมาณ เบิกจ่ายในปี ๒๕๖๘
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ เส้นรอบสนามกีฬา ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘.๐๐ ตร.ม. (ตาม แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด)	๔๒,๔๐๐	-	-	๔๒,๔๐๐	-	-	-	-	✓ กันเงิน งบประมาณ เบิกจ่ายในปี ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้าง (กองช่าง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนหักเงิน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ เส้นทางบึงใหญ่ด้านหน้าท่าโสมง ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หิมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด)	๔๓๐,๐๐๐	-	-	๔๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓ กันเงิน งบประมาณ เบิกจ่ายในปี ๒๕๖๘
๑๐	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๘ สายทาง ถนน อบจ. - ห้วยผับ ปริมาณงาน ผิวจราจรดินถม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๕๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ลบ.ม. ลูกกรงหน้า ๐.๑๐ ม. มีพื้นที่จราจรรวมกัน ๒,๖๐๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายกำหนด)	๓๘๙,๔๐๐	-	-	๓๘๙,๐๐๐	-	๔๐๐	✓ ๑๔ ก.ย. ๖๗ ถึง ๑๒ ธ.ค. ๖๗	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้าง (กองช่าง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อหนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๑	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ เส้นจาก บ้านนายทองใบ พันธู ถึง ลำห้วยฝับ ปริมาณงาน ผิวจราจรดินถม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาณดินถม ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ลบ.ม. ลูกจ้าง ๐.๑๐ ม. มีพื้นที่จราจรรวมกัน ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลพ่วงายกาหนาด)	๑๖๑,๐๐๐	-	-	๑๖๑,๐๐๐	-	-	✓ ๒๑ ส.ค. ๖๗ ถึง ๑๘ พ.ย. ๖๗	-	-
๑๒	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายทาง ทางช้าง - หนองกิมเพล ปริมาณ ผิว จราจรดินถม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๕๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อย กว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ลบ.ม. ลูกจ้าง ๐.๑๐ ม. มีพื้นที่จราจรรวมกัน ๒,๑๖๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลพ่วงายกาหนาด)	๓๘๖,๗๐๐	-	-	๓๘๖,๐๐๐	-	๗๐๐	✓ ๑๔ ก.ย. ๖๗ ถึง ๑๒ ธ.ค. ๖๗	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้าง (กองช่าง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๓	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๕ สายทาง หลังโรงเรียน ถึง สระใหญ่ ปริมาณงาน ผิวจราจรดินถม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๕.๐๐ ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อย กว่า ๑๘๖.๐๐ ลบ.ม. ลูกกรงหนา ๐.๑๐ ม. มีพื้นที่จราจรรวมกัน ๖๒๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล หวายก้านด)	๘๒,๓๐๐	-	-	๘๒,๐๐๐	-	๓๐๐	✓ ๑๔ ต.ค. ๖๗ ถึง ๒๑ พ.ย. ๖๗	-	-
๑๔	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๖ สายทาง หนองกอก ปริมาณงาน ผิวจราจรดินถม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๕๐.๐๐ ม. หรือมี ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ลบ. ม. ลูกกรงหนา ๐.๑๐ ม. มีพื้นที่จราจร รวมกัน ๓,๘๐๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหวายก้านด)	๓๔๕,๓๐๐	-	-	๓๔๕,๐๐๐	-	๓๐๐	✓ ๑๔ ก.ย. ๖๗ ถึง ๑๒ ธ.ค. ๖๗	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

- งานก่อสร้าง (กองช่าง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๕	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๒ จากถนน อบจ. - แม่น้ำมูล (บ้านนาย สุวัฒน์) ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑๖๑.๐๐ ม. บ่อพักรับน้ำคนกรีต เสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ชั้น ๓ จำนวน ๑๔ แห่ง เท คอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาวรวม ๑๖๑.๐๐ ม. หรือคิดเป็นปริมาณงาน พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑๖๑.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งหวายกำหนด)	๓๔๖,๐๐๐	-	-	๓๔๖,๐๐๐	-	-	-	-	✓ กับเงิน งบประมาณ เบิกจ่ายในปี ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

- งานก่อสร้าง (กองช่าง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องหนผู้กพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๖	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๙ สายทางหน้าโรงเรียนบ้านหนองงัน ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ขึ้น ๓ จำนวน ๘๗.๐๐ ม. บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม ศสส. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ขึ้น ๓ จำนวน ๗ แห่ง (ตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลบุ่งหวายกำหนด)	๑๓๕,๕๐๐	-	-	๑๓๕,๕๐๐	-	-	-	-	✓ กับเงิน งบประมาณ เบิกจ่ายในปี ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้าง (กองช่าง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องหนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๗	ขยายไหล่ทางและล่อหน้าของถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ เส้นทางบ้าน พ้อโหนดไปล่องคำ ปริมาณงาน ท่อกลม คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๒๓๘.๐๐ ม. บ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๒๒ แห่ง เทศคอนกรีตที่หลังท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว รวม ๒๓๘.๐๐ ม. หรือคิดเป็นปริมาณ งานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๓๘.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลบึงหวายก้าหนด)	๕๒๑,๑๐๐	-	-	๕๒๑,๑๐๐	-	-	-	✓ กั้นเงิน งบประมาณ เบิกจ่ายในปี ๒๕๖๘	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้าง (กองช่าง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๘	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ เส้นทางบ้าน นางหอมไกร - สี่ แยกทางแย่งยาง ปริมาณ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๓.๐๐ ม. มีพื้นที่ AC รวมกัน ๘๘๒.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยก้านด)	๓๔๔,๘๐๐	-	-	๓๔๔,๘๐๐	-	-	-	-	✓ กันเงิน งบประมาณ เบิกจ่ายในปี ๒๕๖๘
๑๙	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๗ สายทาง ขยสุรเตพเอร์นิเจอร์ ปริมาณงาน ผิว จราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๖๔.๐๐ ม. มีพื้นที่ AC รวมกัน ๑,๐๕๖.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยก้านด)	๔๐๓,๓๐๐	-	-	๔๐๓,๓๐๐	-	-	-	-	✓ กันเงิน งบประมาณ เบิกจ่ายในปี ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้าง (กองช่าง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อหนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๐	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๑๐ สาย ทางบ้านนาคี - บ้านนางพยอม ช่วงที่ ๑ ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๔๙.๐๐ ม. ช่วงที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๒๑.๐๐ ม. มีพื้นที่ AC รวมกัน ๔๙๙.๕๐ ตร.ม. (ตามแบบบองค์ การบริหารส่วนตำบลพวง)	๒๐๖,๗๐๐	-	-	๒๐๖,๗๐๐	-	-	-	-	✓ กับเงิน งบประมาณ เบิกจ่ายในปี ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้าง (กองช่าง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อหนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๑	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๑๐ สาย บ้านนายทองศูนย์ - บ้านนางสาวอุบล ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๐๓.๐๐ ม. มีพื้นที่ AC รวมกัน ๒๕๗.๕๐ ตร.ม. (ตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลปงหวาย)	๑๒๑,๕๐๐	-	-	๑๒๑,๕๐๐	-	-	-	-	✓ กันเงิน งบประมาณ เบิกจ่ายในปี ๒๕๖๘
๒๒	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๙ เส้นทางถนน ๒๒๖ หน้า อบต.ปงหวาย ถึง หลังโรงเรียนบ้านปงหวาย ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๖๐.๐๐ ม. มีพื้นที่ AC รวมกัน ๑,๐๔๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลปงหวายกำหนด)	๓๙๗,๖๐๐	-	-	๓๙๗,๖๐๐	-	-	-	-	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ
	รวมแผนอุตสาหกรรมและการโยธา	๖,๓๙๘,๙๐๐	-	-	๖,๓๙๗,๒๐๐	-	๑,๗๐๐	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

- งานไฟฟ้าและประปา (กองช่าง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนผู้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
								ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าในเขต ตำบลทุ่งหวาย	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	กองช่าง
	รวมแผนงานเคหะและชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานการเกษตร

- งานส่งเสริมการเกษตร (สำนักปลัด)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อหนี้ ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
								ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการดำเนินงานของศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ เกษตร	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๙๒,๐๕๘	๗,๙๔๒	✓	-	-	สำนักปลัด
	รวมแผนงานการเกษตร	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๙๒,๐๕๘	๗,๙๔๒	-	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- ๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
								ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับอาชีพพระยาสัน	๔๐,๐๐๐	-	-	-	๓๙,๕๗๕	๔๒๕	✓ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๗ และ ๑๑-๑๒ มี.ค. ๒๕๖๗	-	-	กอง สวัสดิการ สังคม
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพ เกี่ยวกับหัตถกรรม	๑๒,๐๐๐	-	-	-	๑๑,๔๐๔	๕๙๖	✓ ๒๘ มี.ย. ๒๕๖๗	-	-	กอง สวัสดิการ สังคม
	รวมแผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	๕๒,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๙๗๙.๐	๑,๐๒๑	-	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ แผนงานการศึกษา

- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนหักผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
								ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๙๘,๔๐๓	๑,๕๙๗	✓ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๗	-	-	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๑,๒๗๔,๐๐๐	-	๘๑,๗๐๐	-	๑,๑๙๒,๓๐๐	๗๐,๘๐๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๓	วัสดุงานบ้านงานครัว - วัสดุงานบ้านงานครัว - ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต ตำบลทุ่งหวาย - ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต. ทุ่งหวาย	๑,๖๘๑,๙๐๐	-	๒๑,๘๕๐	๑๐๘,๘๐๖.๘๘	๑,๓๕๑,๒๔๓.๑๒	๑๙๔,๐๙๕.๗๘	✓	-	-	กองการศึกษาฯ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ แผนงานการศึกษา

- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
								ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ											
๔	เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๓,๓๖๕,๒๐๐	-	๑๐๔,๑๐๐	-	๒,๕๗๓,๖๓๔	๒๘๗,๔๖๖	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
	รวมแผนงานการศึกษา	๖,๔๒๑,๑๐๐	-	๒๐๗,๖๕๐.๐๐	๑๐๘,๘๐๖.๘๘	๕,๕๔๙,๖๙๐.๗๕	๕๕๔,๙๕๒.๓๗	-	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (กองการศึกษาฯ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
								ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการประกวดคำขวัญต่อต้าน การทุจริต	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ คุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและ เยาวชน	๘๐,๐๐๐	-	-	-	๗๙,๙๕๐	๖๐	✓ ๒๑-๒๒ มี.ย. ๒๕๖๗	-	-	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้เด็ก และเยาวชน ตำบลบุ่งหวาย	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	กองการศึกษาฯ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษาฯ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อหนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
								ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ด้านยาเสพติดตำบลบึงหวาย	๓๒๙,๐๐๐	-	-	-	๒๘๐,๓๘๒	๔๘,๖๑๘	✓ ๒๕-๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗	-	-	กองการศึกษาฯ

- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)

๕	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	๑๓๗,๘๗๗	๑๒,๑๒๓	✓ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖	-	-	กองการศึกษาฯ
๖	โครงการทำบุญสังฆทานตำบลบึง หวาย	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	กองการศึกษาฯ
๗	โครงการประเพณีทำบุญตักบาตร เข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	✓ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๗	-	-	กองการศึกษาฯ
๘	โครงการประเพณีบุญผะเหวด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓ ๑๖-๑๗ มี.ค. ๒๕๖๗	-	-	กองการศึกษาฯ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	กอนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
								ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๔๘,๔๐๐	๑,๖๐๐	✓ ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๗	-	-	กองการศึกษาฯ
๑๐	โครงการรด ละ เลิกเหล้า บุหรี่ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา	๒,๐๐๐	-	-	-	๑,๘๘๐	๑๒๐	✓ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๗	-	-	กองการศึกษาฯ
- เงินอุดหนุน											
๑๑	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัด งานประเพณีแห่เทียน จ.อุบลฯ	๔๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐,๐๐๐	-	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
	รวมแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๘๕๑,๐๐๐	-	-	-	๖๘๗,๔๗๙	๑๖๓,๕๒๑	-	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (สำนักปลัด)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องหนผู้กพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการรณรงค์และป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๔๑,๗๐๐.๖๐	๕๕,๒๙๙.๔๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลทุ่งหวาย	๙๓๖,๐๐๐	-	-	๕๕,๕๐๐	๖๔๓,๕๐๐	๒๓๔,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการสั้วปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๕๖,๓๘๕	๔๓,๖๑๕	✓	-	-	สำนักปลัด
๔	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร ศูนย์กู้ชีพ อบต.ทุ่งหวาย	-	๘๒,๗๐๐	-	๘๒,๗๐๐	-	-	✓	-	๔ - ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
- เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน											
๕	สนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
รวมแผนงานสาธารณสุข		๑,๖๓๖,๐๐๐	๘๒,๗๐๐	-	๑๔๑,๒๐๐	๑,๒๒๑,๕๘๕.๖๐	๓๕๕,๙๑๔.๔๐	-	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (สำนักงานปลัด)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
								ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๒๔,๕๔๐	๒๕,๔๖๐	✓ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรัก โลก (ออล.)	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
รวมแผนงานเคหะและชุมชน		๙๐,๐๐๐	-	-	-	๒๔,๕๔๐	๖๕,๔๖๐	-	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ แผนงานการเกษตร

- งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (สำนักปลัด)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องหนผู้กพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
								ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการคลองสว่นน้ำใสคนไทยมีสุข	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	๒๔๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓ ๑๕-๒๔ ก.พ. ๒๕๖๗	-	-	สำนักปลัด
รวมแผนงานการเกษตร		๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	๒๔๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผู้กพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
								ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	๑,๐๐๐	-	-	-	๑,๐๐๐	-	✓ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๖	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชกุมาร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	✓ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๗	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการปลูกฝังวิถีชีวิตแยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดหาสภาพนาองค์การบริหารส่วน ตำบลบึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	-	๒๙,๕๐๐	-	-	๒๖,๑๘๑	๓,๓๑๙	✓ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๗	-	-	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องหนผู้พัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
								ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน	๒๖๔,๙๖๐	-	-	-	๑๒๙,๐๓๐	๑๓๕,๙๓๐	✓ ๑๙-๒๒ ก.พ. ๒๕๖๗	-	-	สำนักปลัด
๖	โครงการวันปิยะมหาราช	๑,๐๐๐	-	-	-	๑,๐๐๐	-	✓ ๒๓ ต.ค. ๒๕๖๖	-	-	สำนักปลัด
๗	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๑๙,๙๐๐	๑๐๐	✓ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๗	-	-	สำนักปลัด
๘	โครงการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานของ อบต. ขุนหวาย	๒๐,๐๐๐	๒๙,๕๐๐	๒๙,๕๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	✓ ๓ ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องหนผู้กั้น (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
								ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
- งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)											
๑๐	โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บ ภาษีนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล นุ่งหวาย ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	กองคลัง
รวมแผนงานบริหารทั่วไป		๓๗๖,๙๖๐	๕๙,๐๐๐	๒๙,๕๐๐	-	๒๓๗,๑๑๑	๑๖๙,๓๔๙	-	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๗.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องหนผู้กพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการช่วยเหลือและบรรเทา ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ ประสบภัยต่างๆ	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๔๖,๗๐๐	๔๖,๘๐๐	๑๐๖,๕๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมเตรียมความ พร้อมในการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๑๘,๑๕๐	๑,๘๕๐	✓ ๓๐ ส.ค.	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๘๖,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	✓ ๒๒-๒๔ พ.ค. ๒๕๖๗	-	-	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๗.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน
- งานจราจร (สำนักปลัด)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	กองทุนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการดำเนินการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล และวันสำคัญต่างๆ	๙,๙๕๐	-	-	-	๙,๒๘๔	๖๖๖	✓ ธ.ค. ๖๖-ม.ค. ๖๗ และ เม.ย. ๖๗	-	-	สำนักปลัด
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน		๙,๙๕๐	-	-	๙๖,๗๐๐	๑๖๐,๒๓๔	๒๒๓,๐๑๖	-	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการเมืองการบริหาร
๗.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อหนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๖๕,๐๐๐	-	-	-	๕๑,๑๕๐	๑๓,๘๕๐	✓ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๗, ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๗, ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๗, ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๗, ๖ ส.ค. ๒๕๖๗ และ ๒๘ ส.ค.	-	-	กอง สวัสดิการ สังคม
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี	๑๔,๐๐๐	-	-	-	๑๑,๓๙๔	๒,๖๐๖	✓ ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๗	-	-	กอง สวัสดิการ สังคม
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	๕,๐๐๐	-	-	-	๒,๗๖๐	๒,๒๔๐	✓ ๘ มี.ค. ๒๕๖๗	-	-	กอง สวัสดิการ สังคม
๔	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	กอง สวัสดิการ สังคม
รวมแผนสังคมสงเคราะห์		๑๓๔,๐๐๐	-	-	-	๖๕,๓๐๔	๖๘,๖๙๖	-	-	-	-

โครงการที่ดำเนินการจัดจ้างประเภทงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	อนุมัติ	งบประมาณ	อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่าย แล้ว	ปีงบ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านบุญมี - ตามแยก จำนวน ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกัน ๑,๑๖๖ ตารางเมตร (อนุมัติ ๓๐ พ.ค. ๖๕)	๑๐	จ่ายขาดเงิน สะสม ๒๕๖๕	อนุมัติ ที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๕	๔๕๕,๘๐๐.๐๐	๔๕๕,๐๐๐.๐๐	๔๕๕,๐๐๐.๐๐	๔๖,๘๐๐.๐๐	๓๕/๒๕๖๖	๐๔/๐๗/๒๕๖๖	๒/๑๐/๒๕๖๖	หจก.เมืองอุบล คอนสตรัคชั่น	๒๘/๐๔/๒๕๖๖	/	๒๕๖๗	-
๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒๐ เส้นทางบ้านนาบุญเพ็ง ป้องกันสิ่งตี- บ้านนาขี้ก้น แก้วขันต์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ระยะทางยาวรวม ๒๐๐ เมตร รวมทั้งสิ้น AC ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร (อนุมัติ ๓๐ พ.ค. ๖๕)	๒๐	จ่ายขาดเงิน สะสม ๒๕๖๕	อนุมัติ ที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๕	๓๗๖,๔๐๐.๐๐	๓๕๕,๐๐๐.๐๐	๓๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๑,๔๐๐.๐๐	๓๖/๒๕๖๖	๐๔/๐๗/๒๕๖๖	๐๒/๑๐/๒๕๖๖	หจก.เมืองอุบล คอนสตรัคชั่น	๒๘/๐๔/๒๕๖๖	/	๒๕๖๗	-
๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ม.๔ สายทาง บ้านนาข้อย บุญเกิด มีวางจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทบ-๒-๒๐๒- และ ทบ-๒-๒๐๓ กัทนต)	๔	ข้อบัญญัติฉบับที่ ๖	-	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ ๑๒ เส้นทางถนน ยบง. - บ้านนาสมพร ทบประชิด กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ยาวรวม ๒๒๕ เมตร รวมทั้งสิ้น AC ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ ทบ-๒-๒๐๓)	๑๒	ข้อบัญญัติฉบับที่ ๖	-	๓๔๔,๖๐๐.๐๐	๓๔๔,๖๐๐.๐๐	๓๔๔,๖๐๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๗	๒๐/๑๐/๒๕๖๖	๑๘/๐๑/๒๕๖๗	หจก.เมืองอุบล คอนสตรัคชั่น	๑๒/๐๑/๒๕๖๗	/	๒๕๖๗	-
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ ๑๕ เส้นทางบ้านสำราย - หน้าวัด กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ยาวรวม ๒๕๔ เมตร รวมทั้งสิ้น AC ไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๖ ตารางเมตร (ตามแบบ ทบ-๒-๒๐๓)	๑๖	ข้อบัญญัติฉบับที่ ๖	-	๓๙๓,๖๐๐.๐๐	๓๙๓,๖๐๐.๐๐	๓๙๓,๖๐๐.๐๐	๑๘,๖๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๗	๒๐/๑๐/๒๕๖๖	๑๘/๐๑/๒๕๖๗	หจก.เมืองอุบล คอนสตรัคชั่น	๑๒/๐๑/๒๕๖๗	/	๒๕๖๗	-
๔	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ ๑๕ เส้นทางบ้านสำราย - กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ยาวรวม ๑๔๕ เมตร รวมทั้งสิ้น AC ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบ ทบ-๒-๒๐๓)	๑๕	ข้อบัญญัติฉบับที่ ๖	-	๒๒๔,๗๐๐.๐๐	๒๒๔,๗๐๐.๐๐	๒๒๔,๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๗	๒๐/๑๐/๒๕๖๖	๑๘/๐๑/๒๕๖๗	หจก.เมืองอุบล คอนสตรัคชั่น	๑๒/๐๑/๒๕๖๗	/	๒๕๖๗	-
๕	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ม.๗ สายทางบ้านเลขที่ ๕๔ - วัดบ้านนาขาคติ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๕๖.๐๐ เมตร รวมทั้งสิ้น คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๐๘ ตารางเมตร (ตามแบบ ทบ-๒-๒๐๒ กับ ทบ-๒-๒๐๓)	๗	ข้อบัญญัติฉบับที่ ๖	-	๓๘๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๘๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	*พื้นที่ ดำเนินการไป แล้ว(รับเสด็จ)
๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ สายทางสำนักสงฆ์เสริม กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๒๖ เมตร รวมทั้งสิ้น AC ไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๔ ตารางเมตร	๔	ข้อบัญญัติฉบับที่ ๖	-	๗๒๔,๐๐๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๘,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๗	๑๑/๑๐/๒๕๖๖	๑๐/๐๑/๒๕๖๗	หจก.เจ.เอ็ม พรตติง	๑๔/๐๓/๒๕๖๖	/	๒๕๖๗	-
๗	โครงการก่อสร้างถนน คลส.หมู่ที่ ๗ สายทางช่องช้างงูขึ้นไปประชัย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ ม. ลูกิ่งหน้า ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔๔๔ ตารางเมตร	๗	ข้อบัญญัติฉบับที่ ๖	-	๔๗๗,๐๐๐.๐๐	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๗	๑๖/๑๐/๒๕๖๖	๑๔/๐๑/๒๕๖๖	หจก.เจริญ เกียรติวิรัตน์ ก่อสร้าง	๒๘/๐๑/๒๕๖๖	/	๒๕๖๗	-

โครงการที่ดำเนินการจัดจ้างประเภทงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่าย แล้ว	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส.หมู่ที่ ๗ สายทางซอยเสริมสุข ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๕๕ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทบ-๒-๒๐๒ และ ทบ-๒-๒๐๓ กำหนด หรือที่ อบต. ปุ้งหวายกำหนด)	๗	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	-	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๗	๒๓/๔/๒๕๖๗	๒๒/๗/๒๕๖๗	หจก.เจริญ เกียรติวิไลศุก่อสร้าง	๐๖/๐๖/๒๕๖๗	/	๒๕๖๗	-
๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส.หมู่ที่ ๑ เส้นทางบ่อหอยเหือง ถึงแยกนายวิชัย จันทวี ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๕๖ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทบ-๒-๒๐๒ และ ทบ-๒-๒๐๓ กำหนด หรือที่ อบต. ปุ้งหวายกำหนด)	๑	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	-	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๗	๐๘/๐๒/๒๕๖๗	๐๘/๐๕/๒๕๖๗	หจก.เจริญ เกียรติวิไลศุก่อสร้าง	๑๘/๐๓/๒๕๖๗	/	๒๕๖๗	-
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมท่อพัก ม.๑๒ จากถนน อบจ.แม่ป๋น (บ้านนาสุวิชัย) ปริมาณงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมท่อพัก ระยะทางยาว ๓๓๕ เมตร ดังนี้ - ท่อ คลส. ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒๘ ท่อน รายละเอียดตามแบบ ทบ-๕-๓๐๑ และ ทบ-๕-๓๐๒ กำหนด - อีพ็อกซีพร้อมแผ่นเกรงเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ (ระยะห่างแต่ละบ่อไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร คือ ๑ ช่วงจุด และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพที่ก่อสร้างได้ - ทำการเทพื้นคอนกรีตหลังท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๑๒๕ เมตร หรือ คิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. ระยะเวลา กม. ๐+๐๐๐ - ๐+๑๓๕	๑๒	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	-	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๔,๐๐๐.๐๐	๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๓/๒๕๖๗	๐๓/๕/๒๕๖๗	๐๓/๘/๒๕๖๗	ร้านค้าตามร้านเพนทอสร้าง	๓๑/๐๗/๒๕๖๗	/	๒๕๖๗	-
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ ๑๓ เริ่มจากบ้านนาหมอโกร - สี่แยกทางอรัญยาง ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๔๒ เมตร หรือพื้นที่ AC รวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๒ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทบ-๒-๓๐๓ กำหนด)	๑๓	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	-	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๓๒๕,๓๗๐.๘๑	๑๒๒,๖๒๙.๑๙	๑๑/๒๕๖๗	๒๘/๐๒/๒๕๖๗	๒๘/๐๕/๒๕๖๗	หจก.เมืองอุบลคอนสตรัคชั่น	๒๗/๐๕/๒๕๖๗	/	๒๕๖๗	-
๕	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) หมู่ ๒ สายทางบ้านเลขที่ ๗๒-๒๒ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๒๒ เมตร หรือพื้นที่ AC รวมไม่น้อยกว่า ๕๒๘ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทบ-๒-๓๐๓ กำหนด)	๒	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	-	๒๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๗	๒๘/๒/๒๕๖๗	๒๘/๕/๒๕๖๗	หจก.เมืองอุบลคอนสตรัคชั่น	๒๘/๐๕/๒๕๖๗	/	๒๕๖๗	-
๖	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ เริ่มหลักกลางบ้าน - ท่าแพ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ระยะทางยาวรวม ๒๘๘ เมตร หรือพื้นที่ AC รวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๒ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทบ-๒-๓๐๓ กำหนด)	๑๕	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	-	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๓๔๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๗	๒๘/๒/๒๕๖๗	๒๘/๕/๒๕๖๗	หจก.เมืองอุบลคอนสตรัคชั่น	๒๗/๐๕/๒๕๖๗	/	๒๕๖๗	-
๗	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๘ เริ่มจากบ้านนาขมิ้นเขียวคำสี่แยก - สามแยกบ้านนาขมิ้นเขียวคำสี่แยก ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ระยะทางยาวรวม ๒๓๗ เมตร หรือพื้นที่ AC รวมไม่น้อยกว่า ๙๔๘ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทบ-๒-๓๐๓ กำหนด)	๑๘	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	-	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๘,๐๐๐.๐๐	๘๒,๐๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๗	๒๘/๒/๒๕๖๗	๒๘/๕/๒๕๖๗	หจก.เมืองอุบลคอนสตรัคชั่น	๒๘/๐๕/๒๕๖๗	/	๒๕๖๗	-

โครงการที่ดำเนินการจัดจ้างประเภทงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่าย แล้ว	ปีงบที่ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านทุ่งหวาย หมู่ที่ ๑๘ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวาย อำเภอวชิรธาร จังหวัด อุบลราชธานี	๑๘	อุดหนุนเฉพาะกิจ ๖๖	-	๑,๔๖๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๕๔,๐๐๐.๐๐	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๓/๒๕๖๖	๐๓/๐๗/๒๕๖๖	๓๑/๑๐/๒๕๖๖	หจก.สุพรรณ เสงฆ์	๑๘/๑๐/๒๕๖๖	/	๒๕๖๗	-
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านทุ่งหวาย หมู่ที่ ๘ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวาย อำเภอวชิรธาร จังหวัด อุบลราชธานี	๘	อุดหนุนเฉพาะกิจ ๖๖	-	๑,๕๓๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๘๔,๐๐๐.๐๐	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๓๒/๒๕๖๖	๐๓/๐๗/๒๕๖๖	๓๑/๑๐/๒๕๖๖	หจก.สุพรรณ เสงฆ์	๑๘/๑๐/๒๕๖๖	/	๒๕๖๗	-
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านท่าข่อยตำบลทุ่งหวาย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวาย อำเภอ วชิรธาร จังหวัดอุบลราชธานี	๖	อุดหนุนเฉพาะกิจ ๖๖	-	๗๑๖,๐๐๐.๐๐	๖๓๐,๐๐๐.๐๐	๘๖,๐๐๐.๐๐	๓๘/๒๕๖๖	๑๘/๐๘/๒๕๖๖	๑๗/๐๙/๒๕๖๗	หจก.ทรัพย์ แสนพืชมอเตอร์	๒๑/๑๑/๒๕๖๖	/	๒๕๖๗	-
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ ๑๔ บ้านเวียง ตำบลทุ่งหวาย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวาย อำเภอ วชิรธาร จังหวัดอุบลราชธานี	๑๔	อุดหนุนเฉพาะกิจ ๖๖	-	๑,๘๓๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๖๔,๐๐๐.๐๐	๘๘๔,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๗	๑๐/๑๐/๒๕๖๖	๐๖/๐๒/๒๕๖๗	หจก.สัน กำแพงมอเตอร์ กรุ๊ป	๒๐/๐๑/๒๕๖๖	/	๒๕๖๗	-
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนขาด ตำบลทุ่งหวาย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวาย อำเภอ วชิรธาร จังหวัดอุบลราชธานี	๓	อุดหนุนเฉพาะกิจ ๖๖	-	๖๒๗,๐๐๐.๐๐	-	๖๒๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	คืบหน้าประมาณ
๖	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบฐานรากแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนดอน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวาย อำเภอ วชิรธาร จังหวัดอุบลราชธานี	๑๐	อุดหนุนเฉพาะกิจ ๖๖	-	๑,๘๔๔,๗๐๐.๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๔,๗๐๐.๐๐	๓๗/๒๕๖๗	๑๑/๐๘/๒๕๖๗	๐๗/๐๒/๒๕๖๗	หจก.อิทธิพัท พลชัย	-	-	-	บอกเลิกสัญญา คืบหน้าประมาณ

โครงการที่ดำเนินการจัดจ้าง ประเมินผลงานก่อสร้าง ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	วันที่	ปีงบประมาณ	อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	ผู้สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้ว	ปีงบที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ สายทางถนน อบจ.ห้วยทับ ปริมาณงานผิวจราจรดินถม กว้าง ๔ เมตร ๖๕๐ ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ลบ.ม. ลูกรับหน้า ๐.๑๐ ม.มีพื้นที่จราจรรวมกัน ๒,๖๐๐ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวาย กำหนด)	๘	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	-	๓๘๙,๔๐๐	๓๘๙,๐๐๐	๔๐๐	๑๘/๒๕๖๗	๑๓/๐๔/๒๕๖๗	๑๒/๑๒/๒๕๖๗	หจก.สุรินทร์ก่อสร้าง	-	-	-	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ เส้นทางบ้านหนองโอบี พันธนู ถึงลำห้วยดิบ ปริมาณงานผิวจราจรดินถม กว้าง ๔ เมตร ๒๕๐ ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ลบ.ม. ลูกรับหน้า ๐.๑๐ ม.มีพื้นที่จราจรรวมกัน ๑,๐๐๐ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวาย กำหนด)	๑๑	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	-	๑๖๑,๐๐๐	๑๖๑,๐๐๐	-	๑๔/๒๕๖๗	๒๐/๐๔/๒๕๖๗	๑๘/๑๑/๒๕๖๗	หจก.สุรินทร์ก่อสร้าง	-	-	-	-
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายทางทั้ง-บ้านหนองกินเพล ปริมาณงานผิวจราจรดินถม กว้าง ๔ เมตร ๕๔๐ ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ลบ.ม. ลูกรับหน้า ๐.๑๐ ม.มีพื้นที่จราจรรวมกัน ๒,๑๖๐ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวาย กำหนด)	๔	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	-	๓๘๖,๘๐๐	๓๘๖,๐๐๐	๗๐๐	๑๖/๒๕๖๗	๑๓/๐๔/๒๕๖๗	๑๒/๑๒/๒๕๖๗	หจก.สุรินทร์ก่อสร้าง	-	-	-	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ สายทางฝั่งโรงเรียน ถึง สระใหญ่ ปริมาณงานผิวจราจรดินถม กว้าง ๔ เมตร ๑๕๕ ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๘๖ ลบ.ม. ลูกรับหน้า ๐.๑๐ ม.มีพื้นที่จราจรรวมกัน ๖๒๐ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวาย กำหนด)	๕	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	-	๘๒,๓๐๐	๘๒,๐๐๐	๓๐๐	๑๕/๒๕๖๗	๒๐/๐๔/๒๕๖๗	๑๘/๑๑/๒๕๖๗	หจก.สุรินทร์ก่อสร้าง	-	-	-	-
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ สายทางหนองออก ปริมาณงานผิวจราจรดินถม กว้าง ๔ เมตร ๔๕๐ ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม. ลูกรับหน้า ๐.๑๐ ม.มีพื้นที่จราจรรวมกัน ๓,๘๐๐ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวาย กำหนด)	๖	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	-	๓๕๕,๓๐๐	๓๕๕,๐๐๐	๓๐๐	๑๓/๒๕๖๗	๑๓/๐๔/๒๕๖๗	๑๒/๑๒/๒๕๖๗	หจก.สุรินทร์ก่อสร้าง	-	-	-	-
๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ สายทางกลางทุ่ง ผิวจราจรดินถม กว้าง ๑ เมตร ยาว ๕๕๕ ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ลบ.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวายกำหนด)	๒	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	-	๑๐๐,๔๐๐	-	๑๐๐,๔๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๗	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ม.๓ สายทางบ้านบุญทัย วรรณสิม ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๗๒ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม. (ตามแบบแผนที่ ทด-๒-๒๐๒ และ ทด-๒-๒๐๓ กำหนด)	๓	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	-	๑๐๘,๒๐๐	-	๑๐๘,๒๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๘	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ม.๑ สายทาง ๒๒๖- บ้านหนองจัน ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม. (ตามแบบแผนที่ ทด-๒-๒๐๒ และ ทด-๒-๒๐๓ กำหนด)	๑	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	-	๓๙๙,๒๐๐	-	๓๙๙,๒๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางบ้านนาอีตา วงศ์เงินแดง - สถานีสูบน้ำ หมู่ ๒๐ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม. (ตามแบบแผนที่ ทด-๒-๒๐๒ และ ทด-๒-๒๐๓ กำหนด)	๒๐	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	-	๓๙๙,๒๐๐	-	๓๙๙,๒๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการที่ดำเนินการจัดจ้าง ประเภทงานก่อสร้าง ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	งบประมาณ	อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้ว	ปีงบที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลี้ยวรอบหนองอีโว หมู่ที่ ๑๘ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๕.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทด-๒-๒๐๒ และ ทด-๒-๒๐๓ กำหนด)	๑๘	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๓๖๑,๘๐๐	-	-	๓๖๑,๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านวังยางเส้นรอบบึงต้นคลองส่งน้ำ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๕ ม.ยาว ๑๖๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทด-๒-๒๐๒ และ ทด-๒-๒๐๓ กำหนด)	๑๔	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๔๕๒,๐๐๐	-	-	๔๕๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ เส้นทางบ้านมาขยาคูวัดวงน้อย ถึงบ้านนาพัน พรมสิงห์ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทด-๒-๒๐๒ และ ทด-๒-๒๐๓ กำหนด)	๑๖	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๒๒๔,๑๐๐	-	-	๒๒๔,๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ เส้นทางรอบสนามกีฬา ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๗ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทด-๒-๒๐๒ และ ทด-๒-๒๐๓ กำหนด)	๑๖	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๔๒,๔๐๐	-	-	๔๒,๔๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ เส้นทางบึงใหญ่ด้านทิศใต้ฝั่ง ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๕ ม.ยาว ๑๔๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทด-๒-๒๐๒ และ ทด-๒-๒๐๓ กำหนด)	๑๗	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๔๓๐,๐๐๐	-	-	๔๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ จากถนน อบจ.-แม่น้ำมูล (บ้านนาขยาคูวัด) ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ขึ้น ๓ จำนวน ๑๖๑ ม. บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม ขนาด ๐.๔๐ ม. ขึ้น ๓ จำนวน ๑๔ แห่ง ท่อคอนกรีตที่หลังท่อระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๑ ม.หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๑๖๑ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑๖๑ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวาย กำหนด)	๑๒	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๓๔๖,๐๐๐	-	-	๓๔๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายทางหน้าโรงเรียนห้องซัน ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ขึ้น ๓ จำนวน ๘๗ ม. บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม ขนาด ๐.๔๐ ม. ขึ้น ๓ จำนวน ๗ แห่ง (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวาย กำหนด)	๙	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๑๓๕,๙๐๐	-	-	๑๓๕,๙๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการที่ดำเนินการจัดจ้าง ประเภทงานก่อสร้าง ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	วันที่	ปีงบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	หักสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้ว	ปีงบที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๗	โครงการขยายไปส้วกและล้างน้ำของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ เล่มโพธิ์ใหม่ไปลงคำ ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน ศก. ๐.๔๐ ม. ขึ้น ๓ จำนวน ๒๓๘ ม. บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คล่อ ขนาด ๐.๔๐ ม. ขึ้น ๓ จำนวน ๒๒ แห่ง เพื่อกองกักน้ำทิ้งหรือระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๑ เมตร ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๒๓๘ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๓๘ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย กำหนด)	๑๕	ข้อมูลบัญชี ๒๕๖๗	๕๒๑,๑๐๐	-	๕๒๑,๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ เส้นทางจากบ้านนางหอมไกร สี่แยกท่าข่อยวังง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๓ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกัน ๘๕๒ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย กำหนด)	๑๓	ข้อมูลบัญชี ๒๕๖๗	๓๔๔,๘๐๐	-	๓๔๔,๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๙	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๗ สายทางข่อยสรุดตเพอ์นิจอร์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๔ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกัน ๑,๐๕๖ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย กำหนด)	๗	ข้อมูลบัญชี ๒๕๖๗	๔๐๓,๓๐๐	-	๔๐๓,๓๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๐	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๑๐ สายทางบ้านนายคำดี - บ้านนางยอมปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๙ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๒๑ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกัน ๔๔๔.๕ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย กำหนด)	๑๐	ข้อมูลบัญชี ๒๕๖๗	๒๐๖,๗๐๐	-	๒๐๖,๗๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๑	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๑๐ สายทางบ้านนายทองอุ้ย - บ้านนางสาวอุบล ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๑๐๓ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกัน ๒๕๗.๕ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย กำหนด)	๑๐	ข้อมูลบัญชี ๒๕๖๗	๑๒๑,๕๐๐	-	๑๒๑,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ที่ ๙ เส้นทางถนน ๒๖๖ หน้า อบต.บึงหวาย ถึงหลังโรงเรียนบ้านบึงหวาย ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกัน ๑,๐๔๐ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย กำหนด)	๙	ข้อมูลบัญชี ๒๕๖๗	๓๔๗,๖๐๐	-	๓๔๗,๖๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมข้อมูลบัญชี ๒๕๖๗														
๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๑ เล่มสวนสุภาพ - บ้านนางเขียว ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐๓.๐๐ ม. พน ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๙ ตร.ม.	๑	เงินสะสม วิสาขบูชา สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๒๐๑,๒๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐	๑/๒๕๖๘	๑๖/ค.ค./๒๕๖๗	๑๔/ค.ค./๒๕๖๘	จากที่ดิน คอนกรีต ๒๐๒๒	-	-	-	-
๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๑ สายทาง ๒๖๖ - บ้านห่อจัน ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐.๐๐ ม. พน ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม.	๑	เงินสะสม วิสาขบูชา สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๔๓๔,๕๐๐	๔๓๔,๐๐๐	๕๐๐	๗/๒๕๖๘	๑๖/พ.ย./๒๕๖๗	๐๒/ก.พ./๒๕๖๘	จากเงิน รุ่งเรือง	-	-	-	-

โครงการที่ดำเนินการจัดจ้าง ประเภทงานก่อสร้าง ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	ผู้สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้ว	ปีงบที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ ๑ เส้นทางบ้านนาแม่ประเสริฐ อุคคากอง ถึง บ้านนาบุญมา สุวรรณพงษ์ ต.บุ่งห้วย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม.	๑	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๓๐๖,๖๐๐	๓๐๕,๐๐๐	๑,๖๐๐	๒/๒๕๖๘	๑๖/ก.ค./๒๕๖๗	๑๔/ก.ค./๒๕๖๘	พจก.ดีดี คอมกริต ๒๐๒๒	-	-	-	-
๔	โครงการปรับปรุงผิวทางเพื่อพื้ที่ติดคอนกรีต(ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๒ เส้นทางจากแยกบ้านผอ.หอมมี ถึง แยกบ้านนางนุธิยา ทางไปบ้านโนนบอน ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๒๖๖.๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๐.๐๐ ตร.ม.	๒	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๔๗๔,๐๐๐	-	๔๗๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักพร้อมขยายให้ทาง หมู่ ๒ เส้นทางจากถนน อบจ. ไปบ้านโนนน้อย ถึง แยกถนน อบจ. ทางไปบ้านโนนบอน ต.บุ่งห้วย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๓๐.๔๐ ซม. ขึ้น ๓ จำนวน ๒๔๐ ม. , บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม ขนาด ๓๐.๔๐ ซม. ขึ้น ๓ จำนวน ๑๖ แห่ง , เทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๒๔๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม.	๒	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๔๔๙,๐๐๐	-	๔๔๙,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ ๓ บ้านดอนชาด เส้นทางขอยบ้านนา จาก ถนน ๒๒๖ ถึง ที่นาของของ ต.บุ่งห้วย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม.	๓	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๕๒๗,๐๐๐	๕๒๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	๔/๒๕๖๘	๑๖/พ.ย./๒๕๖๗	๐๒/ก.พ./๒๕๖๘	พจก.ณชัย รุ่งเรือง	-	-	-	-
๗	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ ๓ บ้านดอนชาด เส้นทางบ้านนาจรส ศรีลาภา ต.บุ่งห้วย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๓๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๑๔ ตร.ม.	๓	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๒๖๗,๘๐๐	๒๖๕,๐๐๐	๒,๘๐๐	๕/๒๕๖๘	๑๖/พ.ย./๒๕๖๗	๐๒/ก.พ./๒๕๖๘	พจก.ณชัย รุ่งเรือง	-	-	-	-
๘	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ ๓ บ้านดอนชาด เส้นทางจากถนน ๒๒๖ แล่นงปู่ตา ถึง ถนนเส้นรอบ ต.บุ่งห้วย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรดินแถมกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๘๐.๐๐ ม. ลูกวิ่งหน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีผิวจราจรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๕๒๐ ตร.ม.	๓	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๓๐๔,๔๐๐	-	๓๐๔,๔๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักหมู่ ๔ เส้นทางจากบ้านนาแม่ที่ แยกมหา ถึง แยกทางหลวงชนบท บ้านนาหยงศูนย์ จันทบาล ต.บุ่งห้วย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๓๐.๔๐ ซม. ขึ้น ๓ จำนวน ๘๓ ม. , บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม ขนาด ๓๐.๔๐ ซม. ขึ้น ๓ จำนวน ๗ แห่ง	๔	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๑๓๘,๐๐๐	-	๑๓๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการที่ดำเนินการจัดจ้าง ประเภทงานก่อสร้าง ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	งบประมาณ	อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้ว	ปีงบที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๐	โครงการขยายอิฐทาง คลส. หมู่ ๔ บ้านสนาปี เส้นทางจากศาลากลางบ้าน หมู่ ๔ ถึง บ้านนาขันธ์เยี่ยง สุขาตะปะรังค์ ๑๒/๒๔ ๑ ครั้งถึง ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๔	เงินสะสม	๔๒๒,๙๐๐	-	-	๔๒๒,๙๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๑	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๔ เส้นทางจากแยกบ้านงาญแดง ถึง บ้านนาขันธ์เยี่ยง นิสัย ด.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๓๐๐ ม. ยาว ๓๐๓.๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๙.๐๐ ตร.ม.	๔	เงินสะสม	๓๔๓,๑๐๐	-	-	๓๔๓,๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ ๕ บ้านวังยาง เส้นทางจากถนน อบจ. ถึง แยกบ้านนาขันธ์เยี่ยง ฟิลาอจ ด.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๔๐๐ ม. ยาว ๓๙๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๘๐ ตร.ม.	๕	เงินสะสม	๔๔๔,๖๐๐	๔๔๔,๐๐๐	-	๖๐	๘/๒๕๖๘	๑๖/พ.ย./๒๕๖๗	๐๒/ก.พ./๒๕๖๘	พจก.มทีย รุ่งเรือง	-	-	-	-
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ ๕ บ้านวังยาง เส้นทางจากถนน อบจ. ถึง แยกบ้านนาขันธ์เยี่ยง นิสัย ด.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๔๐๐ ม. ยาว ๓๙๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๘๐ ตร.ม.	๕	เงินสะสม	๒๔๔,๓๐๐	๒๔๔,๐๐๐	-	๖๐	๖/๒๕๖๘	๑๖/พ.ย./๒๕๖๗	๐๒/ก.พ./๒๕๖๘	พจก.มทีย รุ่งเรือง	-	-	-	-
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ ๕ บ้านวังยาง เส้นทางจากถนน อบจ. ถึง ขยายบ้านนาขันธ์เยี่ยง สอนพร ด.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๓๐๐ ม. ยาว ๔๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตร.ม.	๕	เงินสะสม	๘๖,๙๐๐	-	-	๘๖,๙๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๕	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต(ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๖ เส้นทางหลังโรงเรียนบ้านท่าอ้อย ถึง หลักกลางบ้าน ม.๑๕ ด.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๔๐๐ ม. ยาว ๔๖๘.๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๒.๐๐ ตร.ม.	๖	เงินสะสม	๖๖๕,๓๐๐	-	-	๖๖๕,๓๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ ๖ บ้านท่าอ้อย เส้นทางหนองแก่นวน ด.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๓๐๐ ม. ยาว ๔๖๘.๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๒ ตร.ม.	๖	เงินสะสม	๓๓๗,๓๐๐	-	-	๓๓๗,๓๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการที่ดำเนินการจัดจ้าง ประเภทงานก่อสร้าง ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้ว	ปีงบที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๗	โครงการก่อสร้างห้องพยาบาลพร้อมที่พักและขยายโหลทาง หมู่ ๗ บ้านทุ่งหวาย เส้นทางจากแยกทางหลวงชนบท ถึง แยกบ้านนาขวัญวัดน์ ศรีไทย ต.ทุ่งหวาย อ.วาปีปทุม จ.อุบลราชธานี ประมาณงาน ห่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๓๐.๔๐ ม. ขึ้น ๓ จำนวน ๑๕๖ ม. , บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คอน. ขนาด ๓๐.๔๐ ม. ขึ้น ๓ จำนวน ๑๒ แห่ง , เพื่อกองกักเก็บหลังต่อระบบน้ำ ขนาดกว้าง ๑ เมตร พน ๑.๑๕ เมตร ยาวรวม ๑๕๖ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตร.ม.	๗	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๓๕๐,๕๐๐	-	๓๕๐,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๗ เส้นทางจากถนน ๒๒๖ แยกบ้านนาขวัญขอบ ถึง แยกวัดบ้านทุ่งหวาย ต.ทุ่งหวาย อ.วาปีปทุม จ.อุบลราชธานี ประมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๖๗.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๐๐ ตร.ม.	๗	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๕๖๑,๘๐๐	-	๕๖๑,๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๙	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๘ เส้นทางบ้านนาขวัญศรีไทย ถึง บ้านนาขวัญ ไทยไทย ต.ทุ่งหวาย อ.วาปีปทุม จ.อุบลราชธานี ประมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๘๒.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๘.๐๐ ตร.ม.	๘	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๔๑๑,๔๐๐	-	๔๑๑,๔๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ ๘ บ้านทุ่งหวาย เส้นทางบ้านนาขวัญหลายแห่งบุดี ถึง บ้านนาขวัญ ม.ค.ต.ต. ต.ทุ่งหวาย อ.วาปีปทุม จ.อุบลราชธานี ประมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ตร.ม.	๘	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๑๐๕,๒๐๐	-	๑๐๕,๒๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๑	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๘ เส้นทางบ้านนาขวัญ ศรีไทย ถึง แยกศาลากลางบ้าน ต.ทุ่งหวาย อ.วาปีปทุม จ.อุบลราชธานี ประมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐ ตร.ม.	๘	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๔๓๖,๐๐๐	-	๔๓๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๒	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๙ เส้นทางจาก ๔ แยกศาลากลางบ้าน ถึง หน้าวัดบ้านหนองหิน ต.ทุ่งหวาย อ.วาปีปทุม จ.อุบลราชธานี ประมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๒๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐.๐๐ ตร.ม.	๙	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๗๔๓,๐๐๐	-	๗๔๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คอน. หมู่ที่ ๙ บ้านหนองหิน เส้นทางบ้านนาขวัญ หนองหิน ถึง บ้านนาขวัญประมาณ ค่าภูมิ ต.ทุ่งหวาย อ.วาปีปทุม จ.อุบลราชธานี ประมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๘ ตร.ม.	๙	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๒๕๙,๑๐๐	-	๒๕๙,๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการที่ดำเนินการจัดจ้าง ประเภทงานก่อสร้าง ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้ว	ปีงบที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๒๔	โครงการขยายให้ทาง คลส หมู่ ๑๐ บ้านโนนบอน เส้นทางจากสามแยกทางไปศูนย์เกษตร ถึง สี่แยกวัดบ้านนาชาติ ด.บึงหวาย อ.วารินนา จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ฝั่งที่ ๑ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๖.๐๐ ตารางเมตร , ฝั่งที่ ๒ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๖.๐๐ ตารางเมตร	๑๐	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๖๒๕,๙๐๐	-	๖๒๕,๙๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๕	โครงการขยายให้ทาง คลส หมู่ ๑๐ บ้านโนนบอน เส้นทางจากสามแยกทางไปศูนย์เกษตร ถึง สามแยกหลังศูนย์เกษตร ด.บึงหวาย อ.วารินนา จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ฝั่งที่ ๑ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตารางเมตร , ฝั่งที่ ๒ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๗๕.๐๐ ตารางเมตร	๑๐	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๓๗๔,๑๐๐	-	๓๗๔,๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๖	โครงการวางท่อระบายน้ำหรือบ่อพัก หมู่ ๑๑ จากบ้านเลขที่ ๑๑๑ - ๗๘ ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. ขึ้น ๓ จำนวน ๑๖๐ ม. , บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คลส ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. ขึ้น ๓ จำนวน ๑๔ แห่ง , ท่อคอนกรีตที่หลังท่อระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๕๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๕๐ ตร.ม.	๑๑	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๔๒๙,๖๐๐	-	๔๒๙,๖๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายให้ทาง หมู่ ๑๑ บ้านโนนบอน เส้นทางแยกทางหลวงชนบท ถึง แยกบ้านนัยกันหา ดัรริห์ ด.บึงหวาย อ.วารินนา จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. ขึ้น ๓ จำนวน ๑๔๓ ม. , บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คลส ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. ขึ้น ๓ จำนวน ๑๔ แห่ง , ท่อคอนกรีตที่หลังท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๑๔๓ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๓ ตร.ม.	๑๑	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๕๗๗,๖๐๐	-	๕๗๗,๖๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ ๑๒ จากถนน อบจ. - แม่น้ำมูล (บ้านสุวิวัฒน์) ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ขึ้น ๓ จำนวน ๒๗๕ ม. , บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คลส ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ขึ้น ๓ จำนวน ๒๐ แห่ง , ท่อคอนกรีตที่หลังท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๒๗๕ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๗๕ ตร.ม.	๑๒	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๕๘๓,๔๐๐	-	๕๘๓,๔๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คลส หมู่ที่ ๑๒ สายทางบ้านงาเบิด - บ้านางเดี่ยว ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม.	๑๒	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๘๓,๖๐๐	-	๘๓,๖๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการที่ดำเนินการจัดจ้าง ประเภทงานก่อสร้าง ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้ว	ปีงบที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ สายทางบ้านมางษ์ - บ้านนาขมามัน จันทวี ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐ ตร.ม.	๑๒	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๒๗,๒๐๐	-	๒๗,๒๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๓๑	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ จากบ้านมาขมประจักษ์ - ถนน อบจ. ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๔๘.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๗๐ ตร.ม.	๑๒	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๒๔๘,๕๐๐	-	๒๔๘,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนดินด้วยลูกรัง หมู่ ๑๓ สายทางจากบ้านนาขมา คูนอบ ถึง คำคานา ปริมาณงาน ผิวจราจรดินถมกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๘๗.๐๐ ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ ม. หรือมีผิวจราจรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๕๔๘ ตร.ม.	๑๓	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๒๖๔,๙๐๐	-	๒๖๔,๙๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ เส้นทางบ้านมาขมกลม เกลียว วงศ์ดี - บ้านนาขมาสี พินพะนา ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๔๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๐ ตร.ม.	๑๓	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๗๕๗,๐๐๐	-	๗๕๗,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๓๔	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๑๔ เส้นทางจากบ้านนาขมาสีถึง วงศ์นาถา ด.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๔๕.๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๑๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐.๐๐ ตร.ม.	๑๔	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๔๘๗,๔๐๐	-	๔๘๗,๔๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คลส หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนสว่าง เส้นทางบ้านนาขมาหลัง ทาประจักษ์ ถึง สถานีสูบน้ำ ด.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร , ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๑.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖๖.๐๐ ตารางเมตร	๑๔		วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๔๔๘,๓๐๐	-	๔๔๘,๓๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่าข่อย เส้นทางถนน อบจ. รอบ ป่าชุมชน ด.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตร.ม.	๑๕	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๔๔๘,๖๐๐	-	๔๔๘,๖๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๓๗	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ เส้นทางจากบ้าน - ทำนบกพรปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๕.๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๑๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตร.ม. , ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๒๔.๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๑๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๗๒.๐๐ ตร.ม. , ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๕.๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๑๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตร.ม.	๑๕	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๔๐๑,๘๐๐	-	๔๐๑,๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้ว	ปีงบที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คลส หมู่ที่ ๑๖ บ้านทุ่งบอน เส้นทางจากบ้านมาออกสู่ตงน้อย ถึง บ้านมายพิน พรหมสิงห์ ต.บุ่งหวาย อ.วารินา จ.อุบลราชธานี ประมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๕๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๗๒.๐๐ ตร.ม.	๑๖	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๔๓๘,๖๐๐	-	๔๓๘,๖๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนดินด้วยหินคลุก หมู่ ๑๖ บ้านทุ่งบอน เส้นทางรอบวัดบ้านทุ่งบอน ต.บุ่งหวาย อ.วารินา จ.อุบลราชธานี ประมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร หินคลุกหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๐.๐๐ ตร.ม.	๑๖	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๑๒๘,๒๐๐	-	๑๒๘,๒๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๔๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหรือบ่อพักและขยายไหล่ทาง หมู่ ๑๖ บ้านทุ่งบอน เส้นทางจากบ้านเลขที่ ๗๕ ถึง บ้านเลขที่ ๑๐๙ ต.บุ่งหวาย อ.วารินา จ.อุบลราชธานี ประมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด คก. ๐.๖๐ ม. ขึ้น ๓ จำนวน ๗๖ ม. , บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คลส. ขนาด คก. ๐.๖๐ ม. ขึ้น ๓ จำนวน ๖ แห่ง , เทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๗๖ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖ ตร.ม.	๑๖	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๒๑๘,๙๐๐	-	๒๑๘,๙๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส หมู่ที่ ๑๖ บ้านทุ่งบอน เส้นทางบ้านปางลำดูลทองเมตร ถึง บ้านนาขี้ซั้ว คำศรีสุข ต.บุ่งหวาย อ.วารินา จ.อุบลราชธานี ประมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๗.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๑.๐๐ ตร.ม.	๑๖	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๑๓๓,๒๐๐	-	๑๓๓,๒๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านวังยาง เส้นทางไปยังใหญ่ด้านหาดท่าโธ้ง ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๖.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๓๐ ตร.ม.	๑๗	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๓๒๘,๔๐๐	-	๓๒๘,๔๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๔๓	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ ๑๗ จากสี่แยกบ้านเลขที่ ๕๔ - ศาลากลางบ้าน หมู่ ๑๗ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๐.๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตร.ม.	๑๗	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๓๒๔,๕๐๐	-	๓๒๔,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๔๔	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๑๗ เส้นทางจากแยกบ้านนาคำน้อย ถึง สามแยกบ้านนางสาวคำแพง ต.บุ่งหวาย อ.วารินา จ.อุบลราชธานี ประมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๓๕.๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๔๐.๐๐ ตร.ม.	๑๗	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๓๔๔,๘๐๐	-	๓๔๔,๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางหนองอีโว หมู่ ๑๘ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๗๐ ตร.ม.	๑๘	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๔๔๔,๘๐๐	-	๔๔๔,๘๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการที่ดำเนินการจัดจ้าง ประเภทงานก่อสร้าง ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	วันที่	ปีงบประมาณ	อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้ว	ปีงบที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๔๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ สัญญาจ้างก่อสร้าง ๑๓๔ หมู่ ๑๘ บ้านทุ่งหวาย ถึง สามแยกบ้าน ด.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๑๐๖ หมู่ ๑๑ บ้านโนนสวนหวีต สายทาง อบ.๑๕๕-๐๕ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๓๗.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๘.๐๐ ตร.ม.	๑๘	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๓๕๐,๐๐๐	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คล. หมู่ ๑๕ บ้านบุ่งหวาย เส้นทางสายแยกหลังตลาด ถึง สี่แยกตลาดกลางบ้าน ด.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตร.ม.	๑๕	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๑๘๓,๐๐๐	-	๑๘๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นรอบหนองหือ หมู่ ๑๕ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๒๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๘ ตร.ม.	๑๕	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๘๑๖,๒๐๐	-	๘๑๖,๒๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ ๒๐ บ้านโนนบอย เส้นทางจากบ้านนายทอง ทาวด์ ถึง บ้านคอบอญ หรรษา ด.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรดินถมกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๓๐.๐๐ ม. ลูกตั้งหนา ๐.๑๐ ม. หรือผิวจราจรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม.	๒๐	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๑๘๕,๑๐๐	-	๑๘๕,๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๕๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ สัญญาจ้าง ๒๐ เส้นทางจากบ้านนายดูน หอมจันทร์ ถึง บ้านมอยอญ ครูเจริญ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.	๒๐	เงินสะสม	วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒๔ ก.ค.๒๕๖๗	๓๖๗,๗๐๐	-	๓๖๗,๗๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินสะสม															
๑	โครงการก่อสร้างถนน คล. หมู่ ๖ บ้านท่าอ้อย เส้นทางหนองผัดแวง ด.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม.	๖	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	-	๔๘๕,๕๐๐	-	๔๘๕,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๒	โครงการก่อสร้างถนน คล. หมู่ ๕ บ้านวังยาง เส้นทางจากบ้านผู้กับ ถึงคำตาผา ด.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๖ ตร.ม.	๕	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	-	๔๘๘,๒๐๐	-	๔๘๘,๒๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๓	โครงการก่อสร้างถนน คล. หมู่ ๑๓ สายทางนาบพาด หนองโสมงปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม.	๑	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	-	๔๘๘,๖๐๐	-	๔๘๘,๖๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบดู หมู่ ๒๐ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม.	๒๐	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	-	๔๘๕,๕๐๐	-	๔๘๕,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการที่ดำเนินการจัดจ้าง ประเภทงานก่อสร้าง ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๕	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ ๑๔ บ้านโนนสว่าง เส้นทางจากบ้าน นายเจริญ หนองประจักษ์ ถึงแม่น้ำมูล ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๒.๕๐ ม. ยาว ๖๕๐๐ ม. ลูกกรังหนา ๐.๑๐ ม. หรือผิวจราจร ลูกกรังรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ตร.ม.	๑๔	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	-	๒๑,๙๐๐	-	๒๑,๙๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๖	โครงการก่อสร้างห่อระบายน้ำพร้อมน้ำทิ้งรอบที่พัก หมู่ ๙ เส้นทางสี่แยกศาลากลางบ้านถึงคลองสาธารณะประโยชน์ห้องขึ้น ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๒.๒๗ ม. ป่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ขึ้น ๓ จำนวน ๒๒๗ ม. ป่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ขึ้น ๓ จำนวน ๑๘ แห่ง เพื่อกองกั้นน้ำหลังห่อระบายน้ำขนาดกว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๒๒๗ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีต	๙	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	-	๔๙๖,๓๐๐	-	๔๙๖,๓๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๗	โครงการก่อสร้างห่อระบายน้ำพร้อมน้ำทิ้งและขยายไปเลทาง หมู่ ๑๑ บ้านโนนสว่างเส้นทางบ้านนายเกษม ด.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๒.๒๗ ม. ป่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ขึ้น ๓ จำนวน ๒๒๗ ม. ป่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ขึ้น ๓ จำนวน ๑๙ แห่ง เพื่อกองกั้นน้ำหลังห่อระบายน้ำขนาดกว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๒๒๗ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒๓ ตร.ม.	๑๑	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	-	๔๔๑,๙๐๐	-	๔๔๑,๙๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๘	โครงการก่อสร้างห่อระบายน้ำพร้อมน้ำทิ้งและขยายไปเลทาง หมู่ ๓ บ้านดอนขาคด สายทางหน้าวัด ถึง ที่นา นายอดุลย์ สีลาทิพย์ ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๒.๕๖ ม. เพื่อกองกั้นน้ำหลังห่อระบายน้ำขนาดกว้าง ๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาวรวม ๒๖๕ ม. หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๕ ตร.ม.	๓	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	-	๕๗๑,๓๐๐	-	๕๗๑,๓๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๙	โครงการขยายไปเลทาง คล. หมู่ ๑๐ บ้านโนนมอน เส้นทางจากสามแยกทางไปศูนย์เกษตรถึงสี่แยกวัดบ้านนาขาคี ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๒.๕๖ ม. เพื่อกองกั้นน้ำหลังห่อระบายน้ำขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๒๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า ๔๘๓ ตารางเมตร	๑๐	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	-	๓๓๑,๒๐๐	-	๓๓๑,๒๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้นทางจากบ้านเลขที่ ๑๓๔ หมู่ ๑๘ บ้านบุ่งหวายถึงสามแยกบ้านเลขที่ ๑๐๒ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสว่างปริมาณผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๔ ม. หรือผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตร.ม.	๑๘	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	-	๒๖๒,๔๐๐	-	๒๖๒,๔๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๑	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๗ เส้นทางจากแยกบ้านนาผ่าน ถึงแยกบ้าน นายพรชัย รอดคำทอง ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๒.๕๖ ม. เพื่อกองกั้นน้ำหลังห่อระบายน้ำขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๕๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๔ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๖๑๒.๐๐ ตร.ม.	๑๗	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	-	๒๓๕,๔๐๐	-	๒๓๕,๔๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการที่ดำเนินการจัดจ้าง ประเภทงานก่อสร้าง ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	วันที่	ปีงบประมาณ	อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	วันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้ว	ปีงบที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ๔ เส้นทางรอบหมู่บ้านจากแยกทางรถไฟ ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๔๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๐.๐๐ ตร.ม.	๔		ข้อบัญญัติ ๒๕๖๕	๔๙๓,๔๐๐	-	๔๙๓,๔๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมข้อบัญญัติ ๒๕๖๕															
๑	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๙ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ด.๑๕๕-๑๕ สายทางกม.๒๖ จากบ้านเลขที่ ๑๕๕ ถึงหน้าโรงเรียนบ้านบุ่งหวาย หมู่ที่ ๑๕ บ้านบุ่งหวาย ตำบลบุ่งหวาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๒.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ พท.๒-๓๐๓)	๑๙		อุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๕	๑,๓๖๕,๖๒๐	๑,๒๐๖,๐๐๐	๑๕๙,๖๒๐	-	-	-	หจก.นิโก้ไทยคอนสตรัคชั่น	-	-	-	รอเรียกทำสัญญา (พ.ย. ๖๗)
รวมอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๕															
๑	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๑๙ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ด.๑๕๕-๑๕ เส้นทางจากบ้านเลขที่ ๑๕๕ ถึง บ้านโนนแดง ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร	๑๙		อุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๕	๖๔๓,๗๐๐	-	๖๔๓,๗๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๑๑ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ด.๑๕๕-๑๔ เส้นทางจากบ้านเลขที่ ๑๘ ถึง ทางไปบ้านทองชัน ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร	๑๑		อุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๕	๕๕๔,๙๐๐	-	๕๕๔,๙๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๓	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๔ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ด.๑๕๕-๑๒ เส้นทางจากบ้านเลขที่ ๔ เส้นเดียวทางรถไฟ ถึงทางหลวงชนบท (เส้นรอบบ้านเลขที่) ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๔ ตารางเมตร	๔		อุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๕	๑,๓๕๔,๑๐๐	-	๑,๓๕๔,๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๕															
					๒,๖๐๒,๗๐๐	-	๒,๖๐๒,๗๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายการ	ประมาณการ ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ประมาณการ คงเหลือ	ผูกพัน	รายการจริง	คงเหลือ
งบกลาง	๒๔,๐๗๙,๓๓๕.๐๐	-	-	๒๔,๐๗๙,๓๓๕.๐๐	-	๒๒,๗๘๘,๘๒๓.๘๐	๑,๒๙๐,๕๑๑.๒๐
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๓,๘๕๐,๕๖๐.๐๐	-	-	๓,๘๕๐,๕๖๐.๐๐	-	๓,๗๙๑,๙๘๗.๖๑	๕๕,๕๗๒.๓๙
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑๙,๕๖๙,๖๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๖๘๖,๙๙๐.๐๐	๑๘,๘๙๒,๖๑๐.๐๐	-	๑๗,๐๐๔,๕๗๒.๓๑	๑,๘๘๘,๐๓๗.๖๙
หมวดค่าตอบแทน	๒,๑๐๕,๕๕๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๑,๒๐๐.๐๐	๑,๘๗๔,๓๕๐.๐๐	-	๑,๐๔๘,๘๕๐.๐๐	๘๒๕,๕๐๐.๐๐
หมวดค่าใช้สอย	๙,๙๗๑,๓๕๕.๐๐	๔๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔๗,๒๐๐.๐๐	๑๐,๑๔๘,๑๕๕.๐๐	๖๓,๔๐๐.๐๐	๖,๗๔๕,๖๔๕.๙๕	๓,๓๓๓,๕๐๙.๐๕
หมวดค่าวัสดุ	๓,๖๕๓,๔๐๐.๐๐	๒๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๑๕,๙๕๐.๐๐	๓,๗๕๖,๔๕๐.๐๐	๑๖๒,๕๐๖.๘๘	๒,๖๙๒,๕๒๐.๕๐	๙๐๓,๙๒๙.๖๒
หมวดค่าสาธารณูปโภค	๒,๐๖๔,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	-	๒,๑๒๙,๐๐๐.๐๐	-	๑,๕๒๘,๖๑๓.๔๐	๖๐๐,๓๘๖.๖๐
หมวดค่าครุภัณฑ์	๖๓๗,๔๐๐.๐๐	๕๘๘,๗๔๐.๐๐	-	๑,๒๒๖,๑๔๐.๐๐	๓๑๕,๓๙๐.๐๐	๘๐๕,๕๐๙.๐๐	๔๒๐,๖๓๑.๐๐
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๖,๓๙๘,๙๐๐.๐๐	๘๒,๗๐๐.๐๐	-	๖,๔๘๑,๖๐๐.๐๐	๖,๔๗๙,๙๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๐.๐๐
หมวดเงินอุดหนุน	๓,๙๓๕,๒๐๐.๐๐	-	๑๐๔,๑๐๐.๐๐	๓,๘๓๑,๑๐๐.๐๐	-	๓,๔๑๓,๖๓๔.๐๐	๔๑๗,๔๖๖.๐๐
หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	๗๖,๒๖๕,๓๐๐.๐๐	๑,๔๔๕,๔๔๐.๐๐	๑,๔๔๕,๔๔๐.๐๐	๗๖,๒๖๕,๓๐๐.๐๐	๗,๐๒๑,๑๙๖.๘๘	๕๙,๘๒๐,๑๕๖.๕๗	๙,๔๒๓,๙๔๖.๕๕