

รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย  
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

## รายงานผลดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลปุงห้วย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ เงินสะสม

## ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	การอนุมัติงบประมาณ	
			จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑. ด้านการคมนาคมและ โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	๑๔	๔,๖๓๘,๐๐๐
	เคหะและชุมชน	กองช่าง	๑	๗๙๕,๘๘๑
๒. ด้านเศรษฐกิจ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐๐๐๐
	แผนงานการเกษตร	สำนักปลัด	๒	๓๑๖,๐๐๐
๓. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	แผนการศึกษา	กองการศึกษา	๔	๕,๕๑๑,๓๐๒
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษา	๕	๔๘๙,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	การสาธารณสุข	สำนักงานปลัด	๔	๑,๔๒๐,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม	แผนงานการเกษตร	สำนักงานปลัด	๒	๑๐๑,๘๖๐
	แผนงานเคหะและชุมชน	สำนักปลัด	๒	๙๐,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านการ ท่องเที่ยว	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	สำนักงานปลัด		
๗. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักงานปลัด	๑๐	๖๕๐,๐๓๙
	แผนงานบริหารงานคลัง	กองคลัง	๑	๑๐,๐๐๐
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	สำนักงานปลัด	๒	๒๐๙,๙๕๐
รวม			๔๘	๑๔,๒๗๒,๐๓๒

สรุปการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ แผน(๒๕๖๖-๒๕๗๐)	อนุมัติโครงการ/กิจกรรม		ก่อนนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา		การดำเนินโครงการ/การเบิกจ่าย		เงินคงเหลือ	จำนวนโครงการอยู่ระหว่าง ดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๗
		ปี ๒๕๖๖	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ		
๑. ด้านการคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน	๗๑	๑๕	๕,๔๓๓,๘๘๑	๖	๒,๔๓๓,๐๐๐	๙	๒,๑๗๖,๒๕๓.๔๕	๑๔๘,๖๓๘	โครงการก่อนนี้ผูกพัน ๖ โครงการ
๒. ด้านเศรษฐกิจ	๑๑	๓	๓๕๖,๐๐๐	๑	๙,๗๕๐	๓	๓๐๐,๔๑๕	๔๕,๘๓๕	โครงการก่อนนี้ผูกพัน ๑ โครงการ
๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๕๑	๙	๖,๒๘๓,๖๕๗	๑	๓๓๕,๙๐๐	๙	๕,๘๐๘,๗๕๗	๑๑๓,๒๑๐	โครงการก่อนนี้ผูกพัน ๑ โครงการ
๔. การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	๑๗	๔	๑,๒๔๐,๓๖๐	๑	๕๘,๑๗๕	๔	๗๒๘,๗๖๔.๐๐	๕๓,๔๒๑.๐๐	โครงการก่อนนี้ผูกพัน ๑ โครงการ
๕. การพัฒนาด้าน ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม	๗	๔	๑๙๑,๘๖๐	-	-	๒	๙๖,๘๐๐	๙๕,๐๖๐	-
๖. การพัฒนาด้านการ ท่องเที่ยว	๓	-	-	-	-	-	-	-	-
๗. การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	๖๗	๑๓	๗๑๘,๖๑๙	๓	๔๕,๔๖๔	๑๓	๔๕๖,๖๒๒	๒๑๖,๕๓๓	โครงการก่อนนี้ผูกพัน ๓ โครงการ
รวม	๒๒๗	๔๘	๑๔,๒๒๔,๓๗๗	๑๒	๒,๘๘๒,๒๘๙	๔๐	๙,๕๖๗,๕๙๑.๔๕	๖๗๒,๖๙๗.๐๐	-

จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ แผน(๒๕๖๖-๒๕๗๐)	อนุมัติโครงการ/กิจกรรม		กรอบผูกพัน/ลงนามในสัญญา		การเบิกจ่าย		เงินคงเหลือ	จำนวนโครงการอยู่ระหว่าง ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
		ปี ๒๕๖๕	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ		
๑. ด้านการคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน	๗๑	๑๘	๕,๕๒๖,๒๐๐			๑๘	๕,๒๔๙,๐๐๐	๒๒๗,๒๐๐	
๒. ด้านเศรษฐกิจ	๑๑								
๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๕๑								
๔. การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	๑๗								
๕. การพัฒนาด้าน ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม	๗								
๖. การพัฒนาด้านการ ท่องเที่ยว	๓								
๗. การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	๖๗								
<b>รวม</b>	<b>๒๒๗</b>	<b>๑๘</b>	<b>๕,๕๒๖,๒๐๐</b>			<b>๑๘</b>	<b>๕,๒๔๙,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๒๒๗,๒๐๐.๐๐</b>	

จำนวนโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ แผน(๒๕๖๖-๒๕๗๐)	อนุมัติโครงการ/กิจกรรม		ก่อนนี้ผู้กักเงิน/ลงนามในสัญญา		การเบิกจ่าย		เงินคงเหลือ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
		ปี ๒๕๖๕	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ		
๑. ด้านการคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน	๗๑	๖	๒,๙๖๒,๒๐๐			๖	๒,๙๓๘,๐๐๐	๒๔,๒๐๐	
๒. ด้านเศรษฐกิจ	๑๑								
๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๕๑								
๔. การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	๑๗								
๕. การพัฒนาด้าน ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม	๗								
๖. การพัฒนาด้านการ ท่องเที่ยว	๓								
๗. การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	๖๗								
รวม	๒๒๗	๖	๒,๙๖๒,๒๐๐			๖	๒,๙๓๘,๐๐๐	๒๔,๒๐๐	

จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ แผน(๒๕๖๖-๒๕๗๐)	อนุมัติโครงการ/กิจกรรม ปี ๒๕๖๔		กองทุนผูกพัน/ลงนามในสัญญา		การเบิกจ่าย		เงินคงเหลือ	จำนวนโครงการอยู่ระหว่าง ดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๗
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ		
๑. ด้านการคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน	๗๑	๑	๖๕๐,๐๐๐			๑	๕๒๔,๐๐๐	๑๖๖,๐๐๐	
๒. ด้านเศรษฐกิจ	๑๑								
๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๕๑								
๔. การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	๑๗								
๕. การพัฒนาด้าน ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม	๗								
๖. การพัฒนาด้านการ ท่องเที่ยว	๓								
๗. การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	๖๗								
รวม	๒๒๗	๑	๖๕๐,๐๐๐			๑	๕๒๔,๐๐๐	๑๖๖,๐๐๐	

จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ แผน(๒๕๖๖-๒๕๗๐)	อนุมัติโครงการ/กิจกรรม		ก่อนผูกพัน/ลงนามในสัญญา		การเบิกจ่าย		เงินคงเหลือ	จำนวนโครงการอยู่ระหว่าง ดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๗
		ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ		
๑. ด้านการคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน	๗๑	๒๓	๖,๔๙๘,๙๐๐					๖,๔๙๘,๙๐๐	
๒. ด้านเศรษฐกิจ	๑๑	๓	๑๕๒,๐๐๐					๑๕๒,๐๐๐	
๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๕๑	๑๔	๕,๕๙๐,๒๐๐					๕,๕๙๐,๒๐๐	
๔. การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	๑๗	๔	๑,๖๓๖,๐๐๐					๑,๖๓๖,๐๐๐	
๕. การพัฒนาด้าน ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม	๗	๓	๓๔๐,๐๐๐					๓๔๐,๐๐๐	
๖. การพัฒนาด้านการ ท่องเที่ยว	๓	-	-					-	
๗. การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	๖๗	๑๗	๙๔๐,๙๑๐					๙๔๐,๙๑๐	
<b>รวม</b>	<b>๒๒๗</b>	<b>๖๔</b>	<b>๑๕,๑๕๘,๐๑๐</b>					<b>๑๕,๑๕๘,๐๑๐</b>	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา  
-งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๖	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑ เส้นรอบหนองหอ ถึงแยกนายวิชัย จันทร์วิ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๙๖ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด หรือที่ อบต.บึงหวายกำหนด)	๔๔๙,๐๐๐			๔๔๙,๐๐๐		๐	กองช่าง	กันเงินงบประมาณเบิกจ่ายในปี ๒๕๖๗
๒	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๒ สายทางบ้านเลขที่ ๗๒-๖๒ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๓๒ เมตร หรือมีพื้นที่ AC รวมไม่น้อยกว่า ๕๒๘ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๓๐๓ กำหนด)	๒๒๘,๐๐๐			๒๒๘,๐๐๐		๐	กองช่าง	กันเงินงบประมาณเบิกจ่ายในปี ๒๕๖๗



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 -งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๖	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนผู้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส.หมู่ที่ ๓ สาย ทางบ้านนายศิริชัย ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๓ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ -๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด หรือที่ อบต.บึงหวาย กำหนด)	๑๓๙,๐๐๐				๑๓๖,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จสิ้น (๓ ก.พ. ๖๖-๓ เม.ย. ๖๖)
๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส.หมู่ที่ ๓ สาย ทางบ้านนายแสง - บ้านนายทองคำ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ -๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด หรือที่ อบต.บึงหวายกำหนด)	๑๑๐,๐๐๐				๑๐๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จสิ้น (๓ ก.พ. ๖๖ - ๓ เม.ย. ๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาต้นโครงการพื้นฐาน  
 ๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 -งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๖	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องหน้ผู้กัพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งประมณคณงเหลือ (บาท)	หน่วยงนรับผิดชอบ	ระยเวลค้ด้เบงโครงการ
๕	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ม.๕ สาย ทางทงหลังโรงเรียนถึง สระใหญ่ ปริมาณ งานผิวจราจรดินถมกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ลูกตั้งหนา ๐.๑๐ เมตรมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ๑,๗๖๐ ตร.ม.(ตามแบบเลขที่ ทถ -๒-๓๐๔ ก้กำหนด)	๒๒๗,๐๐๐				๒๒๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	ค้ด้เบงการเสร็จสิ้น ๒๔ พ.ค. ๖๖ - ๒๓ ก.ค ๖๖
๖	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ม.๖ สาย ทงบ้านนางสมุทลี ปริมาณงานผิวจราจร กว้ ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ๘๐๐ ตร.ม.(ตามแบบเลขที่ ทถ -๒-๓๐๔ ก้กำหนด)	๔๐,๐๐๐				๔๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	ค้ด้เบงการเสร็จสิ้น ๒๔ พ.ค. ๖๖ - ๒๓ ก.ค ๖๖
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗ สาย ทงซอยเสริมสุข ปริมาณงาน กว้ ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๙๕ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ -๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ ก้กำหนด หรือที่ อบต.บุงหวายก้กำหนด)	๔๔๘,๐๐๐				๔๔๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	ก้เบงเงินประมณเบิกจ่ายใน ปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 -งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๖	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ
๘	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ม.๘ สาย ทางถนน อบจ.ห้วยฝับ ปริมาณงานกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินถมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ลบ.ม.สูงลูกรังหนา ๐.๑๐ เมตร มี พื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ๑,๒๐๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ -๒-๓๐๔ กำหนด)	๓๙๖,๐๐๐				๓๙๑,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จสิ้น ๒๔ พ.ค. ๖๖ - ๒๓ ก.ค. ๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา  
-งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๖	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม. ๑๒ จากถนน อบจ-แม่น้ำมูล (บ้านนายสุวัฒน์) ปริมาณงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ระยะทางยาว ๑๓๕ เมตร ดังนี้ - ท่อ คลส. ขนาด ๐.๙๐ เมตร จำนวน ๑๒๘ ท่อน รายละเอียดตามแบบ ทด-๕-๓๐๑ และ ทด-๕-๓๐๒ กำหนด - บ่อพักพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ (ระยะห่างแต่ละบ่อไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร คือ ๑ ช่วงจุด และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพที่ก่อสร้างได้ - ทำการเทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๑๒๕ เมตร หรือ คิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. ที่ระยะ กม. กม.๐+๐๐๐ - ๐+๑๓๕	๓๕๐,๐๐๐			๓๕๐,๐๐๐		๐	กองช่าง	กันเงินงบประมาณเบิกจ่ายในปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 -งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๖	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	กัณฑ์ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ
๑๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ ๑๓ เส้นจากบ้านนางหอมไกร - สี่แยกทางแยงวังยาง ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๕๒ เมตร หรือมีพื้นที่ AC รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๒ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๓๐๓ ก้ำหนด)	๔๔๘,๐๐๐			๔๔๘,๐๐๐		๐	กองช่าง	กันเงินงบประมาณเบิกจ่ายในปี ๒๕๖๗
๑๑	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ เส้นหลักกลางบ้าน - ท่าแพ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ระยะทางยาวรวม ๒๘๘ เมตร หรือมีพื้นที่ AC รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๒ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๓๐๓ ก้ำหนด)	๔๔๘,๐๐๐			๔๔๘,๐๐๐		๐	กองช่าง	กันเงินงบประมาณเบิกจ่ายในปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 -งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๖	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๖ เส้นถนนรอบสนามกีฬา ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๑๖ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ -๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด หรือที่ อบต.บึงหวายกำหนด)	๓๔๗,๐๐๐				๓๔๑,๐๐๐	๖,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จสิ้น ๓ ก.พ. ๖๖ - ๓ พ.ค. ๖๖
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗ เส้นรอบบึงใหญ่ด้านหาดทำโฮง ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๙๕ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ -๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด หรือที่ อบต.บึงหวายกำหนด)	๔๔๘,๐๐๐				๔๓๑,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จสิ้น ๒๕ ธ.ค. ๖๕ - ๒๖ มี.ค. ๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา  
 -งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๖	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ
๑๔	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๘ เส้นจากบ้านนายวิเชียร คำลือไชย - สยามแยกบ้านนายบุญเลิศ วงศ์คำเหล่า ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ระยะทางยาวรวม ๒๓๗ เมตร หรือพื้นที่ AC รวมไม่น้อยกว่า ๕๔๘ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทธ-๖-๓๐๓ กำหนด)	๕๑๐,๐๐๐			๕๑๐,๐๐๐	๐	๐	กองช่าง	กันเงินงบประมาณเบิกจ่ายในปี ๒๕๖๗
	<b>รวม</b>	<b>๕,๖๓๘,๐๐๐</b>			<b>๒,๔๓๓,๐๐๐</b>	<b>๒,๑๗๐,๐๐๐</b>	<b>๓๕,๐๐๐</b>		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๒ แผนงานคณะและชุมชน  
-งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๖	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องหนี่ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ
๑	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าในเขตตำบล บึงหวาย	๗๕๙,๘๘๑		๖๔๐,๐๐๐		๖,๒๔๓,๔๕๕	๑๑๓,๖๓๘	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ
	รวม	๗๕๙,๘๘๑	-	๖๔๐,๐๐๐	-	๖,๒๔๓	๑๑๓,๖๓๘		



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานการเกษตร

-งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๖	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ
๑	คำจ้างเหมาบริการ คนงานประจำศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลบึงหวาย	๒๑๖,๐๐๐			๙,๗๕๐	๑๖๔,๔๕๐	๔๑,๕๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๖
๒	โครงการการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี	๑๐๐,๐๐๐				๙๗,๙๗๐	๒,๐๓๐	สำนักปลัด	มี.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๖
	<b>รวม</b>	<b>๓๑๖,๐๐๐</b>			<b>๙,๗๕๐</b>	<b>๒๖๒,๔๒๐</b>	<b>๔๓,๕๓๐</b>		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง (กองสวัสดิการสังคม)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๖	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ อาชีพระยะสั้น	๔๐,๐๐๐				๓๗,๙๙๕	๒,๐๐๕	กองสวัสดิการสังคม	๑๓ - ๑๕ ก.พ. ๖๖ ๒๑-ก.พ.-๖๖
	รวม	๔๐,๐๐๐			๐	๓๗,๙๙๕	๒,๐๐๕		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๓.๑ แผนงานการศึกษา

-งานระดับมัธยมศึกษา (กองการศึกษา)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๖	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องหนึ่ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑,๐๐๔,๘๕๐	๑๐๓,๒๕๐			๑,๑๐๖,๒๕๓	๑,๘๘๗	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖
๒	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท -ค่าอาหารเสริมชม(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บึงหวาย จำนวน ๒๔๑,๔๔๒ บาท -ค่าอาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๑,๓๒๖,๐๑๐ บาท	๑,๖๐๐,๐๕๒	๗,๖๔๔.๖๐		๓๓๕,๙๐๐.๑๖	๑,๑๗๘,๔๐๘.๗๖	๑๐๗,๖๐๗.๖๘	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๖ ต.ค. -๖๖ ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖
๔	อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จำนวน ๖ โรงเรียน	๒,๙๐๖,๔๐๐	๑๔๒,๔๐๐			๓,๐๔๘,๘๐๐	๒,๕๕๕	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๕ - ธ.ค. ๖๖
	รวม	๕,๕๑๑,๓๐๒	๒๔๖,๙๐๐			๕,๗๕๘,๒๐๒	๑๑๒,๐๔๕		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๓.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
-งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษาฯ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๖	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องหนึ่ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาระชาชน ด้านยาเสพติดตำบลบึงหวาย	๓๒๙,๐๐๐		๕๔,๐๐๐		๒๗๕,๐๐๙	๙๔๙๑	กองการศึกษาฯ	๒๗ มี.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖
<b>-งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)</b>									
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	๑๐๐,๐๐๐		๖,๐๐๐		๙๓,๘๙๕	๑๐๕	กองการศึกษาฯ	๒๗.พ.ย.๖๖
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ คุณธรรมจริยธรรมเพื่อเด็กและ เยาวชน	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			๘๙,๙๙๐	๖๐	กองการศึกษาฯ	๖.ก.ค.๖๖
๔	โครงการสนับสนุนกิจการสภา เด็กในตำบลบึงหวาย	๑๐,๐๐๐				๑๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๒๙.ส.ค.๖๖
๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ จัดงานประเพณีแห่เทียนจังหวัด อุบลราชธานี		๔๐,๐๐๐			๔๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	
<b>รวม</b>		<b>๔๘๙,๐๐๐</b>	<b>๓๐,๐๐๐</b>	<b>๖๐,๐๐๐</b>		<b>๔๕๗,๘๙๕</b>	<b>๑,๑๕๖</b>		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (สำนักงานปลัด)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๖	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	กอหน้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลบึงหวาย	๗๒๐,๐๐๐		๘๐,๐๐๐	๕๘,๑๗๕	๕๗๑,๓๕๐	๑๐,๔๗๕	สำนักงานปลัด	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๒	โครงการรณรงค์และป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๒๐๐,๐๐๐				๑๕๗,๐๕๔	๔๒,๙๔๖	สำนักงานปลัด	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๓	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐		๙๖๖๔๐		๓๖๐	๐	สำนักงานปลัด	๑ ก.พ. ๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๖
๔	โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๔๐๐,๐๐๐				๓๙๙,๖๐๐	๔๐๐	สำนักงานปลัด	๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
	<b>รวม</b>	<b>๑,๔๒๐,๐๐๐</b>		<b>๑๗๙,๖๔๐</b>	<b>๕๘,๑๗๕</b>	<b>๗๒๘,๗๖๔</b>	<b>๕๓,๔๒๑</b>		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานการเกษตร

-งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (สำนักปลัด)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๖	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องหนผู้พัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน โครงการ
๑	โครงการคลองสวนน้ำใสคนไทยมีสุข	๑๐๐,๐๐๐				๙๖,๘๐๐	๓,๒๐๐	สำนักปลัด	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๖
๒	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑,๘๖๐					๑,๘๖๐	สำนักปลัด	มี.ย.-๖๖
	รวม	๑๐๑,๘๖๐				๙๖,๘๐๐	๕,๐๖๐		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๕.๒ แผนงานเกษตรและชุมชน

-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (สำนักงานปลัด)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๖	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	กอนักผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ
๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	๕๐,๐๐๐					๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๒	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักสิ่งแวดล้อม (อถล.)	๔๐,๐๐๐					๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
	รวม	๙๐,๐๐๐					๙๐,๐๐๐		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  
-งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๖	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ
๑	ค่าจ้างเหมาพนักงานช่วยงานนิติกร	๑๑๗,๐๐๐			๙,๗๕๐	๑๐๕,๙๕๐	๑,๓๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๒	ค่าใช้จ่ายจัดการเลือกตั้งกรณีครบวาระ ยุบสภากรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง	๑๐๐,๐๐๐	๓๑๔๘๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๕,๙๖๔	๐	๕,๕๑๖	สำนักปลัด	-
๓	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมเชด็จพระบรมเชษฐาธิราช บรมนาถบพิตร	๑,๐๐๐					๑,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๓ ต.ค. ๖๖
๔	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชกุมาร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๒,๐๐๐	๙๕๐๐			๑๐๗๕๐	๗๕๐	สำนักปลัด	๒๘ ก.ค. ๖๖



-งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๖	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ
๕	โครงการประชาสัมพันธ์เกาะเสหรือพบเห็นการทุจริตในพื้นที่ตำบลบึงหวาย	๒,๐๒๙				๒,๐๒๙	๐	สำนักงานปลัด	๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖
๖	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน	๒๖๐,๐๐๐		๗๒,๓๔๐		๑๘๗,๖๖๐	๐	สำนักงานปลัด	๓ มี.ค. ๖๖ - ๑๐ มี.ค. ๖๖
๗	โครงการวันปิยะมหาราช	๑,๐๐๐					๑,๐๐๐	สำนักงานปลัด	๒๕.๓.๖๖
๘	โครงการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานของ บต.บึงหวาย	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			๐	สำนักงานปลัด	-
๙	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่ประชาชนควรรู้	๓๐,๐๐๐				๒๗,๓๐๕	๒,๖๙๕	สำนักงานปลัด	๑๘.๓.๖๖

-งานวางแผนสถิติและวิชาการ (สำนักปลัด)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๖	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๐	ค่าจ้างเหมาพนักงานช่วยงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	๑๑๗,๐๐๐			๙,๗๕๐	๑๐๓,๓๕๐	๓,๙๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
<b>-งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)</b>									
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๖	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๑	โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อ จัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษี ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบึง หวาย	๑๐,๐๐๐				๙,๙๙๐	๑๐	กองคลัง	๑๘ เม.ย. ๖๖ - ๑๐ พ.ค. ๖๖
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>		๖๖๐,๐๒๙	๔๐,๙๕๐	๑๙๒,๓๔๐	๔๕,๕๐๔	๔๕๗,๐๓๔	๑๖,๑๗๑		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
๗.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน  
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๖	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	กึ่งหักผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐			๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
-งานจราจร									
๒	โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลและวันสำคัญต่างๆ	๙,๙๕๐				๙,๙๘๘	๓๖๒	สำนักปลัด	๒๙.๖.๖๕ - ๔.๖.๖๖
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน		๒๐๙,๙๕๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๙,๙๘๘	๒๐๐,๓๖๒		

โครงการที่ดำเนินการจัดจ้าง ประเภทงานก่อสร้าง  
ที่ดำเนินการไปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้ว	ปีที่ เบิกจ่าย
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑ สายทาง บ้านนายอุทิศ - ถนน ๒๒๖	๑	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๔	๖๕๐,๐๐๐	๕๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๖๖,๐๐๐.๐๐	๒๗/๒๕๖๕	๑๓/๘/๒๕๖๕	๑๒/๑๒/๒๕๖๕	หจก.ศิริมหาชัย	๒๒/๑๑/๒๕๖๕	/	๒๕๖๖
๒	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ ๑๑ เส้นทางข้างวัดบ้านใหญ่เจริญทรัพย์-หัวฝั้ว	๑๑	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๕	๑๓๑,๐๐๐	๑๓๑,๐๐๐.๐๐	-	๒๒/๒๕๖๕	๑๘/๘/๒๕๖๕	๑๗/๑๐/๒๕๖๕	ร้านศรีสะเกษไม้แปบ	๑๗/๑๑/๒๕๖๕	/	๒๕๖๖
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๓ สายทาง บ้านนายบุญมี - คลองส่งน้ำ	๓	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๕	๒๒๗,๐๐๐	๒๒๒,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๗/๒๕๖๕	๑๗/๘/๒๕๖๕	๑๖/๑๐/๒๕๖๕	หจก.อุบลสุวิภา	๒๑/๑๐/๒๕๖๕	/	๒๕๖๖
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๕ สายทาง ประปาหมู่บ้าน - หมู่	๕	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๕	๕๕๑,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๗/๒๕๖๕	๑๗/๘/๒๕๖๕	๑๗/๑๐/๒๕๖๕	หจก.อุบลสุวิภา	๒๗/๑๒/๒๕๖๕	/	๒๕๖๖
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๗ สายทาง ซอยเสริมสุข	๗	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๕	๕๗๒,๐๐๐	๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๑/๒๕๖๕	๑๘/๘/๒๕๖๕	๑๖/๑๑/๒๕๖๕	ร้านวินเนอร์พาณิชย์	๒๑/๑๐/๒๕๖๕	/	๒๕๖๖
๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ สายทาง ถนน ๒๒๖ - ทางรถไฟ	๑	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๕	๕๔๑,๐๐๐	๕๔๕,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๕/๒๕๖๕	๒๕/๘/๒๕๖๕	๒๓/๑๐/๒๕๖๕	หจก.เมืองอุบลคอนสตรัคชั่น	๒๒/๑๑/๒๕๖๕	/	๒๕๖๖
๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งพวงหวาย โดยยกเคลื่อนย้ายเครื่องเล่นกลางแจ้งพร้อมก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กขนาด ๓.๕๐ X ๖ พื้นที่ใช้สอย ๒๑ ตร.ม. ไม่สังกัด อบต.ทุ่งพวงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	๑	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๕	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐.๐๐	-	๒๖/๒๕๖๕	๑๒/๘/๒๕๖๕	๒๗/๑๐/๒๕๖๕	ร้านวินเนอร์พาณิชย์	๑๗/๑๐/๒๕๖๕	/	๒๕๖๖
๘	โครงการสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายทาง บ้านนาเจริญ - หัวฝั้ว	๙	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๕	๕๒๘,๐๐๐	๕๖๘,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕/๒๕๖๖	๒๕/๑๐/๒๕๖๖	๒๔/๗/๒๕๖๖	หจก.สุวิภา ก่อสร้าง	๑๗/๖/๒๕๖๖	/	๒๕๖๖
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๔ สายทาง บ้านนายเม้ง พิมชาย กว้างข้างละ ๓.๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๓๐ เมตร รวมทั้งสิ้นคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ ทด-๒-๒๐๒๒ และ ทด-๒-๒๐๓ กำหนด)	๔	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๕	๕๘,๐๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๖	๒๑/๓/๒๕๖๖	๑๗/๐๕/๒๕๖๖	หจก.เจริญเกียรติฯ	๑๘/๕/๒๕๖๖	/	๒๕๖๖

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	วันที่สัญญา	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้ว	ปีที่ เบิกจ่าย
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบบึงด้านท่าโฮง กว้างข้างละ ๕.๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รวมทั้งพื้นที่ ระยะทางยาวรวม ๒๖๐ เมตร รวมทั้งพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ ทถ-๒-๒๐๒)	๑๗	๒๕๖๒,๐๐๐		๓๗๕,๐๐๐.๐๐	๓๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓/๒๕๖๒	๒๐/๗/๒๕๖๒	๑๗/๕/๒๕๖๒	พจก.เจริญ เกียรติฯ	๑๕/๕/๒๕๖๒	/	๒๕๖๒
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ เส้นรอบหนองหอย ถึง แยกบ้านมาวิทยิชัย จันทวี กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๒๖๖.๐๐ เมตร รวมทั้งพื้นที่ คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๕๖๔.๐๐ ตาราง เมตร ( ตามแบบ ทถ-๒-๒๐๒ กับ ทถ-๒-๒๐๓ )	๑	๕๕๑,๐๐๐	สามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๙ ส.ค.๖๕	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๕/๒๕๖๒	๑๐/๕/๒๕๖๒	๐๘/๐๖/๒๕๖๒	ป.ประสงค์ทรัพย์	๑๗/๗/๒๕๖๒	/	๒๕๖๒
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๙ บ้านทุ่งหวาย เส้นรอบบึง กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๑๐ เมตร รวมทั้งพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร ( ตามแบบ ทถ-๒-๒๐๒ กับ ทถ-๒-๒๐๓ )	๑๗	๒๘๐,๐๐๐	สามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๙ ส.ค.๖๕	๒๗๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๖/๒๕๖๒	๑๑/๕/๒๕๖๒	๑๐/๗/๒๕๖๒	พจก.เนชิ่งรุ่งเรือง	๒๕/๗/๒๕๖๒	/	๒๕๖๒
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังด้วยหินคลุก เส้นจากกลางทุ่ง หมู่ ๑๑ - หมู่ที่ ๘	๑๑	๓๒๗,๘๐๐	สามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๙ ส.ค.๖๕	๓๒๗,๘๐๐	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๒๘/๒๕๖๒	๒๔/๕/๒๕๖๒	๒๓/๐๗/๒๕๖๒	พจก.สุรินทร์ ก่อสร้าง	๑๕/๘/๒๕๖๒	/	๒๕๖๒
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๖ บ้านท่าโฮยจากหน้าวัดป่า-บ้านพ้ออุดม กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๗.๐๐ เมตร รวมทั้งพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘ ตารางเมตร (ตามแบบ ทถ-๒-๒๐๒ กับ ทถ-๒-๒๐๓ )	๖	๔๓,๕๐๐	สามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๙ ส.ค.๖๕	๔๓,๕๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๒	๑๔/๑๒/๒๕๖๒	๑๐/๐๒/๒๕๖๒	พจก.เจริญ เกียรติฯ	๗/๒/๒๕๖๒	/	๒๕๖๒

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้ว	ปีที่ เบิกจ่าย
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ม.๖ สายทาง บ้านนางสาวร้าง หน้า - ท่าหินเป่ง กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางรวม ๑๖.๐๐ เมตร รวมทั้งพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔๒๔ ตารางเมตร ( ตามแบบ ทด-๒-๒๐๒ กับ ทด-๒-๒๐๓ )	๖	๒๖๖,๐๐๐.๐๐	๒๖๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๖	๑๘/๑๒/๒๕๖๖	๑๓/๐๓/๒๕๖๖	๒	พจก.เจริญเกียรติฯ	๓/๒/๒๕๖๖	/	๒๕๖๖
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๕ บ้านวังยาง สายทางทำนุใหญ่ชน กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๖๓ เมตร รวมทั้งพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๕๒ ตารางเมตร ( ตามแบบ ทด-๒-๒๐๒ กับ ทด-๒-๒๐๓ )	๕	๕๑๓,๐๐๐	๕๑๓,๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๘/๒๕๖๖	๐๘/๕/๒๕๖๖	๐๘/๕/๒๕๖๖	๐๘/๕/๒๕๖๖	พจก.เจริญเกียรติฯ	๑๘/๓/๒๕๖๖	/	๒๕๖๖
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนรองไปถึงบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาง	๑๒	๘๓,๐๐๐	๖๗,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๐/๒๕๖๖	๑๐/๕/๒๕๖๖	๐๘/๓/๒๕๖๖	๐๘/๓/๒๕๖๖	ร้านวินเนอร์พาณิชย์	๒๖/๖/๒๕๖๖	/	๒๕๖๖
๑๘	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีร่อง บ้านม่วงหาว (อาคารเดิม)	๑	๒๘๒,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๖	๑๕/๑๑/๒๕๖๕	๓๐/๑๒/๒๕๖๖	๕	ร้านวินเนอร์พาณิชย์	๒๐/๑๒/๒๕๖๕	/	๒๕๖๖
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คลส.หมู่ที่ ๑๖ จากบ้านนายอวดี ตวงน้อย กว้าง ๔ ม.หน้า ๐.๑๕ ม.ระยะยาว ๑๕๙ ม.	๑๖	๓๕๒,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๑/๒๕๖๖	๑๐/๕/๒๕๖๖	๐๘/๐๓/๒๕๖๖	๖	พจก.เจริญเกียรติฯ	๑๐/๕/๒๕๖๖	/	๒๕๖๖
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จากถนน ๒๒๖-สามแยกวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๙๐.๐๐ เมตร รวมทั้งพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ตารางเมตร (ตามแบบ ทด-๒-๒๐๒ กับ ทด-๒-๒๐๓ )	๑	๕๘๘,๒๐๐	๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๘,๒๐๐.๐๐	๑๘/๒๕๖๖	๐๘/๐๕/๒๕๖๖	๐๘/๐๓/๒๕๖๖	๖	พจก.เจริญเกียรติฯ	๒๒/๕/๒๕๖๖	/	๒๕๖๖

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณอนุมัติ	งบประมาณอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	วันที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้ว	ปีงบที่เบิกจ่าย
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายทางถนน ๒๒๖ (เสาโทรศัพท์) - ทางรถไฟ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๙๐.๐๐ เมตร รวมทั้งคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบ ทด-๒-๒๐๒ กับ ทด-๒-๒๐๓)	๓	จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๕	อนุมัติ ๒ ครั้ง ที่ ๑ วันที่ ๓๐ พ.ค.๒๕๖๕	๔๙๒,๖๐๐	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๒๒/๒๕๖๖	๑๐/๕/๒๕๖๖	๑๐/๕/๒๕๖๖	๑๐/๐๘/๒๕๖๖	พจก.มชัยรุ่งเรือง	๓/๘/๒๕๖๖	/	๒๕๖๖
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายทางจากถนน ๒๒๖ - ล้างเพอร์มิเจอร์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๙๐.๐๐ เมตร รวมทั้งคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบ ทด-๒-๒๐๒ กับ ทด-๒-๒๐๓)	๗	จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๕	อนุมัติ ๒ ครั้ง ที่ ๑ วันที่ ๓๐ พ.ค.๒๕๖๕	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๖	๒๕/๐๘/๒๕๖๖	๒๕/๐๗/๒๕๖๖	๒๕/๐๗/๒๕๖๖	พจก.เจริญเกียรติฯ	๓/๘/๒๕๖๖	/	๒๕๖๖
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสวนเส้นทางรถไฟ - ทางไปบ้านใหม่บุญจันทร์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๙๐.๐๐ เมตร รวมทั้งคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบ ทด-๒-๒๐๒ กับ ทด-๒-๒๐๓) (อนุมัติ ๓๐ พ.ค.๖๕)	๑๑	จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๕	อนุมัติ ๒ ครั้ง ที่ ๑ วันที่ ๓๐ พ.ค.๒๕๖๕	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๘/๒๕๖๖	๒๕/๘/๒๕๖๖	๒๕/๘/๒๕๖๖	๒๕/๗/๒๕๖๖	ร้านวินเนอร์พาณิชย์	๑๓/๗/๒๕๖๖	/	๒๕๖๖
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ เส้นจากบ้านนาถมถเลีย วังคำดี - บ้านนายสี พิมพะนา กว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๒๕๕.๐๐ เมตร รวมทั้งคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๕ ตารางเมตร (ตามแบบ ทด-๒-๒๐๒ กับ ทด-๒-๒๐๓)	๑๓	จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๕	อนุมัติ ๒ ครั้ง ที่ ๑ วันที่ ๓๐ พ.ค.๒๕๖๕	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	-	๒๓/๒๕๖๖	๑๑/๕/๒๕๖๖	๑๑/๕/๒๕๖๖	๑๑/๘/๒๕๖๖	พจก.มชัยรุ่งเรือง	๙/๘/๒๕๖๖	/	๒๕๖๖
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ เส้นข้างสถานีท่า กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๙๐.๐๐ เมตร รวมทั้งคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบ ทด-๒-๒๐๒ กับ ทด-๒-๒๐๓)	๑๖	จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๕	อนุมัติ ๒ ครั้ง ที่ ๑ วันที่ ๓๐ พ.ค.๒๕๖๕	๔๙๗,๔๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๗,๔๐๐.๐๐	๒๘/๒๕๖๖	๑๑/๕/๒๕๖๖	๑๑/๕/๒๕๖๖	๑๑/๘/๒๕๖๖	พจก.มชัยรุ่งเรือง	๘/๘/๒๕๖๖	/	๒๕๖๖

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้ว	ปีงบที่ เบิกจ่าย
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส.หมู่ที่ ๓ สาย ทางบ้านนายศิริชัย ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๓ ตร.ม. (ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด หรือที่ อบต.ปึงหวายกำหนด)	๓	๒๕๖๖	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๖	๐๓/๐๒/๒๕๖๖	๐๓/๐๔/๒๕๖๖ ๖	ทจก.เมซีรุ่งเรือง	๒๐/๓/๒๕๖๖	/	๒๕๖๖
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คลส.หมู่ที่ ๓ สาย ทางบ้านนายแสง - บ้านนายทองคำ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด หรือที่ อบต.ปึงหวาย กำหนด)	๓	๒๕๖๖	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๙/๒๕๖๖	๐๓/๐๒/๒๕๖๖	๐๓/๐๔/๒๕๖๖ ๖	ทจก.เมซีรุ่งเรือง	๒๒/๓/๒๕๖๖	/	๒๕๖๖
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คลส.หมู่ที่ ๑๖ เส้น ถนนรอบสนามกีฬา ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๑๖ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ- ๒-๒๐๓ กำหนด หรือที่ อบต.ปึงหวายกำหนด)	๑๖	๒๕๖๖	๓๙๗,๐๐๐	๓๙๑,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๖	๐๓/๐๒/๒๕๖๖	๐๓/๐๔/๒๕๖๖ ๖	ทจก.เมซีรุ่งเรือง	๓๑/๓/๒๕๖๖	/	๒๕๖๖
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คลส.หมู่ที่ ๑๗ เส้น รอบบึงใหญ่ด้านหาดท่าโสม ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๙๕ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด หรือที่ อบต.ปึงหวาย กำหนด)	๑๗	๒๕๖๖	๕๕๘,๐๐๐	๕๓๑,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๖	๒๕/๑๒/๒๕๖๕	๒๖/๐๓/๒๕๖๖ ๖	ทจก.เจริญ เกียรติฯ	๗/๒/๒๕๖๖	/	๒๕๖๖



ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้ว	ปีงบที่ เบิกจ่าย
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ม.๘ สายทาง ถนน อบจ.ห้วยผา ปริมาณงานกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถม พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ลบ.ม.ลง ลูกรังหนา ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร รวมกัน ๑,๒๐๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ ๒-๓๐๑๔ กักหนวด)	๘	๒๕๖๖,๐๐๐	๓๘๖,๐๐๐	๓๘๖,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๓๐/๒๕๖๖	๒๔/๕/๒๕๖๖	๒๓/๗/๒๕๖๖	ร้านศักดิ์ดา รับเหมาก่อสร้าง	๑๕/๘/๒๕๖๖	/	๒๕๖๖
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ม.๕ สายทาง ทางหลิ่งโรงเรียนถึง สระใหญ่ ปริมาณงาน ผิวจราจรดินถมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร ลูกรังหนา ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ๑,๗๖๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ -๒-๓๐๑๔ กักหนวด)	๕	๒๒๗,๐๐๐	๒๒๗,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๙/๒๕๖๖	๒๔/๕/๒๕๖๖	๒๓/๐๗/๒๕๖๖	ร้านศักดิ์ดา รับเหมาก่อสร้าง	๑๕/๘/๒๕๖๖	/	๒๕๖๖
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ม.๖ สายทาง บ้านนางสมาลี ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ๘๐๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ -๒-๓๐๑๔ กักหนวด)	๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๑/๒๕๖๖	๒๔/๕/๒๕๖๖	๒๓/๗/๒๕๖๖	ร้านศักดิ์ดา รับเหมาก่อสร้าง	๒๕/๘/๒๕๖๖	/	๒๕๖๖

โครงการที่ได้รับรับการอนุมัติงบประมาณ และจะดำเนินการจัดจ้าง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่าย แล้ว	ปีงบที่ เบิกจ่าย
๑	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนาบุญมี - สามแยก จำนวน ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกัน ๑,๑๖๖ ตารางเมตร (อนุมัติ ๓๐ พ.ค.๖๕)	๑๐	จ่ายขาดเงิน สะสม ๒๕๖๕	๔๔๘,๘๐๐	๔๕๒,๐๐๐.๐๐	๔๖,๘๐๐.๐๐	๓๕/๒๕๖๖	๐๔/๐๗/๒๕๖๖	๒/๑๐/๒๕๖๖	หจก.เมืองอุบล คอนสตรัคชั่น		/	๒๕๖๗
๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒๐ เส้นทางบ้านนาบุญมีทั้ง ปีกซ้าย-ขวา - บ้านนาค้ำปิ่น แก้วอนันต์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ระยะทางยาวรวม ๒๒๐ เมตร รวมทั้งพื้นที่ AC ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร (อนุมัติ ๓๐ พ.ค.๖๕)	๒๐	จ่ายขาดเงิน สะสม ๒๕๖๕	๓๗๖,๔๐๐	๓๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๑,๔๐๐.๐๐	๓๖/๒๕๖๖	๐๔/๗/๒๕๖๖	๐๒/๑๐/๒๕๖๖	หจก.เมืองอุบล คอนสตรัคชั่น		/	๒๕๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนน คลอ. ม.๔ สายทาง บ้านนาบุญ บุญเกิด มีว จากร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทล-๒-๒๐๒- และ ทล-๒-๒๐๓ กัทบ๓)	๔	ขี้อนุมัติ ๖๕	๓๒๘,๐๐๐.๐๐									
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ ๑๒ เส้นทางถนน อบจ. - บ้านนาบุญมี ทบประชิด กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ยาวรวม ๒๒๕ เมตร รวมทั้งพื้นที่ AC ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ ทล-๒-๓๐๓)	๑๒	ขี้อนุมัติ ๖๕	๓๔๘,๖๐๐.๐๐	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๗	๒๐/๑๐/๒๕๖๖	๑๘/๐๑/๒๕๖๗	หจก.เมืองอุบล คอนสตรัคชั่น			
๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ ๑๖ จากบ้านนา สาราย - หน้าวัด กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ยาวรวม ๒๕๔ เมตร รวมทั้งพื้นที่ AC ไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๖ ตารางเมตร (ตามแบบ ทล- ๒-๓๐๓)	๑๖	ขี้อนุมัติ ๖๕	๓๓๓,๖๐๐.๐๐	๓๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๘,๖๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๗	๒๐/๑๐/๒๕๖๖	๑๘/๐๑/๒๕๖๗	หจก.เมืองอุบล คอนสตรัคชั่น			
๖	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ ๑๕ เส้นทางวัด-หลัก กลางบ้าน กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ยาวรวม ๑๕๕ เมตร รวมทั้งพื้นที่ AC ไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ ทล-๒-๓๐๓)	๑๕	ขี้อนุมัติ ๖๕	๒๒๔,๗๐๐.๐๐	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๗	๒๐/๑๐/๒๕๖๖	๑๘/๐๑/๒๕๖๖	หจก.เมืองอุบล คอนสตรัคชั่น			
๗	โครงการก่อสร้างถนน คลอ. ม.๗ สายทางบ้านเลขที่ ๕๔ - วัดป่า นานาชาติ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๕๖.๐๐ เมตร รวมทั้งพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๐๘ ตารางเมตร ( ตามแบบ ทล-๒-๒๐๒ กับ ทล-๒-๒๐๓)	๗	ขี้อนุมัติ ๖๕	๓๘๕,๐๐๐.๐๐		๓๘๕,๐๐๐.๐๐							

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่าย แล้ว	ปีที่ เบิกจ่าย
๘	โครงการปรับปรุงวงจรถนอมเสถียรที่ตึกคอมพิวเตอร์ หมู่ที่ ๔ สายทางสำนัก สงฆ์สงฆ์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๔๑๖ เมตร รวมทั้งที่ AC ไม่น้อยกว่า ๑.๖๖๔ ตารางเมตร	๔	ข้อบัญญัติ ๖๕	๗๒๘,๐๐๐.๐๐		๗๒๘,๐๐๐.๐๐							
๙	โครงการก่อสร้างถนน คลด.หมู่ที่ ๗ สายทางซอยข้างศูนย์ไปรษณีย์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ ม. ลึกวิ่งหน้า ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๔ ตารางเมตร	๗	ข้อบัญญัติ ๖๕	๔๗๗,๐๐๐.๐๐	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๗	๑๖/๑๐/๒๕๖๖	๑๘/๐๑/๒๕๖๗	พจน.เจริญเกียรติ วิศุศก่อสร้าง			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คลด.หมู่ที่ ๗ สายทางซอยเสริมสุข ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๙๕ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทด-๒-๒๐๒ และ ทด- ๒-๒๐๓ กำหนด หรือที่ อบต.บุ่งหวายกำหนด)	๗	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๔๔๘,๐๐๐		๔๔๘,๐๐๐.๐๐							
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คลด.หมู่ที่ ๑ เส้นรอบหนองหอย ถึงแยกนาขี้ขี้ จำนวน ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๙๖ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทด - ๒-๒๐๒ และ ทด-๒-๒๐๓ กำหนด หรือที่ อบต.บุ่งหวายกำหนด)	๑	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๔๔๘,๐๐๐		๔๔๘,๐๐๐.๐๐							
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมท่อทัก ๒.๑๒ จากถนน อย่งแม่น้ำมูล (เป็นสายคู่วัด) ปริมาณงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมท่อทัก ระยะทางยาว ๑๓๕ เมตร คมนี้ - ท่อ คลด. ขนาด ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑๒๘ ฟุตอัน รายละเอียดตามแบบ ทด-๕-๓๐๑ และ ทด-๕-๓๐๒ กำหนด - บ่อพักพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ (ระยะห่างแต่ละบ่อไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ต่อ ๑ ช่วงจุด และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพที่ก่อสร้างได้ - ทำการคอนกรีตพื้นหลังท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๑๒๕ เมตร หรือ คิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. ที่ระยะ กม.๐+๐๐๐ - ๐+๑๓๕	๑๒	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๓๕๐,๐๐๐		๓๕๐,๐๐๐.๐๐							
๑๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๓ เส้นจากบ้าน หนองไผ่กร - สี่แยกทางอรัญข่าง ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๙๕๒ เมตร หรือพื้นที่ AC รวมไม่น้อยกว่า ๑.๑๕๒ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทด-๒-๓๐๓ กำหนด)	๑๓	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๔๘๘,๐๐๐		๔๘๘,๐๐๐.๐๐							

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	ชื่อปีบัญชี	อนุมัติ	งบประมาณอนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้ว	ปีงบที่เบิกจ่าย
๑๔	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๒ สายทางบ้านเลขที่ ๒๒-๒๒ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๒๒ เมตร โดยมีพื้นที่ AC รวมไม่น้อยกว่า ๕๒๘ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทบ-๒-๓๐๓ ก้าหนด)	๒	๒๕๖๖	๒๕๖๖		๒๕๖,๐๐๐		๒๕๖,๐๐๐.๐๐							
๑๕	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ เส้นหลัก กลางบ้าน - ท่าแพร ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ระยะทางยาวรวม ๒๘๘ เมตร โดยมีพื้นที่ AC รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๒ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทบ-๒-๓๐๓ ก้าหนด)	๑๕	๒๕๖๖	๒๕๖๖		๔๕๘,๐๐๐		๔๕๘,๐๐๐.๐๐							
๑๖	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๘ เส้นจากบ้านนาย วิเชียร คำลือโฮ - สามแยกบ้านนายบุญเลิศ วงศ์คำหลา ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ระยะทางยาวรวม ๒๓๗ เมตร โดยมีพื้นที่ AC รวมไม่น้อยกว่า ๕๔๘ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทบ-๒-๓๐๓ ก้าหนด)	๑๘	๒๕๖๖	๒๕๖๖		๕๑๐,๐๐๐		๕๑๐,๐๐๐.๐๐							
๑๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบดalenขนาดใหญ่ บ้านบุ่งหวาย หมู่ที่ ๑๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	๑๘	๒๕๖๖	๒๕๖๖		๑,๕๖๘,๐๐๐	๑,๐๕๕,๐๐๐	๕๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๗/๒๕๖๖	๐๗/๐๗/๒๕๖๖	๓๑/๑๐/๒๕๖๖	พจก.สุพรรณเขตที่			
๑๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบดalenขนาดใหญ่ บ้านบุ่งหวาย หมู่ที่ ๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	๘	๒๕๖๖	๒๕๖๖		๑,๕๖๒,๐๐๐	๑,๐๕๘,๐๐๐	๕๐๔,๐๐๐.๐๐	๓๒/๒๕๖๖	๐๗/๐๗/๒๕๖๖	๓๑/๑๐/๒๕๖๖	พจก.สุพรรณเขตที่			
๑๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองต้นบุ่งหวาย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	๖	๒๕๖๖	๒๕๖๖		๗๓๖,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐	๘๖,๐๐๐.๐๐	๓๘/๒๕๖๖	๑๘/๐๘/๒๕๖๖	๑๗/๐๑/๒๕๖๗	พจก.สันกำแพง พันมอเดอร์			
๒๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ ๑๕ บ้านวังยาง ตำบลบุ่งหวาย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	๑๕	๒๕๖๖	๒๕๖๖		๑,๕๑๗,๐๐๐	๑,๐๖๕,๐๐๐	๔๕๒,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๖	๑๐/๑๐/๒๕๖๖	๐๖/๐๒/๒๕๖๗	พจก.สันกำแพง มอเดอร์ กรุ๊ป			
๒๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนชาด ตำบลบุ่งหวาย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	๓	๒๕๖๖	๒๕๖๖		๖๒๗,๐๐๐		๖๒๗,๐๐๐.๐๐							

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คนเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่าย แล้ว	ปีงบที่ เบิกจ่าย
๒๒	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบ ฐานรากแฉะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งมอญ องค์การบริหารส่วนตำบล โป่งทราย อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี	๑๐	๑๐,๘๒๔,๗๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	อุทพูน เฉพาะกิจ ๖๖	๑๓๔,๗๐๐.๐๐	๓๗/๒๕๖๗	๑๓/๐๘/๒๕๖๗	๐๗/๐๒/๒๕๖๗	ทจก.อีซีซีพีหลาย			
๒๓	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๒ สายทางกลางทุ่ง สิงขรจรดถนน กว้าง ๑ เมตร ยาว ๕๕๕ ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อย กว่า ๓๕๐ ลบ.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งทรายกำหนด)	๒	๑๐,๔๐๐.๐๐		ชื้อบุญยัติ ๒๕๖๗	๑๐๐,๕๐๐.๐๐							
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คล. ม.๓ สายทางบ้านนายอูห์ วรรณลิ้ม ปริมาณงาน มีวางจรถอกริต กว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๗๒ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ท๒-๒๐๒ และ ท๒-๒๐๓ กำหนด)	๓	๑๐๘,๒๐๐.๐๐		ชื้อบุญยัติ ๒๕๖๗	๑๐๘,๒๐๐.๐๐							
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คล. ม.๑ สายทาง ๒๒๖- บ้านหนองชัน ปริมาณ งาน มีวางจรถอกริต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ท๒-๒๐๒ และ ท๒-๒๐๓ กำหนด)	๑	๓๔๘,๒๐๐.๐๐		ชื้อบุญยัติ ๒๕๖๗	๓๔๘,๒๐๐.๐๐							
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบหนองอีโว หมู่ที่ ๑๘ - สถานีสูบน้ำ หมู่ ๒๐ ปริมาณงาน มีวางจรถอกริต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ท๒-๒๐๒ และ ท๒-๒๐๓ กำหนด)	๒๐	๓๔๘,๒๐๐.๐๐		ชื้อบุญยัติ ๒๕๖๗	๓๔๘,๒๐๐.๐๐							
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบหนองอีโว หมู่ที่ ๑๘ ปริมาณงาน มีวางจรถอกริต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๕.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ท๒-๒๐๒ และ ท๒-๒๐๓ กำหนด)	๑๘	๓๖๑,๘๐๐.๐๐		ชื้อบุญยัติ ๒๕๖๗	๓๖๑,๘๐๐.๐๐							
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านวังยางเส้นรอบ บึงต้นคลองส่งน้ำ ปริมาณงานมีวางจรถอกริต กว้าง ๕ ม.ยาว ๑๖๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ เลขที่ ท๒-๒๐๒ และ ท๒-๒๐๓ กำหนด)	๑๔	๔๕๒,๐๐๐.๐๐		ชื้อบุญยัติ ๒๕๖๗	๔๕๒,๐๐๐.๐๐							
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ เส้นจากบ้านมาเยา วุฒิ ดงน้อย ถึงบ้านมาเยาหิน พรหมสิงห์ ปริมาณงานมีวางจรถอกริต กว้าง ๔ ม.ยาว ๘๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ท๒-๒๐๒ และ ท๒-๒๐๓ กำหนด)	๑๖	๒๒๔,๑๐๐.๐๐		ชื้อบุญยัติ ๒๕๖๗	๒๒๔,๑๐๐.๐๐							

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่าย แล้ว	ปีงบที่ เบิกจ่าย
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ เส้นทางรอบสนามกีฬา ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ๑๗ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทด-๒-๒๐๒ และ ทด-๒-๒๐๓ กําหนด)	๑๖	๒๕๖๗	๒๕๖๗	๔๒,๔๐๐.๐๐		๔๒,๔๐๐.๐๐							
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ เส้นทางบึงใหญ่ด้านทิศใต้ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ๑๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทด-๒-๒๐๒ และ ทด-๒-๒๐๓ กําหนด)	๑๗	๒๕๖๗	๒๕๖๗	๕๓๐,๐๐๐.๐๐		๕๓๐,๐๐๐.๐๐							
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ เส้นทางถนน อบอุ่น-หัวฝั้น ปริมาณงานผิวจราจรดินถม กว้าง ๔ เมตร ๖๕๐ ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ลบ.ม. ลูกรีทหน้า ๐.๑๐ ม.พื้นที่จราจรรวมกัน ๒,๖๐๐ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวาย กําหนด)	๘	๒๕๖๗	๒๕๖๗	๓๘๘,๔๐๐.๐๐		๓๘๘,๔๐๐.๐๐							
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ เส้นทางบ้านหนองโป่ง พันธนู ถึงลำห้วยฝั้น ปริมาณงานผิวจราจรดินถม กว้าง ๔ เมตร ๒๕๐ ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ลบ.ม. ลูกรีทหน้า ๐.๑๐ ม.พื้นที่จราจรรวมกัน ๑,๐๐๐ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวาย กําหนด)	๑๑	๒๕๖๗	๒๕๖๗	๑๖๑,๐๐๐.๐๐		๑๖๑,๐๐๐.๐๐							
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ เส้นทางข้างบ้านหนองกินเพล ปริมาณงานผิวจราจรดินถม กว้าง ๔ เมตร ๕๕๐ ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ลบ.ม. ลูกรีทหน้า ๐.๑๐ ม.พื้นที่จราจรรวมกัน ๒,๑๖๐ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวาย กําหนด)	๔	๒๕๖๗	๒๕๖๗	๓๘๖,๗๐๐.๐๐		๓๘๖,๗๐๐.๐๐							
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ เส้นทางหลังโรงเรียน ถึง สระใหญ่ ปริมาณงานผิวจราจรดินถม กว้าง ๔ เมตร ๑๕๕ ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๘๖ ลบ.ม. ลูกรีทหน้า ๐.๑๐ ม.พื้นที่จราจรรวมกัน ๖๖๐ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวาย กําหนด)	๕	๒๕๖๗	๒๕๖๗	๘๒,๓๐๐.๐๐		๘๒,๓๐๐.๐๐							
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ เส้นทางหนองอก ปริมาณงานผิวจราจรดินถม กว้าง ๔ เมตร ๕๕๐ ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม. ลูกรีทหน้า ๐.๑๐ ม.พื้นที่จราจรรวมกัน ๓,๘๐๐ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวาย กําหนด)	๖	๒๕๖๗	๒๕๖๗	๓๔๕,๓๐๐.๐๐		๓๔๕,๓๐๐.๐๐							

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	ชื่อบัญชี	อนุมัติ	งบประมาณอนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้ว	ปีงบที่เบิกจ่าย	
๓๗	โครงการสร้างถาวรเขื่อนน้ำพร้อมปัก หมู่ที่ ๑๒ จากถนน อบจ.-แม่ป๋วย (บ้านนายสุวัฒน์) ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน ๓๐.๕๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑๖๑ ม. บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๑.๕๐ ม.ชั้น ๓ จำนวน ๑๕ แห่ง ท่อคอนกรีตที่หลังท่อระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๑.๕๐ ม.ชั้น ๓ จำนวน ๑.๕๕ เมตร ยาวรวม ๑๖๑ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑๖๑ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย กำหนด)	๑๒	๒๕๖๖	ชื่อบัญชี ๒๕๖๖		๓๕๖,๐๐๐.๐๐		๓๕๖,๐๐๐.๐๐								
๓๘	โครงการก่อสร้างถาวรเขื่อนน้ำพร้อมปัก หมู่ที่ ๙ สายทางหน้าโรงเรียนห้องซิ่น ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน ๓๐.๕๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๘๗ ม. บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๑.๕๐ ม.ชั้น ๓ จำนวน ๗ แห่ง . (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย กำหนด)	๙	๒๕๖๖	ชื่อบัญชี ๒๕๖๖		๑๓๕,๕๐๐.๐๐		๑๓๕,๕๐๐.๐๐								
๓๙	โครงการขยายใต้ทางและล้อมน้ำของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ เน้นเพื่อเป็นป้องกัน ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน ๓๐.๕๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๒๓๘ ม. บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๑.๕๐ ม.ชั้น ๓ จำนวน ๒๒ แห่ง เทคอนกรีตที่หลังท่อระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๑.๕๐ ม.ชั้น ๓ จำนวน ๒๒ เมตร ยาวรวม ๒๓๘ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๓๘ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย กำหนด)	๑๕	๒๕๖๖	ชื่อบัญชี ๒๕๖๖		๕๒๑,๑๐๐.๐๐		๕๒๑,๑๐๐.๐๐								
๔๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ เส้นทางจากบ้านบางท่อมไกร-สี่แยกท่าอัยวิบูลย์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๓ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกัน ๘๙๒ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย กำหนด)	๑๓	๒๕๖๖	ชื่อบัญชี ๒๕๖๖		๓๕๕,๘๐๐.๐๐		๓๕๕,๘๐๐.๐๐								
๔๑	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๗ สายทางข่อยเตยเพชรนิเจอร์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๔ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกัน ๑,๐๕๖ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย กำหนด)	๗	๒๕๖๖	ชื่อบัญชี ๒๕๖๖		๕๐๓,๓๐๐.๐๐		๕๐๓,๓๐๐.๐๐								
๔๒	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๑๐ สายทางบ้านยาคัด - บ้านบางท่อมปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๒๑ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกัน ๕๙๕.๕ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย กำหนด)	๑๐	๒๐๖๖	ชื่อบัญชี ๒๕๖๖		๒๐๖,๗๐๐.๐๐		๒๐๖,๗๐๐.๐๐								

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	พื้นที่	ปีงบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่าย แล้ว	ปีงบที่ เบิกจ่าย
๔๓	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พื้นที่ ๑๐ สายทางบ้านมายทองศูนย์ - บ้านบางเสาอุบล ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๑๐๓ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกัน ๒๕๗.๕ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย กำหนด)	๑๐	๒๕๖๖	๑๒๑,๕๐๐.๐๐									
๔๔	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตพื้นที่ ๔ เส้นจากถนน ๒๒๖ หน้า อบต.บึงหวาย ถึงหลังโรงเรียนบ้านบึงหวาย ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกัน ๑,๐๕๐ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย กำหนด)	๔	๒๕๖๗	๓๙๗,๖๐๐.๐๐									



สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ	ประมาณการ ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ประมาณการ คงเหลือ	ก่อนมีผูกพัน	รายการจริง	คงเหลือ
งบกลาง	๒๒,๘๒๙,๕๗๘.๐๐		๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๕๗๙,๕๗๘.๐๐		๒๒,๘๕๐,๐๓๔.๔๐	๗๒๙,๕๕๓.๖๐
หมวดเงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	๒,๖๙๑,๐๐๐.๐๐					๒,๖๑๕,๐๘๕.๐๐	๗๕,๙๑๕.๐๐
หมวดเงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	๑๖,๙๓๖,๘๐๐.๐๐	๓๘๔,๒๐๐.๐๐	๑๑๔,๐๐๐.๐๐			๑๖,๓๘๔,๙๘๗.๙๑	๘๒๒,๐๑๒.๐๙
หมวดค่าตอบแทน	๑,๖๕๖,๖๐๐.๐๐	๑๒๘,๘๐๐.๐๐	๙๙,๒๓๒.๒๐			๑,๖๘๕,๑๖๗.๖๐	๕๕๓,๕๑๗.๘๐
หมวดค่าใช้สอย	๗,๓๑๘,๖๘๙.๐๐	๘๒๕,๑๓๑.๐๐	๑,๓๘๙,๕๒๐.๔๐	๖,๗๕๔,๒๙๙.๖๐	๒๓๕,๙๔๙.๐๐	๕,๗๕๗,๐๕๓.๙๘	๘๑๑,๒๙๖.๖๒
หมวดค่าวัสดุ	๓,๒๓๒,๒๕๒.๐๐	๕๘๕,๖๔๑.๖๐	๒๐๒,๒๖๐.๐๐	๓,๖๑๕,๖๓๓.๖๐	๓๕๕,๕๐๐.๑๖	๒,๖๔๙,๘๓๖.๗๖	๖๐๗,๒๙๖.๖๘
หมวดค่า สาธารณูปโภค	๑,๗๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๓๐,๘๔๐.๐๐		๒,๐๒๙,๘๔๐.๐๐		๑,๕๕๕,๔๙๐.๑๓	๔๗๔,๓๕๙.๘๗
หมวดค่าครุภัณฑ์	๓๐๑,๘๐๐.๐๐	๓๑๘,๐๐๐.๐๐		๖๑๙,๘๐๐.๐๐		๕๙๒,๕๗๐.๐๐	๒๗,๒๓๐.๐๐
หมวดค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	๔,๖๓๘,๐๐๐.๐๐			๔,๖๓๘,๐๐๐.๐๐	๒,๘๘๑,๐๐๐.๐๐	๑,๗๕๖,๐๐๐.๐๐	๒,๘๘๒,๐๐๐
หมวดเงินอุดหนุน	๔,๐๙๖,๒๘๑.๐๐	๑๘๒,๔๐๐.๐๐	๖๔๐,๐๐๐.๐๐	๓,๖๓๘,๖๘๑.๐๐		๓,๕๐๔,๐๘๔.๕๕	๑๓๔,๕๙๖.๕๕
หมวดรายจ่ายอื่น							
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	๖๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๖๕๕,๐๑๒.๖๐	๒,๖๕๕,๐๑๒.๖๐	๖๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๘๗๕,๔๔๙.๑๖	๕๗,๗๖๓,๗๙๒.๖๓	๗,๗๓๖,๒๐๗.๓๗

จากการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยอนุมัติงบประมาณจำนวน ๖๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆ /กิจกรรม/รายจ่ายประจำต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ซึ่งได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕๗,๗๖๓,๗๙๒.๖๓ บาท และมีงบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น ๗,๗๓๖,๒๐๗.๓๗ บาท

### ปัญหา/อุปสรรค

๑. แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีมากเกินไปซึ่งทำให้ไม่สามารถนำมาดำเนินการได้ทั้งหมด
๒. งบประมาณในการดำเนินการต่างๆมีน้อย
๓. ในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หมวดเงินอุดหนุน อุดหนุนหน่วยงานอื่นที่มีการส่งรายละเอียดโครงการที่จะขอรับเงินอุดหนุนมาซ้ำ ทำให้บางครั้งการจัดทำงบประมาณมีการโอนย้ายอยู่บ่อยครั้ง
๔. ราษฎรไม่เข้าใจและไม่พอใจ เกี่ยวกับโครงการ กิจกรรม ปัญหาต่างๆ ที่เสนอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วไม่สามารถนำมาดำเนินการได้ตามที่ขอเสนอไว้

### ข้อเสนอแนะ

๑. แผนงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่จะนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจะกลั่นกรองคัดเลือกเอาเฉพาะที่จำเป็นและเร่งด่วนมากที่สุด เข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่ควรคัดเลือกมามากเพราะคัดเลือกมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วทำให้ไม่สามารถนำมาดำเนินการได้หมด
๒. ควรจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการเพิ่มขึ้น
๓. ในการจัดทำข้อบัญญัติควรแจ้งหน่วยงานราชอื่น ที่ต้องการขอรับอุดหนุนงบประมาณให้เร่งส่งโครงการมาเพื่อจะได้พิจารณางบประมาณอุดหนุนให้ทันตามกำหนดเวลา
๔. ในการประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน ประชาคมระดับตำบล ควรจะอธิบายให้ราษฎรเข้าใจในการเสนอโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่จะนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งไม่สามารถนำมาดำเนินการได้ครบทุกโครงการ เพราะจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีน้อย ดังนั้นจึงควรเสนอให้ราษฎรเสนอโครงการ กิจกรรม เฉพาะที่จำเป็นเร่งด่วนที่สุด
๕. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๖. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น
๘. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง จัดทำโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
๙. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหา ความต้องการอย่างแท้จริงของหมู่บ้านในการจัดนำปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑๐. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ อบต. ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่มากเกินไปศักยภาพของ อบต. ที่จะดำเนินการ จะทำให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมินการปฏิบัติราชการของ อบต. นั้นเอง

๑๑. จำนวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมา มีมากกว่า งบประมาณที่จัดสรรให้ ควรทำความเข้าใจ อธิบายถึงแหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าทาง อบต. มีทรัพยากรที่จำกัดทางด้านงบประมาณ
๑๒. โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่ เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่างๆ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถดำเนินการได้ ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงลำดับความสำคัญของโครงการ ให้คำนึงถึงสภาพปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเสนอเฉพาะโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน
๑๓. การดำเนินโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนลูกรังควรทำในช่วงฤดูแล้ง เพราะหากดำเนินโครงการในช่วงฤดูฝน เกลือร่วงลงไปพอฝนตกลูกรังที่เทก็ไหลเสียหาย
๑๔. การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้หมู่บ้านติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้าน อาจไม่ทราบข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งอาจเป็นเพราะประชาชนไม่มีเวลาที่จะอ่าน จึงขอให้ช่วยประสานผู้ใหญ่บ้าน กำหนด ประกาศตามหอกระจายข่าวหมู่บ้านในส่วนของแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านของตนด้วย
๑๕. ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพื่อให้ชุมชนได้พึ่งพาตนเองมากขึ้น
๑๖. ด้านสังคม ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำแผนงาน การจัดทำโครงการด้านการกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำหมู่บ้าน ด้านส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้าน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และควรมีแผนงานหรือโครงการด้านการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าชุมชน แขนงขุดลอกแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยง ควรมีแนวทางในการพัฒนาการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการปลูกป่าชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของตำบลบึงหวาย แม้ยังไม่มีปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่ก็ไม่ควรละเลยในเรื่องนี้ ควรมีแผนเฝ้าระวัง บำรุงรักษา สิ่งแวดล้อมและป่าชุมชนด้วย

#### สรุปผลการดำเนินงาน ๒๕๖๖

การดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง อยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันรับผิดชอบ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น โดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

.....