



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวายและ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ข้าพเจ้า นายเสถียร รักษารอด ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวายและคณะกรรมการเลือกตั้งได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า และวรรคท้าย บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๖) มาตรา ๕๘/๕ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ได้รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย เมื่อคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)


(นายเสถียร รักษารอด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย



รายงานผลดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

อำเภอวารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานี

คำนำ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายเสถียร รักหารอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ในรอบระยะเวลา ๑ ปีงบประมาณ(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการดูแลบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ คำแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น	๑
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๔-๕๔
ภาคผนวก	
- ภาพถ่ายโครงการ/กิจกรรม ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	

ส่วนที่ ๑

คำแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวายและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ข้าพเจ้า นายเสถียร รักษารอด ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวายและคณะกรรมการเลือกตั้งได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวายลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ข้าพเจ้านายเสถียร รักษารอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย แห่งนี้ โดยจะดำเนินการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ให้บรรลุถึงภารกิจอำนาจหน้าที่ ในการพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย โดยมีนโยบายการบริหารและพัฒนาในแต่ละด้านดังต่อไปนี้

๑. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑.๑ ส่งเสริมการดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย

๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่

๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และจัดงานวันสำคัญต่างๆ

๑.๔ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า โดยการจัดให้มีหนังสือพิมพ์วารสาร และเอกสารต่างๆประจำที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

๒. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๒.๑ ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น ฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ประชาชน

๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ ด้านเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและสนับสนุน การผลิต/ ผลผลิตทางการเกษตร

๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ตลาดเอกชนยกระดับมาตรฐานของตลาดในการที่จะ มุ่งสู่ ตลาดสดน่าซื้อ ผู้บริโภคปลอดภัย ซึ่งจะทำให้เป็นที่เชื่อถือของประชาชนในการซื้อขายมากขึ้น

๓. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี และจะก่อสร้างให้เป็นถนน คสล.หรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

๓.๒ ดำเนินการขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ ตลอดจนกำจัดวัชพืชเพื่อให้ระบายน้ำดีขึ้น และเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

๓.๓ ดำเนินการปรับปรุง และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตาม ถนน ตรอก ซอย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๓.๔ ดำเนินการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองที่สำคัญในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย เพื่อป้องกันการบุกรุกคลองสาธารณะ และช่วยในการระบายน้ำมิให้เกิดปัญหาน้ำท่วม

๓.๕ ดำเนินการส่งเสริมระบบการจราจรโดยติดตั้งสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน

๓.๖ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบจำหน่ายน้ำประปาให้เพียงพอและทั่วถึงทุกครัวเรือน

๓.๗ ดำเนินการจัดทำผังเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์

๔. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน แก้ไขปัญหายาเสพติดและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติด ให้หมดไปเพื่อพัฒนา ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง

๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านสาธารณสุขและให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล

๔.๓ ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์และกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ

๔.๔ จัดให้มีการบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน โดยออกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๔.๕ เพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จัดให้มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาทุกประเภท ทั้งกีฬาเพื่อการแข่งขัน กีฬาเพื่อสุขภาพ ลานกีฬาต้านยาเสพติด

๔.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน การจัดกิจกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ ค้า สุขาภิบาลอาหาร คณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข และอื่นๆ

๔.๘ จัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

๕. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๕.๑ ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึง ลดปัญหาขยะตกค้าง รวมทั้งกำจัดโดยถูกหลักสุขาภิบาล ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่บ้าน สถานศึกษาและชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามระบบรีไซเคิล

๕.๒ ส่งเสริมและปรับปรุงตำบลบุงหวายสู่วิถีเมืองสะอาด ตำบลร่มรื่นน่าอยู่

๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่นการดูแลรักษาแม่น้ำคูคลอง ทางระบายน้ำ ที่สาธารณะ ให้มีการจัดการน้ำเสีย เพื่อคืนธรรมชาติ ตลอดจนสถานที่สำคัญของท้องถิ่น

๕.๔ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

๖.๑ ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็ว ถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรมและเสมอภาคตามหลักการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ให้มีความรู้ ความสามารถ ให้มีจิตสำนึก ในการให้บริการประชาชนและเน้นการทำงานแบบบูรณาการและสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

๖.๒ พัฒนาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้เป็นอย่างทั่วถึง ถูกต้องและเป็นธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า

๖.๓ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือ เครื่องใช้ อาคารสถานที่ให้พร้อมปฏิบัติงาน

๖.๔ ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยการจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นๆเป็นกรณีพิเศษ

๖.๕ พัฒนาการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นและการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

๖.๖ ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ให้ประชาชนทราบ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน

๖.๗ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

จากนโยบายข้างต้น เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความจริง ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆด้าน

ข้าพเจ้านาย เสถียร รักหารอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ให้คำมั่นสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ช่วงเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้า จะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย เป็นสำคัญ

ส่วนที่ ๒

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕

ตามความนัยมาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี นั้น

ข้าพเจ้า นายเสถียร รัชการอด นายกองคการบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ได้จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละแผนงาน				
ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	การอนุมัติงบประมาณ	
			จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑. ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	๒๕	๘,๔๑๒,๑๐๐
	เคหะและชุมชน	กองช่าง	๑	๖,๕๕๔
๒. ด้านเศรษฐกิจ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๔๐๐๐๐
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	สำนักปลัด	๑	๑๐๐,๐๐๐
๓. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	แผนการศึกษา	กองการศึกษา	๒	๓,๘๙๔,๓๕๕
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษา	๕	๔๒๙,๑๗๐
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	การสาธารณสุข	สำนักงานปลัด	๔	๑,๒๕๓,๗๐๐
๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม		สำนักงานปลัด	๑	๒,๐๔๐
๖. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	สำนักงานปลัด		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละแผนงาน				
ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	การอนุมัติงบประมาณ	
			จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๗. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักงานปลัด	๘	๘๓๖,๐๒๙
	แผนงานบริหารงานคลัง	กองคลัง	๒	๑๖๐,๐๐๐
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	สำนักงานปลัด	๓	๕๔,๙๕๐
รวม			๕๓	๑๕,๒๑๘,๘๙๘

รายงานการปฏิบัติงานตามข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ แผน(๒๕๖๑-๒๕๖๕)	อนุมัติโครงการ/กิจกรรม		ก่อนนี้ผู้พิมพ์/ลงนามในสัญญา		การเบิกจ่าย		เงินคงเหลือ	จำนวนโครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
		ปี ๒๕๖๕	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ		
๑. ด้านการคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน	๓๐๙	๒๖	๘,๔๑๘,๖๕๔	๒๕	๘,๓๙๘,๑๐๐	-	-	๒๐,๕๕๔	โครงการก่อนนี้ ผูกพัน ๒๕ โครงการ
๒. ด้านเศรษฐกิจ	๑๒	๒	๑๔๐,๐๐๐	-	-	๒	๑๒๗,๒๑๕	๑๒,๗๘๕	
๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๒	๗	๔,๓๒๓,๕๒๕	-	-	๗	๔,๒๗๖,๒๑๑	๔๗,๓๑๔	
๔. การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	๗	๔	๑,๒๘๓,๗๐๐	๑	๔๕,๐๐๐	๔	๑,๑๐๖,๙๗๕.๕๐	๑๓๑,๗๒๔.๕๐	๑ โครงการ ก่อน นี้ผูกพัน = ๔๕,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้าน ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม	๕	๑	๒,๐๔๐	-	-			๒,๐๔๐	-
๖. การพัฒนาด้านการ ท่องเที่ยว	๓	-	-	-	-	-	-	-	-
๗. การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	๙๙	๑๓	๑,๐๕๐,๙๗๙	-	-	๑๓	๑,๐๓๑,๘๔๒	๑๙,๑๓๗	
รวม	๔๔๗	๕๓	๑๕,๒๑๘,๘๙๘	๒๖	๘,๔๔๓,๑๐๐	๒๖	๖,๕๔๒,๒๔๓.๕๐	๒๓๓,๕๕๔.๕๐	-

จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ แผน(๒๕๖๑-๒๕๖๕)	อนุมัติโครงการ/กิจกรรม		ทำสัญญา		การเบิกจ่าย		เงินคงเหลือ	จำนวนโครงการอยู่ ระหว่างดำเนินการ
		ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ		
๑. ด้านการคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน	๓๐๙	๑๗	๕,๗๘๔,๒๐๐	๑๗	๕,๕๙๙,๐๐๐			๑๘๕,๒๐๐	
๒. ด้านเศรษฐกิจ	๑๒								
๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๒								
๔. การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	๗								
๕. การพัฒนาด้าน ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม	๕								
๖. การพัฒนาด้านการ ท่องเที่ยว	๓								
๗. การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	๙๙								
รวม	๔๔๗	๑๗	๕,๗๘๔,๒๐๐	๑๗	๕,๕๙๙,๐๐๐	-	-	๑๘๕,๒๐๐	

งบตามข้อบัญญัติปี ๒๕๖๔ ดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ แผน(๒๕๖๑-๒๕๖๕)	อนุมัติโครงการ/กิจกรรม		ทำสัญญา		การเบิกจ่าย		เงินคงเหลือ	จำนวนโครงการอยู่ ระหว่างดำเนินการ
		ปี ๒๕๖๔	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ		
๑. ด้านการคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน	๓๐๙	๑๖	๕,๒๖๐,๖๒๐.๕๘	๑๖	๕,๒๕๙,๐๐๐			๑,๖๒๐.๕๘	
๒. ด้านเศรษฐกิจ	๑๒								
๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๒								
๔. การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	๗								
๕. การพัฒนาด้าน ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม	๕								
๖. การพัฒนาด้านการ ท่องเที่ยว	๓								
๗. การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	๙๙								
รวม	๔๔๗	๑๖	๕,๒๖๐,๖๒๐.๕๘	๑๖	๕,๒๕๙,๐๐๐	-	-	๑,๖๒๐.๕๘	

จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ แผน(๒๕๖๑-๒๕๖๕)	อนุมัติโครงการ/กิจกรรม		ทำสัญญา		การเบิกจ่าย		เงินคงเหลือ	จำนวนโครงการอยู่ ระหว่างดำเนินการ
		ปี ๒๕๖๕	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ		
๑. ด้านการคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน	๓๐๙	๒	๑๗๗,๗๐๐	๒	๑๒๖,๐๐๐	๒		๕๑,๗๐๐	
๒. ด้านเศรษฐกิจ	๑๒								
๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๒								
๔. การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	๗								
๕. การพัฒนาด้าน ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม	๕								
๖. การพัฒนาด้านการ ท่องเที่ยว	๓								
๗. การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	๙๙								
รวม	๔๔๗	๒	๑๗๗,๗๐๐	๒	๑๒๖,๐๐๐	๒	-	๕๑,๗๐๐	

ผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ทั้งหมด					การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ/อนุมัติโครงการและงบประมาณ		
	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ
๑. ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน	๓๐๙	๖๙.๑๓	๒๐๖,๓๙๘,๐๑๙	๘๐	๒๖	๔๙.๐๖	๘,๔๑๘,๖๕๔	๕๕
๒. ด้านเศรษฐกิจ	๑๒	๒.๖๘	๓,๐๒๐,๐๐๐	๑.๑๖	๒	๐.๓๘	๑๔๐,๐๐๐	๐.๙๒
๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและ	๑๒	๒.๖๘	๔๐๐,๐๐๐	๐.๑๕	๗	๑๓.๒๑	๔,๓๒๓,๕๒๕	๒๘.๔๑
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๗	๑.๕๗	๖๗๕,๐๐๐	๐.๓	๔	๗.๕๕	๑,๒๘๓,๗๐๐	๘.๔๓
๕. การพัฒนาด้านทรัพยากร	๕	๑.๑๒	๕๒๒,๐๐๐	๐.๒๐	๑	๑.๘๙	๒,๐๔๐	๐.๐๑
๖. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๓	๓๐๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๐.๐๙	-	-	-	-
๗. การพัฒนาด้านการเมืองการ	๙๙	๒๒.๑๕	๔๘,๐๓๙,๑๐๐	๑๘.๕๓	๑๓	๒๔.๕๒๘๓	๑,๐๕๐,๙๗๙	๖.๙๑
รวม	๔๔๗		๒๕๙,๒๘๔,๑๑๙		๕๓		๑๕,๒๑๘,๘๙๘	

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่างๆประสบความสำเร็จด้วยดีและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๔๔๗ โครงการ สามารถนำโครงการตามแผนพัฒนาไปปฏิบัติจำนวน ๕๓ โครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๖ ของแผนพัฒนาทั้งหมด

แผนพัฒนาปี๒๕๖๑-๒๕๖๕	นำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละของการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
๔๔๗	๕๔	๑๑.๘๖

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เฉพาะโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔-เดือนกันยายน ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ อนุมัติ งบประมาณ	อนุมัติ งบประมาณ	โครงการที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	พื้นที่ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	งบประมาณก่อน หักพื้นที่	โครงการ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ
๑. ยุทธศาสตร์ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๒๖	๘,๔๑๘,๖๕๔	-	-	๒๕	๘,๓๙๘,๑๐๐	๑	๒๐,๕๕๔
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	๒	๑๔๐,๐๐๐	๒	๑๒๗,๒๑๕				๑๒,๗๘๕
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๗	๔,๓๒๓,๕๒๕	๗	๔,๒๗๖,๒๑๑				๔๗,๓๑๔
๔. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	๔	๑,๒๘๓,๗๐๐	๓	๑,๑๐๖,๙๗๕.๕๐	๑	๔๕,๐๐๐		๑๓๑,๗๒๔.๕๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑	๒,๐๔๐					๑	๒๐๔๐
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการ ท่องเที่ยว			-					
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร	๑๓	๑,๐๕๐,๙๗๙	๑๓	๑,๐๓๑,๘๔๒				๑๙,๑๓๗
รวม	๕๓	๑๕,๒๑๘,๙๙๘	๒๕	๖,๕๔๒,๒๔๓.๕	๒๖	๘,๔๔๓,๑๐๐	๒	๒๓๓,๕๕๕

รายงานผลการปฏิบัติงานการติดตามและประเมินโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
(เฉพาะโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ตำบลบึงหวาย โดยมีภารกิจหลักที่ต้องดำเนินการ ๗ ยุทธศาสตร์ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้
มากที่สุดโดยสามารถสรุปผลการปฏิบัติงานที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๕	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องหนผู้กพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ สายทาง ยมน ๒๒๖ - ทางรถไฟ	๔๙๑,๐๐๐	-	-	๔๘๕,๐๐๐	-	๖,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๓ สายทาง บ้านนายบุญมี - คลองส่งน้ำ	๒๒๗,๐๐๐	-	-	๒๒๒,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๔ สายทาง บ้านนางน้อย บุญเกิด	๓๒๙,๐๐๐	-	-	๓๒๙,๐๐๐	-	-	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๔ สายทาง บ้านนายเม้ง พิมพ์ชัย	๕๘,๐๐๐	-	-	๕๘,๐๐๐	-	-	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๕ สายทาง ประปา หมู่บ้าน - เมรุ	๔๙๑,๐๐๐	-	-	๔๙๐,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๗ สายทาง ขอยเสริมสุข	๔๗๒,๐๐๐	-	-	๔๗๐,๐๐๐	-	๒,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๕	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๗	โครงการ ก่อสร้างท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สาย ทาง บ้านนางอรัญญา - ห้วยผับ	๕๒๘๐๐๐	-	-	๕๒๘,๐๐๐	-	-	กองช่าง	
๘	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลูกรังด้วยหินคลุก เส้นจา กลางทุ่ง หมู่.๑๑ - หมู่ที่ ๘	๒๑๘๙๐๐	๑๐๘,๙๐๐	-	๓๒๗,๘๐๐	-	-	กองช่าง	
๙	โครงการซ่อมแซมถนนดิน ลูกรัง หมู่ ๑๑ เส้นทางข้างวัด บ้านใหม่บุญจันทร์-ห้วยผับ	๑๓๑๐๐๐	-	-	๑๓๑,๐๐๐	-	-	กองช่าง	
๑๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๒ เส้นทางถนน อบจ. -บ้านนาย สมหวัง ทาประจิดดี	๓๔๘๖๐๐	-	-	๓๔๘,๖๐๐	-	-	กองช่าง	
๑๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติก หมู่ที่ ๔ สายทาง สำนักสงฆ์ดงสิม กว้าง ๔ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. ระยะทางยาว รวม ๔๖๖ ม. รวมพื้นที่ AC ไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๔ ตรม.		๗๒๘,๐๐๐	-	๗๒๘,๐๐๐	-	-	กองช่าง	
๑๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ ๑๖ จากบ้านนางสำราญ - หน้าวัด	๓๙๓๖๐๐	-	-	๓๙๓,๖๐๐	-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๕	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนมีผู้พัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบ บึงด้านท่าโฮง	๓๙๒๐๐๐	-	-	๓๙๒,๐๐๐	-	-	กองช่าง	
๑๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้อง บ้านบึงหวาย	๑๓๔๐๐๐	-	๑๓๔,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง	
๑๕	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านร้องบ้านบึงหวาย (อาคารเดิม)	-	๒๘๒,๐๐๐	-	๒๘๒,๐๐๐	-	-	กองช่าง	
๑๖	โครงการเสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๕ เส้นทางน้ำวัด -หลักกลางบ้าน	๒๒๔,๗๐๐	-	-	๒๒๔,๗๐๐	-	-	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ ๑ เส้นรอบหนองหอย ถึงแยกบ้าน นายวิชัย จันทวี	-	๕๕๑,๐๐๐	-	๕๕๑,๐๐๐	-	-	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างรองรับถัง บรรจุน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังยาง	-	๘๓,๐๐๐	-	๘๓,๐๐๐	-	-	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๙ บ้านบึงหวาย เส้นดอน เป่า	-	๒๘๐,๐๐๐	-	๒๘๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๖ บ้านท่าออย จากหน้าวัด ป่า-บ้านพ้ออุดม	-	๔๓,๔๐๐	-	๔๓,๔๐๐	-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๕	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๖สายทางบ้านนางสาวลำภู พินนา-ท่าพิปลง	-	๒๗๐,๐๐๐	-	๒๗๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๗ สายทางซอยข้างศูนย์ ไปรษณีย์อุบลราชธานี	-	๔๗๗,๐๐๐	-	๔๗๗,๐๐๐	-	-	กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๗ สายทางบ้านเลขที่ ๕๔- วัดป่าบานาชาติ	-	๓๘๕,๐๐๐	-	๓๘๕,๐๐๐	-	-	กองช่าง	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๖ จากบ้านนายอาทิตย์ ดวงน้อย -ไปบ้านทางออย	-	๓๕๒,๐๐๐	-	๓๕๒,๐๐๐	-	-	กองช่าง	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านวังยาง สายทาง จากท่าผู้ใหญ่ชวน	-	๔๑๓,๐๐๐	-	๔๑๓,๐๐๐	-	-	กองช่าง	
๒๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำร่อง	-	๑๓๔,๐๐๐	-	๑๓๔,๐๐๐	-	-	กองช่าง	
รวม		๔๔๓๘๘๐๐	๔,๑๐๗,๓๐๐	๑๓๔๐๐๐	๘,๓๘๘,๑๐๐	-	๑๔,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๕	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าในเขต ตำบลปงหวาย	๑,๑๖๕,๔๕๔	-	๑,๑๕๘,๙๐๐	-	-	๖,๕๕๔	กองช่าง	
รวม		๑,๑๖๕,๔๕๔		๑,๑๕๘,๙๐๐			๖,๕๕๔		

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๕	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับอาชีพระยะสั้น	๔๐๐๐๐	-	-	-	๓๓,๒๑๕	๖,๗๘๕	กอง สวัสดิการฯ	
รวม		๔๐๐๐๐				๓๓,๒๑๕	๖,๗๘๕		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๕	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการการดำเนินงานของ ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีทางการเกษตร	๑๐๐๐๐๐	-	-	-	๙๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	
รวม		๑๐๐๐๐๐				๙๔,๐๐๐	๖,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๕	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๑,๐๖๐,๖๗๕	-	๔๑,๒๒๐	-	๑,๐๑๙,๔๕๕		องการศึกษา	
๒	เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียน	๒,๘๔๓,๔๐๐	๓๑,๕๐๐	-	-	๒,๘๗๐,๖๙๑	๔,๒๐๙	องการศึกษา	
รวม		๓,๙๐๔,๐๗๕	๓๑,๕๐๐	๔๑,๒๒๐		๓,๘๙๐,๑๔๖	๔,๒๐๙		

แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๕	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการสนับสนุนกิจการสภา เด็กในตำบลบึงหวาย	๙,๒๕๐	-	-	-	-	๙๒๕๐	กองการศึกษา	
๒	โครงการจัดทำต้นเทียน พรรษาอำเภอวารินชำราบ ปี ๒๕๖๕	-	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ คุณธรรมจริยธรรมเพื่อเด็กและ เยาวชน	๔๙,๙๒๐	-	-	-	๔๙,๖๘๕	๒๓๕	กองการศึกษา	
๔	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	๑๐๐,๐๐๐	-	๙๙,๐๐๐	-	๒๐,๘๑๔	๑๘๖	กองการศึกษา	
๕	โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนด้านยาเสพติด ตำบลบึงหวาย	๒๕๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	-	-	๒๙๕,๕๖๖	๓๓,๔๓๔	กองการศึกษา	
รวม		๔๐๙,๑๗๐	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐		๓๘๖,๐๖๕	๔๓,๑๐๕		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๕	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการสร้างปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๓,๓๐๐	-	๘๖,๖๖๐	๔๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการรณรงค์และป้องกัน โรคไข้เลือดออก	๒๐๐,๐๐๐	-	๕๑,๐๐๐	-	๙๙,๐๘๕.๕๐	๔๙,๐๘๕.๕๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการระบบการแพทย์ ฉุกเฉินตำบลบึงหวาย	๖๔๘,๐๐๐	-	-	๔๕,๐๐๐	๕๖๐,๔๐๐	๔๒,๖๐๐	สำนักปลัด	
	สนับสนุนการดำเนินงานของ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๔	รวม	๑,๓๔๘,๐๐๐	-	๖๔,๓๐๐	๔๕,๐๐๐	๑,๑๐๖,๙๗๕.๕๐	๑๓๑,๗๒๕.๕๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๕	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม พื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน	๒๐๔๐	-	-	-	-	๒,๐๔๐	สำนักปลัด	
	รวม	๒๐๔๐	-	-	-	-	๒,๐๔๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๕	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๕	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายจัดการเลือกตั้ง การบริหาร ยุบสภากรณีแทน ตำแหน่ง	๘๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	๘๐๘,๔๗๓	๑,๕๒๗		
๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	-	-	๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนท รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๒,๐๐๐	-	-	-	๒,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการประชาสัมพันธ์ เบาะแสหรือพบเห็นการทุจริต ในพื้นที่ตำบลบึงหวาย	๒๐๒๙	-	-	-	๒,๐๒๙	๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการวันคล้ายวันสวรรคต	๑๐๐๐	-	-	-	-	๑,๐๐๐	สำนักปลัด	
๖	วันปิยมหาราช	๑๐๐๐	-	-	-	-	๑,๐๐๐	สำนักปลัด	
๗	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักชาติโลก (อกล)	๔๐๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	-	-	๐	สำนักปลัด	
	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	
๘	รวม	๘๗๖,๐๒๙	๑๙,๐๐๐	๕๙,๐๐๐		๘๓๒,๕๐๒	๓,๕๒๗		

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๕	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนหักผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น	๑๐๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐		
๒	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหาร	๑๕๐๐๐๐	-	-	-	๑๔๙,๔๐๐	๖๐๐	กองคลัง	
รวม		๑๖๐๐๐๐				๑๔๙,๔๐๐	๑๐,๖๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๕	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนหักผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลและวันสำคัญฯ	๙๙๕๐	-	-	-	๙๙๕๐	๑๐	สำนักปลัด	
รวม		๙๙๕๐				๙๙๕๐	๑๐		

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๕	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผู้กผัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒	โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อการป้องกันและแก้ไข ปัญหา ยาเสพติด	๑๕๐๐๐ -	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการประชาสัมพันธ์ รณรงค์การต่อต้าน ยาเสพติด	๓๐๐๐๐ -	-	-	-	๓๐๐๐๐	๐	สำนักปลัด	
รวม		๔๕๐๐๐				๔๐,๐๐๐	๕,๐๐๐		

บัญชีครุภัณฑ์
แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๕	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๐	สำนักปลัด	
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผล(จอภาพแสดงไม่ น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	-	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	-	-	๐	สำนักปลัด	
๓	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	๐	สำนักปลัด	
๔	จอภาพชนิดขาตั้ง ขนาดเส้น ทแยงมุม ๑๐๐ นิ้ว	-	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	-	-	๐	สำนักปลัด	
๕	เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน การตัดไม่น้อยกว่า ๑๔-๑๖ แผ่น/ครั้ง	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๐	สำนักปลัด	
๖	เก้าอี้ทำงาน ULIMA สีดำ	-	๗,๒๕๐	๗,๒๕๐	-	-	๐	สำนักปลัด	
๗	เก้าอี้ทำงาน มีเท้าแขนหนึ่ง เทียมสีดำ จำนวน ๓ ตัวละ ๑,๙๙๐ บาท	-	๕,๙๗๐	-	-	๕,๙๗๐	๐	สำนักปลัด	
๘	เก้าอี้ทำงานพนักงานพึงสูง	-	๗,๒๕๐	-	-	๖,๙๐๐	๓๕๐	สำนักปลัด	
๙	เก้าอี้ทำงานพนักงานพึงสูง	-	๗,๐๐๐	-	๗,๐๐๐	๐	๐	สำนักปลัด	
๑๐	เก้าอี้พลาสติก	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๐	๐	สำนักปลัด	
๑๑	เก้าอี้สำนักงานหนึ่ง	-	๒,๒๔๐	๐	๐	๐	๒,๒๔๐	สำนักปลัด	
๑๒	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิด บันทึกเวลาเข้า-ออกพร้อมค่า ติดตั้งพร้อมใช้ระบบทำงาน	-	๑๖,๐๐๐	-	-	๑๖,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๕	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๑	ตู้เก็บเอกสารสองบานเปิด	๑๓,๕๐๐	๐		๐	๑๒,๘๗๐	๖๓๐	สำนักงานปลัด	
๑๒	โต๊ะทำงานขนาด ๑๒๐*๖๐* ๗๖ ซม จำนวน ๓ ตัว วัสดุ ๓,๗๙๐	๐	๑๑,๓๗๐		๐	๑๑,๓๗๐	๐	สำนักงานปลัด	
๑๓	โต๊ะทำงาน ขนาด ๒๐๐* ๑๐๐*๗๖	๐	๑๓,๙๐๐		๐	๑๓,๙๐๐	๐	สำนักงานปลัด	
๑๔	โต๊ะพับเหล็กกลมแปะกระจก	๖๐,๐๐๐	๐		๐	๕๓,๓๐๘	๖,๖๙๒	สำนักงานปลัด	
๑๕	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที	๐	๑๘,๐๐๐		๐	๐	๐	สำนักงานปลัด	
๑๖	รถเข็นน้ำ ล้อมมอเตอร์ไซค์ ไม่ มีล้อหน้า จำนวน ๒ เครื่อง	๐	๗,๓๖๐		๐	๐	๐	สำนักงานปลัด	
๑๗	จัดซื้อCe-Ance ไมค์ลอยมือ ถือคู่ จำนวน ๑ ชุด	๐	๓,๕๙๐		๐	๓,๕๙๐	๐	สำนักงานปลัด	
๑๘	จัดซื้อไม้ค้ำย จำนวน ๒ ตัว วัสดุ ๑,๗๕๐ บาท	๐	๓,๕๐๐		๐	๓,๕๐๐	๐	สำนักงานปลัด	
๑๙	จัดซื้อTas zam เครื่อง บันทึกเสียง จำนวน ๑ เครื่อง วัสดุ ๔,๖๙๐ บาท	๐	๔,๖๙๐		๐	๔,๖๙๐	๐	สำนักงานปลัด	
๒๐	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อ TSL สาย M+ เมีย ๒๐ M BSL -๗๐๓-๐๒-๐๒ จำนวน ๒ เส้น วัสดุ ๔๑๐ บาท	๐	๘๒๐		๐	๘๒๐	๐	สำนักงานปลัด	

บัญชีครุภัณฑ์
แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๕	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องนี้ผู้กัพิน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒๑	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	๐	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๐	๐	สำนักงานปลัด	
๒๒	จอภาพชนิดขาตั้ง ขนาดทแยง มุม ๑๐๐ นิ้ว	๐	๒,๕๐๐	๐	๒,๕๐๐	๐	๐	สำนักงานปลัด	
๒๓	จัดซื้อเครื่องตรวจวัดสัญญาณ ชีพ	๐	๓๑,๐๐๐	๐	๓๑,๐๐๐	๐	๐	สำนักงานปลัด	
๒๔	จัดซื้อเครื่องมอนิเตอร์	๐	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๐	๐	๐	สำนักงานปลัด	
๒๕	เครื่องแบบมีระบบไล้กรอง คาร์บอนที่สามารถกรองน้ำ และกำจัดสิ่งเจือปนที่เป็นพิษ ได้น้ำได้ ๆ ใช้สำหรับเป็นเครือ งกรองน้ำดื่มในสำนักงาน	๐	๓๓,๐๐๐	๐	๓๓,๐๐๐	๐	๐	สำนักงานปลัด	
๒๖	ตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖.๑ Q จำนวน ๑ ตู้	๐	๕,๙๙๐	๐	๐	๕,๕๔๘	๔๔๒	สำนักงานปลัด	
๒๗	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๐	๒๒,๐๐๐	๐	๒๒,๐๐๐	๐	๐	สำนักงานปลัด	
๒๘	เครื่องคอมพิวเตอร์	๐	๔๔,๐๐๐	๐	๔๔,๐๐๐	๐	๐	สำนักงานปลัด	
๒๙	เต็นท์ขนาดใหญ่ผ้าใบโครง เหล็กทรงโค้ง	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	สำนักงานปลัด	

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๕	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	๔๒,๐๐๐ -	-	-	-	๓๓,๖๐๐	๘,๔๐๐	กองการศึกษา	
๒	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ(เครื่องปั้มน้ำ)	-	๙,๐๐๐	-	-	๙,๐๐๐ -	-	กองการศึกษา	
๓	ติดตั้งกล่องวงจรปิด (CCTV) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	๑๐๙,๒๐๐	-	๑๐๔,๐๐๐	-	๕,๒๐๐	กองการศึกษา	
๔	สังกัด อบต.ป่งหวาย ถึงน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาด บรรจุ ๑,๕๐๐ ลิตร	๖,๙๐๐ -	-	-	-	๖,๙๙๕	๑๐๕	กองการศึกษา	
๕	คอมพิวเตอร์สำหรับงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑๗,๐๐๐ -	-	-	-	๑๗,๐๐๐ -	-	กองการศึกษา	
๖	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	๔,๐๐๐ -	-	-	-	๔,๐๐๐ -	-	กองการศึกษา	

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๕	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	ดูบ้านเลื่อนกระจาก	๙,๐๐๐ -	-	-	-	-	๙,๐๐๐	กองช่าง	
รวม		๓๕๙,๖๔๐	๕๔๐,๘๙๐	๑๓๙,๗๕๐	๓๑๘,๘๖๐	๔๐๘,๘๖๑	๓๓๐,๕๙๙		

โครงการที่ดำเนินการจัดจ้าง ประเภทงานก่อสร้าง 2565

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ ทราบ	วันที่ตรวจรับ	ปีงบที่ เบิกจ่าย	วันที่เบิกจ่าย
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายทาง ขอยกลางทุ่ง - หองขาม ช่วง ที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีต 387 ตารางเมตร	2	เงินสะสม	สามัญสมัยที่ 1/2564 ลว 15 ก.พ.2564	233,000	230,000	3,000.00	46/2564	10/08/2564	09/10/2564	พจก.พนัญ ไชยก่อสร้าง	9/9/2564	14/9/2564	2565	14/10/2564
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายทาง จากทำผู้ใหญ่ชวน กว้าง 4 00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีต 800 ตรม.	5	เงินสะสม	สามัญสมัยที่ 1/2564 ลว 15 ก.พ.2564	476,000	472,000	4,000.00	49/2564	10/8/2564	09/10/2564	พจก.สุรินทร์ ก่อสร้าง (2015)	4/10/2564	7/10/2564	2565	29/10/2564
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายทาง ขอยเสริมสุข กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีต 800 ตารางเมตร	7	เงินสะสม	สามัญสมัยที่ 1/2564 ลว 15 ก.พ.2564	476,000	472,000	4,000.00	48/2564	10/8/2564	09/10/2564	พจก.สุรินทร์ ก่อสร้าง (2015)	4/10/2564	7/10/2564	2565	29/10/2564
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายทาง ถนน 226 บ้านนายนิยม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คอนกรีต 800.00 ตรม	10	เงินสะสม	สามัญสมัยที่ 1/2564 ลว 15 ก.พ.2564	476,000	472,000	4,000.00	53/2564	10/8/2564	09/10/2564	พจก.ปิยะ พลการโยธา 2003	20/9/2564	5/10/2564	2565	2/11/2564

ลำดับ ปีที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ ทราบ	วันที่ตรวจรับ	ปีที่ เบิกจ่าย	วันที่เบิกจ่าย
5	โครงการขยายโหลทางทั้งสอง ข้างของถนนด้วยคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโนนสวนหมู่ที่ 11 กว้าง 1 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทางยาวรวม 856 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 จากสี่แยก บ้านเลขที่ 148 ถึงศาลา กลางบ้านหมู่ที่ 11 ระยะทาง ทั้งสองข้าง ยาวรวม 268 เมตร ช่วงที่ 2 จากศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 11 ถึงถนนทางหลวง ชนบทระยะทางทั้ง 2 ข้างยาว รวม 532 เมตร	11	เงินสะสม	สามัญสมัยที่ 1/2564 ลว 15 ก.พ.2564	498,400	493,000	5,400.00	47/2564	10/8/2564	09/10/2564	พจก.สุรินทร์ ก่อสร้าง (2015)	4/10/2564	8/10/2564	2565	29/10/2564
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กหมู่ที่ 12 เส้นหลัง โรงเรียนบ้านวังยาง กว้าง 4 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทางยาวรวม 51 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 204 ตารางเมตร	12	เงินสะสม	สามัญสมัยที่ 1/2564 ลว 15 ก.พ.2564	132,000	130,000	2,000.00	38/2564	06/8/2564	05/10/2564	พจก.เจริญ เกียรติวิสต์ ก่อสร้าง	20/8/2564	30/8/2564	2565	14/10/2564
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กหมู่ที่ 12 บ้านท่า ขอนไม้ย้ง เส้นจากบ้านนาง สมบองถึงบ้านนางฉวี กว้าง 4 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทางยาวรวม 37 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 148 ตารางเมตร	12	เงินสะสม	สามัญสมัยที่ 1/2564 ลว 15 ก.พ.2564	91,700	90,000	1,700.00	39/2564	06/08/2564	05/10/2564	พจก.เจริญ เกียรติวิสต์ ก่อสร้าง	20/8/2564	30/8/2564	2565	14/10/2564

ลำดับ บที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	วันที่ประธาน ทราบ	วันที่ตรวจรับ	ปีงบที่ เบิกจ่าย	วันที่เบิกจ่าย
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 เส้นทางเข้าบ้านนางพญา วิเชียรบุตร บ้านโนนบอน หมู่ที่ 13 กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาวรวม 190 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 เมตร	13	เงินสะสม	สามัญสมัยที่ 1/2564 ลว 15 ก.พ.2564	477,500	475,000	2,500.00	50/2564	10/8/2564	09/10/2564	20/9/2564	21/9/2564	23/9/2564	2565	2/11/2564
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 เส้นทางรอบบึงด้านคลองสงน้ำ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 14 กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาวรวม 155 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร	14	เงินสะสม	สามัญสมัยที่ 1/2564 ลว 15 ก.พ.2564	494,800	490,000	4,800.00	45/2564	10/8/2564	09/10/2564	9/9/2564	13/9/2564	14/9/2564	2565	14/10/2564
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านท่างอย เส้นทางรอบป่าชุมชน(ข้างโรงเรียนบ้านท่างอย) กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาวรวม 26 เมตร ให้เส้นทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 104 ตารางเมตร	15	เงินสะสม	สามัญสมัยที่ 1/2564 ลว 15 ก.พ.2564	78,300	75,000	3,300.00	52/2564	10/8/2564	09/10/2564	20/9/2564	21/9/2564	23/9/2564	2565	2/11/2564

ลำดับ ปีที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ ทราบ	วันที่ตรวจรับ	ปีที่ เบิกจ่าย	วันที่เบิกจ่าย
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 เส้นจากบ้านนาอูรตวงจนถึงทางไปบ้านท่างอย กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ระยะทางยาวรวม 150 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร	16	เงินสะสม	สามัญสมัยที่ 1/2564 ลว 15 ก.พ.2564	353,000	350,000	3,000.00	51/2564	10/8/2564	09/10/2564	หจก.ปิยะพลการโยธา 2003	*ขอหยุดงานย้ายเสาไฟฟ้า 27/12/2564	6/1/2565	2565	31/1/2565
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 16 เส้นบ้านนายสอย จันทวง ถึงบ้านนายจรด พิลาดี ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักระยะทางยาว 283.00 เมตร รายละเอียดดังนี้ - ท่อคสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 256 ท่อน - บ่อพักพร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 1.0 เมตร ยาว 1.0 เมตร จำนวน 28 บ่อ (ระยะห่างแต่ละบ่อไม่น้อยกว่า 10 เมตร ต่อ 1 ช่วงจุด และสามารถปรับ - ทำการเทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำขนาดกว้าง 1.0 เมตร หนา	16	เงินสะสม	สามัญสมัยที่ 1/2564 ลว 15 ก.พ.2564	584,000	450,000	134,000.00	54/2564	19/8/2564	18/10/2564	หจก.อุบลรวมช่าง (โอนสิทธิ์ บ. อีสานคอนกรีต 1991	19/11/2564	24/11/2564	2565	29/12/2564
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 เส้นจากบ้านนายวิเศษถึงดอนปู่ตากว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาวรวม 190 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร	17	เงินสะสม	สามัญสมัยที่ 1/2564 ลว 15 ก.พ.2564	478,300	475,000	3,300.00	41/2564	10/8/2564	09/10/2564	หจก.พนัญไชยก่อสร้าง	9/9/2564	14/9/2564	2565	14/10/2564

ลำดับ บที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ ทราบ	วันที่ตรวจรับ	ปีงบที่ เบิกจ่าย	วันที่เบิกจ่าย
14	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนน คสล.หมู่ที่ 18 จากแยก ดงเจ้าปู่ดงถึงเขตหมู่ 4 กว้าง ข้างละ 1 เมตร (จำนวน 2 ข้าง) หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาวรวม 340 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร	18	เงินสะสม	221,400	220,000	1,400.00	42/2564	10/8/2564	09/10/2564	หจก.พนัญ ไชยก่อสร้าง	9/9/2564	14/9/2564	2565	14/10/2564
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กหมู่ที่ 19 ถนน 226 ซอยแม่บ้านถึงถนนวัดป่า นานาชาติ กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาวรวม 33 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 132 ตารางเมตร	19	เงินสะสม	86,800	85,000	1,800.00	43/2564	10/8/2564	09/10/2564	หจก.พนัญ ไชยก่อสร้าง	9/9/2564	14/9/2564	2565	14/10/2564
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 จากถนน 226 ถึงสี่แยกวัดบ้านนาชาติ (เข้าบ้านนายอ่อนสา) กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาวรวม 67 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 201 ตารางเมตร	19	เงินสะสม	144,000	141,000	3,000.00	44/2564	10/8/2564	09/10/2564	หจก.พนัญ ไชยก่อสร้าง	9/9/2564	14/9/2564	2565	14/10/2564

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	อนุมัติ	งบประมาณอนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	วันที่ประธานทราบ	วันที่ตรวจรับ	ปีงบที่เบิกจ่าย	วันที่เบิกจ่าย
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 จากบ้านนายอำเภอ วงศ์จันทร์แดง ถึงสถานีสูบน้ำ กว้าง 4 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทางยาวรวม 190 เมตร รวมทั้งสิ้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร	20	เงินสะสม	สามัญสมัยที่ 1/2564 ลง 15 ก.พ. 2564	483,000	479,000	4,000.00	40/2564	10/8/2564	9/10/2564	หจก.ทีแอนด์เอ็ม 1994	4/10/2564	6/10/2564	8/10/2564	2565	29/10/2564
รวม					5,784,200	5,599,000	185,200.00									

งบประมาณตามข้อบัญญัติปี 2564 ก่อหนี้ผูกพันเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	อนุมัติ	งบประมาณอนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	วันที่ประธานทราบ	วันที่ตรวจรับ	ปีงบที่เบิกจ่าย	วันที่เบิกจ่าย
1	โครงการก่อสร้างถนน ดินลูกรัง หมู่ 9 สายทาง บ้านเลขที่ 73 - ให้นายบัวกัน	9	ข้อบัญญัติ 2564	สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 ลง 17 สิงหาคม 2563	277,000	277,000		2/65	7/1/2565	16/2/2565	หจก.เมืองอุบลคอนสตรัคชั่น	8/2/2565	10/2/2565	14/2/2565	2565	25/2/2565
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 สายทาง บ้านเลขที่ 146 - หนองตาเทพ	7	ข้อบัญญัติ 2564	สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 ลง 17 สิงหาคม 2563	489,000	489,000		5/65	26/1/2565	26/4/2565	หจก.อุบลสุวกิตติ	11/3/2565	14/3/2565	16/3/2565	2565	30/3/2565
3	โครงการก่อสร้างถนน ดินลูกรัง หมู่ 4 สายทาง สำนักสงฆ์ สิม - บ้านใหม่บุญจันทร์	4	ข้อบัญญัติ 2564	สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 ลง 17 สิงหาคม 2563	473,000	473,000		1/65	17/1/2565	16/2/2565	หจก.เมืองอุบลคอนสตรัคชั่น	8/2/2565	10/2/2565	11/2/2565	2565	25/2/2565

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	อนุมัติ	งบประมาณอนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบทราบ	วันที่ตรวจรับ	ปีงบประมาณ	วันที่เบิกจ่าย
4	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 20 จากบ้านนายอำเภอวงศ์จันทร์แดง - สถานีสูบน้ำ	20	ข้อบัญญัติ 2564	สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 ลง 17 สิงหาคม 2563	306,000	306,000		7/65	28/1/2565	28/4/2565	ร้านวินเนอรา	15/3/2565	18/3/2565	2565	4/4/2565
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 17 เส้นทางบ้านนายพล-บึงปลาหลัก	17	ข้อบัญญัติ 2564	สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 ลง 17 สิงหาคม 2563	305,500	305,000	500.00	15/65	7/2/2565	8/5/2565	พจก.พนัญไชยก่อสร้าง	14/2/2565	12/4/2565	2565	21/4/2565
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบป่าชุมชน หมู่ 15 เส้นทางจากบ้านนางพยอม จำนวน 1 สายทาง	15	ข้อบัญญัติ 2564	สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 ลง 17 สิงหาคม 2563	300,000	300,000		6/65	26/1/2565	26/4/2565	พจก.อุบลสุวกิต	11/3/2565	17/3/2565	2565	22/3/2565
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น หมู่ 13 ทางเข้าบ้านนางยุภา วิเชียรบุตร	13	ข้อบัญญัติ 2564	สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 ลง 17 สิงหาคม 2563	304,000	304,000		16/65	7/2/2565	8/5/2565	พจก.พนัญไชยก่อสร้าง	18/3/2565	5/4/2565	2565	18/4/2565
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร 2 ช่วง หมู่ 8 สายทางบ้านนายวอน - บ้านนางคำ	8	ข้อบัญญัติ 2564	สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 ลง 17 สิงหาคม 2563	264,000	264,000		14/65	7/2/2565	8/5/2565	พจก.สุรินทร์ก่อสร้าง (2015)	6/5/2565	6/5/2565	2565	24/5/2565
9	โครงการก่อสร้างรางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 12 จากบ้านนายอำเภอ กิจธรรม -หนองอีฟอง	12	ข้อบัญญัติ 2564	สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 ลง 17 สิงหาคม 2563	151,800	151,000	800.00	13/65	7/2/2565	8/5/2565	พจก.สุรินทร์ก่อสร้าง (2015)	25/3/2565	31/3/2565	2565	18/4/2565
10	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองขาม หมู่ 16	16	ข้อบัญญัติ 2564	สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 ลง 17 สิงหาคม 2563	451,000	451,000		3/65	25/1/2565	24/2/2565	ร้านก.การค้าฯ	27/2/2565	21/2/2565	2565	9/3/2565

ลำดับ บที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	วันที่ประธาน ทราบ	วันที่ตรวจรับ	ปีงบที่ เบิกจ่าย	วันที่เบิกจ่าย
11	โครงการเสริมผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 18 เส้น จากบ้านนางพัชรพร ตาผา - บ้านนางภิญญา อินทพรหม	18	ข้อบัญญัติ 2564	สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 ลง 17 สิงหาคม 2563	236,000	236,000		12/65	1/2/2565	2/5/2565	พจก.รัตติกา	1/4/2565	4/4/2565	5/4/2565	2565	18/4/2565
12	โครงการเสริมผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 14 เส้น จากบ้านแม่สุข ลำลี - เข้าไป ในหมู่บ้าน จำนวน 1 สายทาง	14	ข้อบัญญัติ 2564	สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 ลง 17 สิงหาคม 2563	306,000	306,000		11/65	1/2/2565	2/5/2565	พจก.รัตติกา	1/4/2565	4/4/2565	5/4/2565	2565	18/4/2565
13	ปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ 5 สายทาง กลางหมู่บ้าน	5	ข้อบัญญัติ 2564	สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 ลง 17 สิงหาคม 2563	491,000	491,000		10/65	1/2/2565	2/5/2565	พจก.รัตติกา	1/4/2565	10/4/2565	5/4/2565	2565	19/4/2565
14	โครงการขยายไหล่ทางถนน ด้วยดินลูกรัง สายทางหลังศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	1	โอนต้งใหม่	สมัยที่ 4/2564 ครั้งที่ 1 ลง 30 ส.ค.64	460,000	460,000		4/65	25/1/2565	24/2/2565	ร้าน ก. การค้าฯ	11/2/2565	14/2/2565	15/2/2565	2565	25/2/2565
15	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กนาร่องบ้านบึง หวายอาคาร (สอ.ศพด.2)	1	โอนต้งใหม่	สมัยที่ 4/2564 ครั้งที่ 1 ลง 30 ส.ค.64	241,320.58	241,000	320.58	8/65	28/1/2565	29/3/2565	ร้านวินเนอร์ฯ	28/2/2565	1/3/2565	4/3/2565	2565	31/3/2565

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	วันที่ประธาน ทราบ	วันที่ตรวจรับ	ปีงบที่ เบิกจ่าย	วันที่เบิกจ่าย
16	ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางสาม แยก หมู่ที่ 19 - บ้านนาทอง พูล (อบ.ถ.158-004)บ้านป่ง หวาย หมู่ที่ 8 ตำบลป่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี ปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 160 เมตร ทน 0.04 เมตร มี พื้นที่ AC ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร	19	อุดหนุน (64)เหลือจ่าย ครั้งที่ 2	205,000	205000		9/65	1/2/2565	2/4/2565	หจก.รัตติกา	1/4/2565	4/4/2565	5/4/2565	2565	19/5/2565
รวม					5,260,620.58	5,259,000	1,620.58								

จ่ายขาดเงินสะสมในปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	วันที่ประธาน ทราบ	วันที่ตรวจรับ	ปีงบที่ เบิกจ่าย	วันที่เบิกจ่าย
1	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ ดินระบบปิด หมู่ที่ 11 บ้าน โนนสวน (ตามแบบอบต.ป่ง หวายกำหนด) (อนุมัติ 30 พ.ค.65)	11	จ่ายขาดเงิน สะสม 2565	159,600	114000	45,600.00	24/2565	24/8/2565	23/9/2565	หจก.เมือง อุบลคอน สตรัคชั่น	13/9/2565	15/9/2565	15/9/2565	2565	21/9/2565

ลำดับ บที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ ทราบ	วันที่ตรวจรับ	ปีงบที่ เบิกจ่าย	วันที่เบิกจ่าย
2	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายทางบ้านนายอาวุธ ดง น้อย ทางไปบ้านท่าอ้อย หมู่ที่ 16 กว้าง 1.50 เมตร ระยะทางยาวรวม 56 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร (อนุมัติ 30 พ.ค.65)	16	จ่ายขาดเงิน สะสม 2565	18,100	12000	6,100.00	23/2565	18/8/2565	17/10/2565	ร้านศรีสะเกษ ไม้แปบ	13/9/2565	15/9/2565	2565	21/9/2565
รวม														
						177,700	126,000	51,700.00						

โครงการที่รอดำเนินการจัดจ้าง ประเภทงานก่อสร้างในปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	งบประมาณอนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	วันที่ประธานทราบ	วันที่ตรวจรับ	ปีงบที่เบิกจ่าย	วันที่เบิกจ่าย
1	โครงการก่อสร้างถนน คล. หมู่ 1 สายทาง บ้านนายอุทิศ - ถนน 226	1	ข้อบัญญัติ 2564	สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 ลง 17 สิงหาคม 2563	690,000	524,000	166,000.00	27/2565	13/9/2565	12/12/2565	พจ.ศิริ มหชัย				
2	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ 11 เส้นทางข้างวัดบ้านใหม่ บุญจันทร์-ห้วยดับ	11	ข้อบัญญัติ 65		131,000.00	131,000.00	22/2565	18/8/2565	17/10/2565	ร้านศรีสะเกษไม้แบบ					
3	โครงการก่อสร้างถนน คล. ม.3 สายทาง บ้านนายบุญมี - คลองส่งน้ำ	3	ข้อบัญญัติ 65		227,000.00	222,000.00	19/2565	9/8/2565	7/11/2565	พจ. อุบลสุวิจิต					
4	โครงการก่อสร้างถนน คล. ม.5 สายทาง ประปา หมู่บ้าน - เมรุ	5	ข้อบัญญัติ 65		491,000.00	490,000.00	19/2565	9/8/2565	7/11/2565	พจ. อุบลสุวิจิต					

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	อนุมัติ	งบประมาณอนุมัติ	ค่าก่อสร้าง	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	วันที่ประธานทราบ	วันที่ตรวจรับ	ปีที่เบิกจ่าย	วันที่เบิกจ่าย
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 สายทาง ซอยเสริมสุข	7	ข้อบัญญัติ 65		472,000.00	470,000.00	21/2565	18/8/2565	16/11/2565	ร้านวินเนอร์พาณิชย์					
6	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 สายทาง ถนน 226 - ทางรถไฟ	1	ข้อบัญญัติ 65		491,000.00	485,000.00	25/2565	24/8/2565	23/10/2565	หจก. เมืองอุบลคอนสตรัคชั่น					
7	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมั่วร้องบ้านบึงหวาย โดยการเคลื่อนย้ายเครื่องเล่นกลางแจ้งพร้อมก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กขนาด 3.50 X 6 พื้นที่ใช้สอย 21 ตร.ม. ในสังกัด อบต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี	1	ข้อบัญญัติ 65		134,000.00	134,000.00	26/2565	12/9/2565	27/10/2565	ร้านวินเนอร์พาณิชย์					

ลำดับ ที่	รายละเอียด โครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ อนุมัติ	อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่ง มอบ	วันที่ ประธาน ทราบ	วันที่ ตรวจรับ	ปีงบประมาณ เบิกจ่าย	วันที่ เบิกจ่าย
8	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 สายทาง บ้านนาง น้อย บุญ เกิด	4	ข้อบัญญัติ 65		329,000.00											
9	โครงการ ก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก สายทาง บ้านนาง อริยญา - ห้วยฝับ	9	ข้อบัญญัติ 65		528,000.00											
10	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 สายทาง บ้านนายเม้ง พิมขย	4	ข้อบัญญัติ 65		58,000.00											
11	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก เส้น รอบบึงด้าน ทำโฮง	17	ข้อบัญญัติ 65		392,000.00											

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	อนุมัติ	งบประมาณอนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	วันที่ประธานทราบ	วันที่ตรวจรับ	ปีที่เบิกจ่าย	วันที่เบิกจ่าย
12	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกค่อนกริต หมู่ 12 เส้นจากถนนอบจ. -บ้านนายสมหวังทาประจิดัด	12	ข้อบัญญัติ 65		348,600.00											
13	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกค่อนกริต หมู่ 16 จากบ้านนางสำรวย - หน้าวัด	16	ข้อบัญญัติ 65		393,600.00											
14	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกค่อนกริต หมู่ 15 เส้นหน้าวัด-หลักกลางบ้าน	15	ข้อบัญญัติ 65		224,700.00											

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	งบประมาณอนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	วันที่ประธานทราบ	วันที่ตรวจรับ	ปีที่เบิกจ่าย	วันที่เบิกจ่าย
15	โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 1 เส้นรอบ หนองหอ ถึง แยกบ้านนาย วิชัย จันทวี กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว รวม 216.00 เมตร รวม พื้นที่คอนกรีต ไม่น้อย กว่า 864.00 ตารางเมตร (ตามแบบ ทอ-2-202 กับ ทอ-	1	ข้อบัญญัติ 65 โอนตั้ง ใหม่ 29 ส.ค.65	อนุมัติ สามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่2 วันที่ 29 ส.ค.65	551,000.00											

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	งบประมาณอนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	วันที่ประธานทราบ	วันที่ตรวจรับ	ปีที่เบิกจ่าย	วันที่เบิกจ่าย
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว รวม 110 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร (ตามแบบ ทล-2-202 กับ ทล-2-203)	19	ข้อบัญญัติ 65 โอนตั้งใหม่ 29 ส.ค.65	อนุมัติ 3 ครั้ง 29 ส.ค.65	280,000.00											
17	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังด้วยหินคลุก เส้นจากกลางทุ่ง หมู่ 11 - หมู่ที่ 8	11	ข้อบัญญัติ 65 โอนตั้งใหม่ 29 ส.ค.65	อนุมัติ 3 ครั้ง 29 ส.ค.65	327,800.00											

ลำดับ บที่	รายละเอียด โครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ อนุมัติ	อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่ง มอบ	วันที่ ประธาน ทราบ	วันที่ ตรวจรับ	ปีที่ เบิกจ่าย	วันที่ เบิกจ่าย
18	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 บ้านท่างอย จากหน้าวัด ป่า – บ้าน พ่ออุดม กว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทางยาว รวม 17.00 เมตร รวม พื้นที่ คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 68 ตาราง เมตร (ตาม แบบ ทด- 2-202 กับ	6	ข้อบัญญัติ 65 โอนตั้ง ใหม่ 29 ส.ค.65	สามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่2 วันที่ 29 ส.ค.65	43,400.00											

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	อนุมัติ	งบประมาณอนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	วันที่ประธานทราบ	วันที่ตรวจรับ	ปีงบประมาณ	วันที่เบิกจ่าย
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 สายทางบ้านนางสาวลำภูพินนา - ท่าพี่ปลงกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทางยาวรวม 106.00 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 424 ตารางเมตร (ตามแบบ	6	ข้อบัญญัติใหม่ 29 ส.ค.65	ข้อบัญญัติสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 ส.ค.65	270,000.00												

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	อนุมัติ	งบประมาณอนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	วันที่ประธานทราบ	วันที่ตรวจรับ	ปีงบประมาณ	วันที่เบิกจ่าย
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 สายทาง บ้านเลขที่ 59 - วัดป่า น่านชาติ กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว รวม 152.00 เมตร รวม พื้นที่คอนกรีต ไม่น้อย กว่า 608 ตารางเมตร (ตามแบบ ทอ-2-202	7	ข้อบัญญัติ 65 โอนตั้ง ใหม่ 29 ส.ค.65	อนุมัติ สามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่2 วันที่ 29 ส.ค.65	385,000.00												

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	อนุมัติ	งบประมาณ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	วันที่ประธานทราบ	วันที่ตรวจรับ	ปีงบประมาณ	วันที่เบิกจ่าย
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านวังยาง สายทางจากท่าเรือใหญ่จนกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาวรวม 163 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 652 ตารางเมตร (ตามแบบ ทด-2-202 กับ ทด-2-203)	5	ข้อบัญญัติ 65 โอนตั้งใหม่ 29 ส.ค.65	อนุมัติ	สามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 ส.ค.65	413,000.00											

**สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕**

รายการ	ประมาณการ ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ประมาณการคงเหลือ	รายจ่ายจริง	คงเหลือ
งบกลาง	22,969,192.00	60,000.00	(1,427,990.00)	21,601,202.00	21,453,188.00	148,014.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	3,598,200.00	-	(1,336,860.00)	2,261,340.00	2,145,349.19	115,990.81
หมวดเงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	16,370,160.00	13,285.00	(582,805.00)	15,800,640.00	14,939,243.33	861,396.67
หมวดค่าตอบแทน	1,250,400.00	25,000.00	(248,050.00)	1,027,350.00	811,850.00	215,500.00
หมวดค่าใช้สอย	5,995,631.00	549,700.00	(369,920.00)	6,175,411.00	5,542,116.38	633,294.62
หมวดค่าวัสดุ	2,872,123.00	304,371.50	(15,500.00)	3,160,994.50	2,844,058.91	316,935.59
หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,828,000.00	16,600.00	(199,571.50)	1,645,028.50	1,175,764.01	469,264.49
หมวดค่าครุภัณฑ์	463,640.00	549,790.00	(184,750.00)	828,680.00	794,621.00	34,059.00
หมวดค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	4,438,800.00	4,107,300.00	(134,000.00)	8,412,100.00	8,398,100.00	14,000.00
หมวดเงินอุดหนุน	4,483,854.00	61,500.00	(1,178,100.00)	3,367,254.00	3,310,691.00	56,563.00
หมวดรายจ่ายอื่น	230,000.00	-	(10,000.00)	220,000.00	50,940.00	169,060.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	64,500,000.00	5,687,546.50	(5,687,546.50)	64,500,000.00	61,465,921.82	3,034,078.18

จากการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยอนุมัติงบประมาณจำนวน ๖๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆ/กิจกรรม/รายจ่ายประจำต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ซึ่งได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๖๑,๔๖๕,๙๒๑.๘๒ บาท และมีงบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น ๓,๐๓๔,๐๗๘.๑๘ บาท

ในการดำเนินงานมีปัญหาที่พบเห็นดังนี้

๑. แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีมากเกินไปซึ่งทำให้ไม่สามารถนำมาดำเนินการได้ทั้งหมด
๒. งบประมาณในการดำเนินการต่างๆมีน้อย
๓. ในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หมวดเงินอุดหนุน อุดหนุนหน่วยงานอื่นที่มีการส่งรายละเอียดโครงการที่จะขอรับเงินอุดหนุนมาช้า ทำให้บางครั้งการจัดทำงบประมาณมีการโอนย้ายอยู่บ่อยครั้ง
๔. ราษฎรไม่เข้าใจและไม่พอใจ เกี่ยวกับโครงการ กิจกรรม ปัญหาต่างๆ ที่เสนอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วไม่สามารถนำมาดำเนินการได้ตามที่ขอเสนอไว้

แนวทางการแก้ไข

๑. แผนงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่จะนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจะกลั่นกรองคัดเลือกเอาเฉพาะที่จำเป็นและเร่งด่วนมากที่สุด เข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่ควรคัดเลือกรวมมากเกินไปเพราะคัดเลือกรวมบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วทำให้ไม่สามารถนำมาดำเนินการได้หมด
๒. ควรจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการเพิ่มขึ้น
๓. ในการจัดทำข้อบัญญัติควรแจ้งหน่วยงานราชการอื่น ที่ต้องการขอรับอุดหนุนงบประมาณให้เร่งส่งโครงการมาเพื่อจะได้พิจารณางบประมาณอุดหนุนให้ทันตามกำหนดเวลา
๔. ในการประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน ประชาคมระดับตำบล ควรจะอธิบายให้ราษฎรเข้าใจในการเสนอโครงการ กิจกรรมต่างๆที่จะนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งไม่สามารถนำมาดำเนินการได้ครบทุกโครงการ เพราะจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีน้อย ดังนั้นจึงควรเสนอให้ราษฎรเสนอโครงการ กิจกรรม เฉพาะที่จำเป็นเร่งด่วนที่สุด

จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาสามารถสรุปผลกาปฏิบัติงานได้ดังนี้

๑. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาได้จัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้จำนวนมากครอบคลุมงานทุกด้านและมีการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของแต่ละหมู่บ้าน โดยได้คำนึงถึงรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเกณฑ์ และศักยภาพในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติผลสำเร็จ เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๕ ได้ครบถ้วนทุกโครงการ

๒. การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการโครงการและกิจกรรมและในเชิงคุณภาพประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง

๓. การบริหารงานด้วยความโปร่งใสในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถนำเงินเหลือจ่ายมาใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนสูงสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	1,298.02	1,298.02
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	78,000.00	795,884.86	717,884.86
	ภาษีป้าย	210,000.00	349,223.60	139,223.60
รวมหมวดภาษีอากร		288,000.00	1,146,406.48	858,406.48
หมวด ค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาย สุรา	4,600.00	3,433.80	-1,166.20
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	167,400.00	187,250.00	19,850.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือ รับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสะสมอาหาร	6,700.00	0.00	-6,700.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร	7,000.00	4,827.47	-2,172.53
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน พาณิชย์	2,000.00	1,720.00	-280.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	49,500.00	49,500.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมาย จราจรทางบก	0.00	14,300.00	14,300.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	3,200.00	7,095.50	3,895.50
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่ง ปฏิกูลหรือมูลฝอย	20,000.00	15,000.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่ง ปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	5,000.00	5,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	20,000.00	0.00	-20,000.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณ
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	600.00	0.00	-600.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	0.00	-4,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	906.00	906.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4,000.00	800.00	-3,200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		240,000.00	289,832.77	49,832.77
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	28,000.00	27,600.00	-400.00
	ดอกเบี้ย	662,000.00	424,392.31	-237,607.69
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		690,000.00	451,992.31	-238,007.69
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	2,000.00	4,000.00	2,000.00
	เงินที่มีผู้ทูลให้	6,000.00	1,800.50	-4,199.50
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	19,000.00	7,500.00	-11,500.00
	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	43,900.00	43,900.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	333,000.00	64,195.36	-268,804.64
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		360,000.00	121,395.86	-238,604.14
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	530,000.00	606,698.86	76,698.86
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,009,500.00	13,205,382.50	3,195,882.50
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,450,000.00	5,568,698.15	1,118,698.15
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	84,000.00	154,662.84	70,662.84
	ภาษีสรรพสามิต	8,500,000.00	8,258,415.91	-241,584.09
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	60,000.00	45,915.00	-14,085.00
	ค่าภาคหลวงแร่	90,000.00	72,245.77	-17,754.23
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	75,000.00	78,250.48	3,250.48
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,000,000.00	2,561,868.00	561,868.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณ
	ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรรมที่ดิน	0.00	334,590.00	334,590.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,500.00	550.00	-950.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		25,800,000.00	30,887,277.51	5,087,277.51
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	37,122,000.00	36,986,120.97	-135,879.03
รวมหมวดเงินอุดหนุน		37,122,000.00	36,986,120.97	-135,879.03
รวมทั้งหมด		64,500,000.00	69,883,025.90	5,383,025.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ : ๒๔/๑๑/๒๕๖๕ ๑๒:๔๘:๓๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๔๒,๒๑๖.๐๐	๑๓๑,๑๑๙.๐๐
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๗,๗๓๖.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๔,๐๒๔,๘๐๐.๐๐	๑๓,๙๗๔,๙๐๐.๐๐
		เบี้ยยังชีพความพิการ	๖,๒๓๙,๐๐๐.๐๐	๖,๑๗๐,๐๐๐.๐๐
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐
		เงินสำรองจ่าย	๑๙๗,๐๑๐.๐๐	๑๘๗,๕๒๙.๐๐
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	๘๕๒,๔๔๐.๐๐	๘๔๗,๔๔๐.๐๐
		เงินช่วยเหลือ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐
		รวม งบกลาง	๒๑,๖๐๑,๒๐๒.๐๐	๒๑,๔๕๓,๑๘๘.๐๐
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔๓๒,๐๘๐.๐๐	๔๒๓,๗๙๐.๐๔
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	๔๕,๖๐๐.๐๐	๓๖,๔๑๒.๕๙
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	๔๕,๖๐๐.๐๐	๓๖,๔๑๒.๕๙
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	๙๐,๗๒๐.๐๐	๖๘,๒๘๓.๘๗
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑,๖๔๗,๓๔๐.๐๐	๑,๕๘๐,๔๕๐.๑๐
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	๑๑,๐๒๘,๗๑๕.๐๐	๑๐,๔๔๕,๔๒๘.๖๕
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	๔,๕๖๐.๐๐	๔,๕๖๐.๐๐
		เงินประจำตำแหน่ง	๕๒๘,๔๐๐.๐๐	๔๖๖,๕๘๗.๐๐
		เงินวิทยฐานะ	๘๔,๐๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๒๗๓,๔๘๐.๐๐	๒๗๓,๔๘๐.๐๐
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๓,๕๐๗,๗๐๐.๐๐	๓,๓๒๘,๖๒๗.๐๙
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๓๗๓,๗๘๕.๐๐	๓๓๖,๕๖๐.๕๙
	รวม งบบุคลากร		๑๘,๐๖๑,๙๘๐.๐๐	๑๗,๐๘๔,๕๙๒.๕๒
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๓๖,๐๔๐.๐๐	๒๒๔,๓๕๐.๐๐
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
		ค่าเช่าบ้าน	๕๖๙,๙๑๐.๐๐	๕๐๕,๐๐๐.๐๐
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๑๑๑,๔๐๐.๐๐	๘๒,๕๐๐.๐๐
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑,๕๐๐,๑๐๐.๐๐	๑,๒๘๑,๘๐๖.๕๙
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๓๔๕.๐๐
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	๔,๑๕๕,๓๑๑.๐๐	๓,๘๑๖,๑๓๔.๒๒
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๘,๘๓๐.๕๗
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	๒๕๔,๑๕๙.๙๐
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๘๓๐.๐๐
		วัสดุงานบ้านงานครัว	๑,๖๓๖,๔๙๔.๕๐	๑,๓๑๕,๓๗๗.๕๐
		วัสดุก่อสร้าง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๒,๑๖๙.๑๕
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๔,๖๘๔.๔๐
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๕๑๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๖,๒๔๖.๐๐
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๔๓๐.๐๐
		วัสดุการเกษตร	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๒,๒๓๘.๐๐
		วัสดุคอมพิวเตอร์	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๑,๕๐๐.๐๐
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
		วัสดุจราจร	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	๑,๔๘๖,๐๒๘.๕๐	๑,๐๕๕,๐๐๗.๒๑
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๑๒๑.๐๑
		ค่าบริการโทรศัพท์	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๕๕๑.๔๒

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
		ค่าบริการไปรษณีย์	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๒,๑๒๗.๐๐
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๗๕,๐๐๐.๐๐	๖๐,๙๕๗.๓๗
		รวม งบดำเนินงาน	๑๒,๐๐๘,๗๘๔.๐๐	๑๐,๐๖๓,๘๖๕.๓๔
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๒๐๘,๒๓๐.๐๐	๑๕๓,๙๑๘.๐๐
		ครุภัณฑ์การเกษตร	๙๓,๓๖๐.๐๐	๖๗,๐๐๐.๐๐
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๑๒,๖๐๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๑๔๑,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๓๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๔๕,๘๙๐.๐๐	๑๒,๓๔๓.๐๐
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	๙๕,๙๐๐.๐๐	๒๙,๙๐๐.๐๐
		ครุภัณฑ์อื่น	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	๘,๔๑๒,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐
รวม งบลงทุน			๙,๒๔๐,๗๘๐.๐๐	๔๗๕,๗๖๑.๐๐
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๒,๙๔๐,๗๐๐.๐๐	๒,๙๓๐,๖๙๑.๐๐
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	๖,๕๕๔.๐๐	๐.๐๐
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐
	รวม งบเงินอุดหนุน			๓,๓๖๗,๒๕๔.๐๐
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๙๔๐.๐๐
	รวม งบรายจ่ายอื่น			๒๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมสุทธิ			๖๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๒,๔๓๙,๐๓๗.๘๖